

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00130300216015	Construccion De Plaza En Ejido Zapata	1557	Nuevo León	Linares	Zapata	Rural	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00130300216687	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Santa Maria Col. Provienda Del Poniente	ramo 23-1-07	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00130300217394	Ampliacion Y Rehabilitacion De Cuerpo Sur Poniente Oriente Carretera Mty -Saltillo	ramo23-2-01	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00130300223689	Construccion De Parque De Beisbol En Unidad Deportiva Niños Heroes	01	Nuevo León	Allende	Allende [Unidad Avicola]	Rural	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	municipio de allende	Educación	En Ejecución
NLE00130400241910	Cap-Ct C Del Agua 2013 Cursos Y Talleres	C-CA-13000-16	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00130400271246	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico	RAMO23-1-16	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00130400271514	Construccion De Espacio Deportivo Calle Pamplona Col. Priv. De Santa Catarina	CONADE-1-2013	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución
NLE00130400274619	Recarpeteo En Colonia Bicentenario, Centro, Obrera (Sustitucion De Pavimento)	01	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de general bravo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140100290862	Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda	04	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	T004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución
NLE00140100293376	Jn. Col. Corazon, Doctor Arroyo, N.L.	-	Nuevo León	Doctor Arroyo	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y EPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140100302693	Construccion De Infraestructura Deportiva Jose Villegas	mgb-fopedep-01-2014	Nuevo León	General Bravo	General Bravo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de general bravo	Educación	En Ejecución
NLE00140100302820	Centro De Desarrollo Cultural Villegas	mgb-cultura-01-2014	Nuevo León	General Bravo	Conferín Arizpe	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de general bravo	Educación	En Ejecución
NLE00140100307843	Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico	1	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución
NLE00140100307873	Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico	2	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140100307896	Construccion De Kiosco Cibernetico	3	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución
NLE00140200320522	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	17-01-sc	Nuevo León	Galeana	Puerto de Nopalillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320536	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	17-03-sc	Nuevo León	Galeana	Pinal Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320824	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable	17-02-sc	Nuevo León	Galeana	Tampico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320838	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable	17-04-sc	Nuevo León	Galeana	Samaniego y la Becerra (Mariano Escobedo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320854	Construccion De Planta Potabilizadora	17-05-sc	Nuevo León	Galeana	La Boca del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320869	Construccion De Planta Potabilizadora	17-06-sc	Nuevo León	Galeana	Rio de San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320949	Equipamiento De Red De Agua Potable	17-07-sc	Nuevo León	Galeana	Estados Unidos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320958	Construccion De Red De Agua Potable	17-08-sc	Nuevo León	Galeana	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320973	Construccion De Red De Agua Potable.	17-09-sc	Nuevo León	Galeana	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320982	Construccion De Red De Agua Potable	17-10-sc	Nuevo León	Galeana	Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200320994	Construccion De Red De Agua Potable.	17-11-sc	Nuevo León	Galeana	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321005	Construccion De Red De Agua Potable.	17-12-sc	Nuevo León	Galeana	Francisco Villa (San Francisco de Balderas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321024	Construccion De Red De Agua Potable.	17-13-sc	Nuevo León	Galeana	El Rucio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321038	Construccion De Red De Agua Potable.	17-14-sc	Nuevo León	Galeana	San Pedro Sotolar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana.	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200321054	Suministro E Instalacion De 110 Letrinas Secas, Ubicadas En Los Ejidos Cienega Del Toro, Puerto Mexico, Los Nogales, La Casita Y San Juan Del Prado.	17-15-SD	Nuevo León	Galeana	Ciénega del Toro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana.	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321071	Ampliacion De Alumbrado Publico	17-16-se	Nuevo León	Galeana	La Trinidad (El Cedrito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200321090	Ampliacion De Red De Electricidad	17-17-sg	Nuevo León	Galeana	Navidad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200321103	Ampliacion De Red De Electricidad	17-18-sg	Nuevo León	Galeana	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200321125	Instalacion De Electrificacion No Convencional (Solar Fotovoltaica).	17-19-sg	Nuevo León	Galeana	Loba Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200321148	Construccion De 2,627.43 M2 De Piso Firme.	17-20-sh	Nuevo León	Galeana	Río de San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Galeana.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200321570	Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto	01	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200321575	Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto Hidráulico	02	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321584	Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto Hidráulico	03	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321593	Drenaje Sanitario Y Protección De Andador Con Concreto	04	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321604	Drenaje Sanitario Y Protección De Andador De Concreto	05	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321618	Drenaje Sanitario Y Protección De Concreto	06	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321638	Red De Agua Potable En Diversas Calles , Colonia Anita	07	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321675	Alumbrado Publico	08	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200321693	Construccion De Aulas, Esc. Prim. Benito Juarez,	09	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200321705	Tanque De Almacenamiento De Agua	10	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200321717	Red Para Abastecimiento De Agua Potable	11	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321732	Red Para Abastecimiento Agua Potable (Tanque)	12	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321746	Construccion De Incado Para Abastcimiento De Agua Potable	13	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321774	Electrificacion	14	Nuevo León	Montemorelos	El Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200321784	Red De Agua Potable	15	Nuevo León	Montemorelos	Congregación Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200321793	Contruccion De Piso Firme	16	Nuevo León	Montemorelos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200321798	Gastos Indirectos	17	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200323200	Fortalecimiento De La Red De Monitoreo Atmosferico	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200323244	Rehabilitación De La Red De Monitoreo Atmosferico	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200323284	Desarrollo De Sistemas De Información De Pronosticos De Calidad De Aire, Modelación Y Explotación De Coa Y Retc	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200323308	Proyecto De Reconversión De Tiradero De Residuos Urbanos En La Col. Tierra Y Libertad	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200323327	Fortalecimiento De Las Acciones De Inspección Y Vigilancia	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200323951	Línea De Conduccion De Agua Potable	01	Nuevo León	Rayones	Los Nogales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de los rayones	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200323967	Línea De Conduccion De Agua Potable	02	Nuevo León	Rayones	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de los rayones	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200323979	Línea De Conduccion De Agua Potable	03	Nuevo León	Rayones	Los Encinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de los rayones	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200323999	Red De Agua Potable	04	Nuevo León	Rayones	El Carrillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de rayones	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200324010	Línea De Conduccion De Agua Potable	05	Nuevo León	Rayones	La Sabanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de rayones	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200324024	Línea De Conduccion De Agua Potable	06	Nuevo León	Rayones	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de rayones	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200327306	Construccion De Piso Interior Para Vivienda En Fomerrey	1	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327421	Construccion De Piso Interior Para Vivienda En Varias Localidades Del Area Rural	2	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327459	Mejoramiento De Viviendas (Zapreo Y Afine Exterior Y Pintura Vinillica) En Varias Localidades Del Area Rural	3	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327477	Mejoramiento De Vivienda Etapa 1 (Zapreo Y Afine Exterior Y Pintura Vinillica) En Colonia Fomerrey Cadereyta	4	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327505	Mejoramiento De Vivienda Etapa 2 (Zarpeo Y Afine Exterior Y Pintura Vinillica) En Colonia Fomerrey Cadereyta	5	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327523	Techo De Lamina Para Vivienda En Varias Localidades De La Zona Rural	6	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327535	Techo De Lamina Para Vivienda En La Colonia Fomerrey Cadereyta	7	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200327555	Construccion De Cuartos Dormitorios, Cuarto Para Baño Y Cuarto Para Cocina En Tres Viviendas De Varias Localidades De La Zona Rural	8	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200328263	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias En	26-01-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200328307	Obra: Construcción De Dormitorios, Cuarto Para Baño Y Cuarto Para Cocina En 7 Viviendas En Colonia Fomerrey Cadereyta	9	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200328313	Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias	26-02-SC-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200328325	Obra: Construcción De Dormitorios, Cuarto Para Baño Y Cuarto Para Cocina En 8 Viviendas En Colonia Pomerrey Cadereyta	10	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200328337	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-03-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200328375	Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias	26-04-SC-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200328436	Instalación De Alumbrado Público	26-05-SE-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200328464	Rehabilitación Y Mantenimiento De Escuelas En La Zona Rural Oriente	01	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE00140200328536	Rehabilitación Y Mantenimiento De Escuelas En La Zona Rural Sur	02	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE00140200328549	Desarrollo Institucional	DI18	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200328646	Gastos Indirectos	GI009	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200329142	Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-06-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200329165	Construcción De Pavimento	26-07-SE-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200329180	Construcción De Red Alimentadora De Agua Potable	26-08-SC-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200329641	Construcción De Cuartos Dormitorios	26-09-SH-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200329681	Construcción De Centro De Atención Múltiple	26-10-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200329739	Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple	26-11-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200329745	Mantenimiento De Centro De Atención Múltiple	26-12-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200329752	Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-13-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200331056	Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-14-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200331094	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-15-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200331117	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-16-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200331178	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-17-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200331252	Construcción De Red De Drenaje Sanitario E Instalación De Descargas Sanitarias	26-18-SD-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200331432	Sec. Col. San Bernabe Fom 113, Monterrey, N.L.	-	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200331498	Aulas Moviles	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332269	Construcción De Red De Agua Potable E Instalación De Tomas Domiciliarias	26-19-SC-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200332281	Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-20-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200332292	Mantenimiento De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-21-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200332301	Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-22-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200332312	Construcción De Centro De Atención E Integración Múltiple	26-23-SO-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200332329	Construcción De Pavimento Y Escalinatas	26-24-SE-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Urbanización	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200332362	Programa De Desarrollo Institucional	SN	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200332369	Indirectos	SN	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalupe, N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200332402	Prim. Col. Margaritas, Galeana, N.L.	-	Nuevo León	Galeana	Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332439	Prim. Col. Hacienda El Palmar, Santa Catarina, N.L.	-	Nuevo León	Santa Catarina	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332475	Prim. Col. Villas De Alcali, Garcia, N.L.	-	Nuevo León	García	Álcali	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332511	Jn. Col. Los Heroes Capellania, Garcia, N.L.	SIE-01-2014	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332523	Prim. Col. Ampliacion Los Nogales, Garcia, N.L.	SIE-01-2014	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332571	Prim. Col. Heroes Capellania, Garcia, N.L.	SIE-01-2014	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332576	Prim. Col. Real De Lincoln, Garcia, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332587	Sec. Paseo De Las Margaritas, Juarez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332624	Sec. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Ciénega de Flores	Ciénega de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200332634	Jn. Col. Real De Lincoln, Garcia, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	García	García	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333247	Sec. Col. Praderas De San Francisco, General Escobedo, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	General Escobedo	Praderas de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333249	Prim. Col. Ciudad Natura, Apodaca, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Apodaca	Ciudad Natura	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333256	Sec. Col. Centro, Apodaca, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Apodaca	Ciudad Apodaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200333268	Sec. Col. Villas De San Carlos, Apodaca, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333276	Sec. Col. Gil De Leyva, Montemorelos, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Montemorelos	Gil de Leyva (Camino a las Puentes)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333294	Prosoft 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200333359	Jn. Col. Mision De San Gerardo, Linares, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Linares	Linares	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333379	Sec. Col. El Jaral, El Carmen, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	El Carmen	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333414	Prim. Col. Santa Maria, Garcia, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	García	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333485	Prim. Col. Paseo Del Roble, Cienega De Flores, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Ciénega de Flores	Ciénega de Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333518	Prim. Col. Santa María, Pesqueria, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Pesqueria	Santa Maria Pesquería	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333539	Prim. Col. El Jaral, El Carmen, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	El Carmen	El Jaral	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333568	Prim. Col. Portal De Santa Rosa, Apodaca, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Apodaca	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333589	Prim. Col. Lomas De San Martin Ii, Pesqueria, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Pesqueria	Lomas de San Martin	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333590	Fondo Pyme 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200333621	Fondo Pyme 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200333638	Prim. Col. Valle Del Roble, Cadereyta Jimenez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Valle del Roble	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333661	Sec. Col. Barrio Acero, Monterrey, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200333677	Prim. Col. Vistas Del Rio, Juarez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333694	Sec. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	García	García	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333916	Apliacion De Red De Agua Potable	01	Nuevo León	Parás	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de paras	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200333977	Sec. Col. Valle Del Salduero, Apodaca, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200333994	Construccion De Drenaje Sanitario	01	Nuevo León	Parás	Parás	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	municipio de paras	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE001402003334019	Sec. Col. Bugambilias, Apodaca, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334023	Becas Para Alumnos De Escasos Recursos	02	Nuevo León	Parás	Parás	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	municipio de paras	Educación	En Ejecución
NLE001402003334051	Prim. Col. Terranova, Juarez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334103	Sec. Col. Quinta Las Sabinas, Juarez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334335	Prim. Col. Centro, Juarez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334420	Prim. Col. Colinas Del Aeropuerto Iii, Pesqueria, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Pesqueria	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334459	Jn. Col. Santa Luz, Escobedo, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	General Escobedo	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334494	Jn. Col. Valle Real, Juarez, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334539	Prim. Col. El Tepetate, Dr. Arroyo, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Doctor Arroyo El Tepetate		Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE001402003334761	Prim. Col. El Refugio De Cerros, Mier Y Noriega, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	El Refugio de Cerros Blancos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200334798	Prim. Col. Las Haciendas, Pesqueria, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Pesqueria	Las Haciendas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200334832	Prim. Col. Colinas De Aeropuerto, Pesqueria, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Pesqueria	Colinas del Aeropuerto	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200334866	Prim. Col. Valle De Santa Maria Ii, Pesqueria, N.L.	SIE-001-2014	Nuevo León	Pesqueria	Valle de Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200336070	Cbta 74 El Tepehuaje, Cdereyta Jimenez, N.L.	-	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Ninguno	Rural	Sin Identificar			-	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200336194	Centro De Investigacion E Innovacion Tecnologica De Nuevo Leon	-	Nuevo León	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE00140200336847	Adquisición De Vehicular	sub-09-541	Nuevo León	García	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	municipio de garcia	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200337654	Repavimentacion	FISM 01 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337679	Repavimentacion	FISM 07 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337701	Pavimentacion Asfaltica	FISM 06 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337725	Electrificacion	FISM 02 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337742	Electrificacion	FISM 08 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337767	Intr. De Agua Potable	FISM 03 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200337795	Introduccion De Drenaje Sanitario	FISM 04 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337812	Construccion Y Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles	infra2014-1	Nuevo León	General Terán	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200337814	Introduccion De Drenaje Sanitario	FISM 05 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337832	Introduccion De Drenaje Sanitario	FISM 10 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337848	Construccion Y Equipamiento De Comedor En Kinder Jose Maria Iglesias	infra2014-2	Nuevo León	General Terán	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Educación	En Ejecución
NLE00140200337853	Construccion De Drenaje Pluvial	FISM 11 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337876	Construccion De Drenaje Pluvial	FISM 09 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200337893	Ampliacion De Red Electrica San Francisco Palo Blanco Segunda Etapa	infra2014-3	Nuevo León	General Terán	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200337900	Indirectos	FISM 12 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200337924	Construccion De Cuartos Dormitorios	infra2014-4	Nuevo León	General Terán	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200337926	Prodim	FISM 13 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200337971	Construccion De Piso Firme	fais 2014 -5	Nuevo León	General Terán	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200338056	Introduccion De Red De Agua Potable En Vaquerias	infra 2014 -6	Nuevo León	General Terán	Vaquerias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200338260	Prestamo Banobras	ifra2014-7	Nuevo León	General Terán	General Terán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200339180	Seguridad Publica	1	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200339218	Construccion De Gimnasio Municipal Y Adecuaciones De Areas Complementarias	01	Nuevo León	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de abasolo	Deporte	En Ejecución
NLE00140200342281	Const. 1er Etapa Drenaje Col. Moises Saenz, Jard De Mty Y Amarantos	006-01-SF	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Urbanización	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200342304	3 Gastos Indirectos	006-02	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200342340	2 Porc. Prodim	006-003	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200342361	Pago De Financiamiento A Banobras	006-004	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200342425	Mantenimiento De Equipo De Transporte	02	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200342508	Rehabilitacion De Escuelas	1	Nuevo León	Los Herreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200342528	Ampliacion De Red De Agua Potable En Estacion Herreras 2	2	Nuevo León	Los Herreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200342596	Seguridad Publica	1	Nuevo León	Los Herreras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200342816	2da Etapa De Cimentación Y Firme De Recinto, 1era Etapa De Estructura Y Membrana De Recinto Del Parque Deportivo Ecotematico El Pilon	01	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200342860	2da Etapa De Estructura Y Membrana De Recinto Del Parque Deportivo Turistico Ecotematico El Pilon	02	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200342895	Areas Complementarias De Servicio Y Equipamiento De Recinto Del Parquedeportivo Turistico El Pilon	03	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200342923	Seguridad Publica	01	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMNEZ	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200342949	2da Etapa De Pavimentacion De Circuito Del Parque Deportivo Turistico Ecotematico El Pilon	04	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200343018	1era Etapa De Alumbrado E Instalaciones Electricas Del Parque Deportivo Turistico El Pilon	05	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200343080	2da Etapa De Alumbrado E Instalaciones Electricas Del Parque Deportivo Turistico El Pilon	06	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Urbanización	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200343796	Electrificacion De Carretera A La Cortina	1	Nuevo León	Santiago	La Cortina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200344036	Rehabilitacion Con Carpeta Hidraulica Calle Eutimio Silva En El Cercado Santiago Nuevo Leon	2	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200344111	Electrificacion Calle Arturo B De La Garza Los Cavazos	3	Nuevo León	Santiago	La Cortina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200344947	Obras De Urbanización	01	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200345224	Subsemun 2014	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE APODACA	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200345487	Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero	5	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200345848	Capacitación En Armonización Contable	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R116 Provisión para la Armonización Contable		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200346187	Instituciones Estatales De Cultura	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE00140200346212	Electrificacion Calle Naranjos Alonso Chavez Andador Y Calle Apolonia Valdez Col Hector Caballero Los Cavazos	6	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200346223	Evento Raeta	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE00140200346232	Apoyo A La Política Cultural Del Estado	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE00140200347716	Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE00140200347741	Pago De Financiamiento Ejercicio 2013.	FAISM-01-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200348542	Autobuses Accesibles: Nuevo León Unido Con Las Personas Con Discapacidad	04 Autobuses Accesibles	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200348849	Pavimentación De Calles	01	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE00140200348921	Construccion De Edificios Publicos	02	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución
NLE00140200348965	Electrificación De Calles	03	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200349593	Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200349676	Construcción De Muros Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200349755	Construcción De Piso Firme Y Cimentación Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-04-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200349820	Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-05-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200349876	Red De Agua Potable	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200349884	Construcción De Techo De Concreto Col. Los Pinos Primer Sector	FAISM-06-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200349927	Construcción De Cuartos Dormitorios Col. Los Pinos Segundo Sector	FAISM-07-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200349966	Construcción De Muros Col. Los Pinos Segundo Sector	FAISM-08-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200350015	Construcción De Piso Firme Y Cimentación Col. Los Pinos Segundo Sector	FAISM-09-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200350051	Construcción De Conexión A La Red De Drenaje E Instalación De Aparato Sanitario Col. Los Pinos Segundo Sector	FAISM-10-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200350270	Construcción De Techo De Concreto Col. Los Pinos Segundo Sector	FAISM-11-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200350304	Construcción De Adoquín Col. Santa Elena	FAISM-12-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200350338	Fondo Metropolitano 2014	FONDO METROPOLITANO 2014	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE00140200350363	Techado De Alberca Semiolimpica En Calle Lazaro Garza Ayala Y Diego Saldivar Y Rehabilitación De 4 Canchas Deportivas En Col. Revolución Y Vista Montaña.	INFR.DEPOR.-01-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Deporte	En Ejecución
NLE00140200350386	Cluf De Futbol Y Rehabilitación De Skate Park En Av. Manuel J. Clouthier En Col. San Pedro 400	INFR.DEPOR-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Deporte	En Ejecución
NLE00140200350441	Vialidad Y Rehabilitación De Canchas Ubicadas En Calle Plan Del Río Y Rivera De Río Santa Catarina De La Av. Corregidora Al Oriente En Col. Lucio Blanco II Sector.	INFR.DEPOR-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Deporte	En Ejecución
NLE00140200350491	Drenaje Pluvial En La Colonia Croc. Calle Artículo 123, Cruz Con Calle Batallones Rojos.	FISM 13 PLUVIAL-11	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200350541	Drenaje Pluvial En La Colonia Valle De San Bernabe Ier. Sector Y Col. Periodistas De Mexico. (Iera Etapa) Sector Alianza, Calle 29 De Noviembre Entre Editorialistas Y Analistas.	FISM 13 PLUVIAL-12	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200350561	Drenaje Pluvial En La Colonia Las Torres, Sector La Alianza, Av. Las Torres Entre 13 De Mayo Y Jaguares.	FISM 13 PLUVIAL-13	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200350569	Deportivo Fuerza Civil	-	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución
NLE00140200350614	Electrificacion A La Union 2a Etapa	1	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200350664	Ampliacion De Vivienda	2	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución
NLE00140200350744	Mantenimiento A Comedor Escolar	3	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200350823	Equipamiento De Comedor Escolar	4	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200350869	Ampliacion De Vivienda	5	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200350913	Construccion De Comedor Escolar	6	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200350946	Equipamiento De Comedor Escolar En Esquina Del Potrero	7	Nuevo León	General Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200350955	Profesionalizacion	1	Nuevo León	Santa Catarina	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución
NLE00140200351049	Prevención, Combate Y Control De Incendios Forestales	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado	Asistencia Social	En Ejecución
NLE00140200351114	Construccion De Centro Salud En Ejido Parientes	1587	Nuevo León	Linares	Parientes (La Cruz de Abajo)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución
NLE00140200351149	Construccion Centro Salud Ejido El Salitre	1588	Nuevo León	Linares	El Salitre	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución
NLE00140200351172	Construccion De Centro De Salud En Ejido Rancherías	1589	Nuevo León	Linares	Rancheria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución
NLE00140200351229	Fonadin Línea 3 Del Metro	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE00140200351455	Drenaje Pluvial En Col. Fomerrey 114 En La Calle Drosera Entre Heliotropo Y Calle Labica.	FISM-12 PLUVIAL	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey.	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200351925	Construccion De Salon En Escuela Lazaro Gallegos	1	Nuevo León	Doctor Coss	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200351954	Rehabilitacion Escuela Agapito Treviño Comunidad Araujo	2	Nuevo León	Doctor Coss	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200351969	Rehabilitacion Escuela Fco I Madero	3	Nuevo León	Doctor Coss	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
NLE00140200351989	Ampliacion De Red De Agua	4	Nuevo León	Doctor Coss	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE00140200351998	Red De Agua Potable Col Eloy	SN	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	POR DEFINIR	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE00140200352029	Electrificacion Col Eloy Treviño	2	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	POR DEFINIR	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200352053	Pavimentacion De Calles	3	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	POR DEFINIR	Urbanización	En Ejecución
NLE00140200352744	Macrocentro Comunitario San Bernabe	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED).	Asistencia Social	En Ejecución
NLE09130100095286	Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE09130100103832	Explanada De Las Culturas	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE09130100104004	Segunda Etapa Del Museo Santiago	2	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE09130100121027	Proyectos Por Definir	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE10130100004916	Portalecimiento Del Hospital Metropolitano Dr Bernardo Sepulveda	Sin número de proyecto	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	n.a.	Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE10130100094213	Promep	PROMEP	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE10130100095416	Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE10130100095449	Plataforma Mexico	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE10130100095457	Indicadores De Mexdicion	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE10130100095955	Centro De Investigacion E Innovacion Tecnologica De Nuevo Leon	Sin número de proyecto	Nuevo León	Apodaca	Ciudad Apodaca	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100059911	Repracion De Puente Vehicular Sobre Ave Acueducto Entre Ave Santa Barbara Y Calle Diego De Montemallor En La Col Heroes De Nacozari (Economias)	10	Nuevo León	Juárez	Ciudad Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE11130100093143	Proyectos Por Definir	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100094315	Oferta Educativa 2011	OPET. EDUCAT. 2011	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE11130100095547	Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100095550	Desarrollo Institucional	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100095555	Sistema Penitenciario	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100095565	Combate A La Corrupcion	05	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100095570	Plataforma Mexico	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100095577	Indicadores De Medicion	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100111113	Puente Vehicular Pte-Ote Sendero	PUENTE SENDERO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100111127	Fopam 2011	FOPAM 2011	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100121641	Construccion De Gimnasio Polideportivo De Voleibol, Basquetbol Y Handball En El Centro De Alto Rendimiento, Parque Niños Heroes.	Sin número de proyecto	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE11130100122123	Afiliacion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100059223	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresnos (Entre Calle Nogal Y Priv Fresnos) Col. Salvador Chavez	Sin número de proyecto	Nuevo León	Juárez	Los Pinolillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100084362	Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE12130100084508	Programa Becas De Apoyo A La Práctica Int. Y Al Serv. Soc. Estudiantes 7° Y 8° Semestre	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución
NLE12130100085380	Pavimentacion Y Red De Drenaje Sanitario	001	Nuevo León	Parás	Parás	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAS NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100085796	Proyecto De Innovación Pec-Fmle	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S029 Programa Escuelas de Calidad		11-Educación Pública	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución
NLE12130100095431	Plaza Girasoles Iv Sector	PLAZA GIRASOLES	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095439	Plaza Camino Real	PLAZA CAMINO REAL	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095443	Plaza Pedregal Del Topo	PLAZA P DEL TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095448	Plaza Valle San Francisco	PLAZA V SAN FCO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095453	Plaza Camellon Santa Lucia	PLAZA CAMELLON	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095461	Pluvial Pedregal Del Topo	PAV P DEL TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095478	Pavimento Hidraulico Lomas De Aztlan	PAV LOMAS AZTLAN	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095481	Deslave La Unidad	DESLAVE LA UNIDAD	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095507	Paviemnto Hidraulico Las Malvinas	PAVIMENTO MALVINAS	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095514	Pavimento Hidraulico Laderas Del Topo	PAV LADRERAS TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095518	Pavimento Amp Del Topo	PAV AMP DEL TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095535	Pavimento La Ilusion	PAV LA ILUSION	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE12130100095537	Pavimento Asfaltico San Martin	PAV SAN MARTIN	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095541	Pav Asfaltico Amp Lazaro Cardenas	PAV LAZARO CARDENAS	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095546	Alumbrado Colinas Del Topo	ALUMBR COLINAS TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095548	Alumbrado Col. 18 Oct	ALUMBRADO 18 OCT	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095551	Alumbrado Camino Real	ALUMBR CAMINO REAL	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095556	Alumbrado Amp Colinas Topo	ALUMB AMP COLI TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095563	Alumbrado Sta Lucia	ALUMB STA LUCIA	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095573	Pavimentacion Col Celestino Gasca	REPAV. C GASCA	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095579	Repavimentacion Felipe Carrillo	Sin número de proyecto	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095583	Pavimento Fernando Amilpa	Sin número de proyecto	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100095585	Pavimento Hidraulico Felipe Carrillo C. Fco Cardenaz	Sin número de proyecto	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100097629	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	2	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100097649	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100097679	Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100097704	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE12130100097721	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100097767	Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe'S)	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100097835	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098783	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098819	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098849	Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos)	11	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098882	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	12	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098917	Registro Publico Vehicular	13	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098948	Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe'S)	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100098964	Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012	FO. ELE CAL ED 2012	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE12130100098965	Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones	15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100099087	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	2	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100099168	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100099263	P.S.V. (Gaza) Sendero Pte-Barragan Sur, Y P.S.V. Sendero-Via Torreón	01 METROPOLITANO 12	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100099345	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE12130100099540	Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe'S)	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100105701	Unidad Deportiva En Colonia Antonio Villalon	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100106250	Puente Peatonal En Carretera Nacional Col Antonio Villalon	2	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100109829	Universidad Tecnologica De Santa Catarina	Sin número de proyecto	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100109841	Universidad Tecnologica De Cadereyta	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100111118	Continuacion De Complejo Vial Sendero Barragan	FDO METROPOLITANO 12	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100111130	Fopedep 2012	FOPEDEP 2012	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100119542	Unidad Deportiva (Gimnasio Al Aire Libre, Canchas, Vitapista, Barda) Preparatoria Emiliano Zapata	FOPAM 2012-3	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Educación	En Ejecución
NLE12130100120121	Rehabilitación De Pavimento Av. Ruiz Cortines	FDO METROPOLITANO 1	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130100120423	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario De Bibliotecas Municipales	BIBLIOTECAS 2012	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE12130100124819	Seguro Medico Nueva Generacion	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100125277	Construccion De Ramal De Agua Potable En Jardin De Niños Maria Valdez Morales, Ejido El Barranquito	SJ-009-26	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	El Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CADEREYTA JIMENEZ	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100126888	Construcción De Parque De Beisbol Y Construcción De Segunda Etapa Unidad Deportiva En Sección Buenavista	02	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE ALLENDE	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE12130100127151	Subsemun Mty-Estado	038/2012	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100131456	Fondo Nacional De Infraestructura (Fonadin) Corredor Brt Monterrey Lincoln-Ruiz Cortines "Ecovia"	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130100131486	2a. Etapa De La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Mina	Sin número de proyecto	Nuevo León	Mina	Mina	Urbano	Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE12130200144349	Programa Nacional De Inglés En Educación Básica	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución
NLE12130200149462	Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv.	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	Educación	En Ejecución
NLE12130200168940	Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2012	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE12130200169034	Afiliacion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE12130400282477	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monclovita Y Monclova	SIE-080-2013 1307007	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282478	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monclova	SIE-080-2013 1307008	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282480	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc	SIE-080-2013 1307009	Nuevo León	Pesqueria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282482	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Lomas De Aztlan Y Nuevo Almaguer	SIE-080-2013 1307010	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282483	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Fernando Amilpa	SIE-080-2013 1308003	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282484	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Emiliano Zapata	SIE-080-2013 1309001	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282486	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Desarrollo Solidaridad Croc	SIE-080-2013 1309002	Nuevo León	Pesqueria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE12130400282487	Fise 2012 Pavimentación De Calles (Iera Etapa), Colonia Monte Kristal 1er Sector	SIE-080-2013 1309003	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282488	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real	SIE-080-2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282489	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 2do Sector	SIE-080-2013 1310010	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282490	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 3er Sector	SIE-080-2013 1310011	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12130400282491	Fise 2012 Pavimentación De Calles, Colonia San Antonio	SIE-080-2013 1310012	Nuevo León	Juárez	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE12140100301738	Instituto Tecnologico De Linares, N.L.	-	Nuevo León	Linares	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE12140100303083	Luminarias Colonia Carmen Romano	01-FISM-2012	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100060751	Rehabilitación De Red De Agua Potble En Cabecera Municipal	01	Nuevo León	Aguaileguas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081454	Pavimentación Asfaltica	01	Nuevo León	Montemorelos	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081681	Pavimentación Asfaltica	02	Nuevo León	Montemorelos	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081713	Pavimentación Asfaltica	03	Nuevo León	Montemorelos	El Faro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081731	Pavimentación Asfaltica	04	Nuevo León	Montemorelos	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081755	Pavimentación Asfaltica	05	Nuevo León	Montemorelos	El Fraile	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081771	Pavimentación Asfaltica	06	Nuevo León	Montemorelos	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100081781	Pavimentación Asfaltica	07	Nuevo León	Montemorelos	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130100082471	Pavimentación Asfáltica	21	Nuevo León	Montemorelos	El Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100082491	Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	22	Nuevo León	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100082561	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	25	Nuevo León	Montemorelos	Montemorelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100082631	Vado De Concreto Y Puente Peatonal	27	Nuevo León	Montemorelos	Cabezones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de montemorelos	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100085708	Seguridad Publica	02	Nuevo León	Rayones	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYONES	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100095630	Ampliaciones De Red De Agua Potable Y Electricidad En Varias Comunidades	1	Nuevo León	Doctor Coss	Doctor Coss	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105459	Otros Productos Químicos	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105540	Prendas De Protección Personal	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105728	Mobiliario	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105839	Bienes Informáticos	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105894	Cámaras Fotográficas Y De Video	05	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105933	Equipo Médico Y De Laboratorio	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105958	Instrumental Médico Y De Laboratorio	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100105983	Licencias Informáticas E Intelectuales	08	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106031	Vestuario Y Uniformes	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130100106060	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	10	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106083	Servicios De Informática	11	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106116	Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	12	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106153	Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública	13	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106183	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	14	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106240	Mobiliario	15	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106268	Bienes Informáticos	16	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106299	Equipo De Administración	17	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106483	Cámaras Fotográficas Y De Video	18	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106506	Equipo De Seguridad Pública Y Nacional	19	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106593	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	20	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106611	Software	21	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106803	Bienes Informáticos	22	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100106997	Equipo De Administración	23	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100107083	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	24	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130100107101	Mobiliario	25	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100107120	Bienes Informáticos	26	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100107214	Cámaras Fotográficas Y De Video	27	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100107298	Equipo Médico Y De Laboratorio	28	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100107318	Otros Bienes Muebles	29	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100107335	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	30	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100109740	Pavimentacion Asfaltica En Calles Abasolo Y Profr. Guadalupe Leticia, Col. Benito Juárez	01	Nuevo León	Higueras	Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HIGUERAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130100110269	Equipo De Administración	31	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110293	Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	32	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110317	Servicios Integrales De Telecomunicación	33	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110328	Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo	34	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110343	Bienes Informáticos	35	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110357	Cámaras Fotográficas Y De Video	36	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110388	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	37	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110410	Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico	38	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130100110428	Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia	39	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110437	Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales	40	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110447	Bienes Informáticos	41	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110453	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo	42	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110464	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos	43	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110471	Bienes Informáticos	44	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110498	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	45	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110547	Material Eléctrico Y Electrónico	46	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110562	Materiales Complementarios	47	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110578	Herramientas Menores	48	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110587	Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos	49	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110596	Bienes Informáticos	50	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110644	Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	51	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110654	Licencias Informáticas E Intelectuales	52	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110674	Otras Asesorías Para La Operación De Programas	53	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130100110693	Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos	54	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110860	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	57	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110867	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	58	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110870	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	59	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110881	Equipo De Administración	60	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110887	Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional	61	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110894	Vehiculos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servicios Administrativos	62	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110901	Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública	63	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100110905	Licencias Informáticas E Intelectuales	64	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100111137	Introduccion Agua Potable Rio Pesqueria	FISM 07 2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100111142	Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata	FISM012013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100111151	Alumbrado Publico Nuevo Escobedo	Sin número de proyecto	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100111157	Alumbrado Publico Santa Martha	FISM 04 2013	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100111183	Drenaje Sanitario Jardines San Martin	FISM 08 2013	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100111220	Electrificacion Fernando Amilpa	FISM 06 2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130100111229	Pavimentacion Fernando Amilpa	FISM 10 2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100115518	Seguridad Publica	1	Nuevo León	Doctor Coss	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Urbanización	En Ejecución
NLE13130100119438	Bienes Informáticos	55	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100119478	Equipo Médico Y De Laboratorio	56	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100121135	Seguridad Publica	SEGURIDAD PUBLICA	Nuevo León	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100122943	Rehabilitacion De Pozo Profundo	36-05-SC-2013	Nuevo León	Mier y Noriega	Cerros Blancos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100123563	Servicios Personales	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100123863	Suministro De Servicios Y Materiales	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100124155	Equipamiento A Unidades Hospitalarias	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100124742	Introducción De Red De Agua Potable En Camino A Barreras	1	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERV PRIMARIOS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100125494	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada	9	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100125728	Pavimentacion De Calle Principal En La Colmena	11	Nuevo León	Allende	La Colmena de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130100126921	Atencion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud	Sin número de proyecto	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar	-		-	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200136185	Construcción De Albercas En Unidad Deportiva	FOPEDEP-0113	Nuevo León	General Terán	Santa Ana Viejo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GENERAL TERAN	Educación	En Ejecución
NLE13130200139197	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla	2	Nuevo León	Santiago	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200139238	Drenaje Sanitario Calle Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En San Jose Norte	2	Nuevo León	Santiago	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200139253	Pavimentacion De Contrato Hidraulico En Calle A Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En Los Aguirre San Jose	3	Nuevo León	Santiago	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200141934	Drenaje Sanitario En Calle Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope De Calle Col Rodolfo Garza Madero	4	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200142761	Agua Potable Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope Priv Rene Alvarez Y Agua Calle Gloria Mendiola Entre Pedro A Cardenas Y Tope Calle Gloria Mendiola Colonia Rodolfo Garza Madero San Pedro	5A Y 5B	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200142807	Alumbrado Publico En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila	FOPEDEP-1-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200142809	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon	6	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200142853	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Francisco Pruneda Col Arturo Marroquin Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon	7	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200142936	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moctezuma Entre Rio Pesqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon	8	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200142970	Equipamiento De Espacio Recreativo En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila	FOPEDEP-2-13	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200143819	Pavimento Hidraulico Calle El Rebaje Entre Carr Cola De Caballo Y Tope De 9 Calle La Cieneguilla		Nuevo León	Santiago	La Cieneguilla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200143896	Pavimento Asfáltico Calle Mariano Escobedo Entre 16 De Sept Y Camino A Santa Taiz Comunidad De San Jose De Arriba Santiago Nuevo Leon	10	Nuevo León	Santiago	San José de Arriba (Los Leones)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200143944	Alumbrado Publico 113 Piezas Lamparas De 250 Wats	11	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución
NLE13130200144016	Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Salazar Entre Carr Nacional Y Benito Juarez San Jose Norte Santiago Nuevo Leon	12	Nuevo León	Santiago	San José	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200144050	Pavimento Hidraulico En Callejon De La Ermita Entre Carretera Nacional Y Calle Camino A La Ermita En San Pedro Santiago Nuevo Leon	13	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200144140	Pavimento Hidraulico Calle Rangel Frias Los Cavazos Santiago Nuevo Leon	14	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200144160	Pavimento Hidraulico Calle Rodolfo Garza Madero Entre Carretera Nacional Y Ave Raul Caballero En Col. Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon	15	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y CAMINO	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200145896	Desarrollo Institucional Y Gastos Indirectos	16	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200146055	Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivos En Col. San Javier	MA-FOPEDEP-0022013	Nuevo León	Allende	San Javier	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200146238	Remodelacion De Plaza Y Espacio Deportivos Col. El Vergel	MA-FOPEDEF-003-2013	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Educación	En Ejecución
NLE13130200146274	Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivo En Colinas De Allende	MA-FOPEDEF-004-2013	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Educación	En Ejecución
NLE13130200146886	Plaza Publica, Priv. Colombia, Col. Nvo. Amanecer	06-02-SE-URBAN	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200147100	Pavimentacion De Calle Blas Chumacero	-	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200147123	Pavimentacion D Ela Calle Aurelio Alanis	-	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200147183	Pavimentacion De La Calle A. Salazar	MA-FOPEDEF-006-2013	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200147211	Pavimentacion De La Calle Luis M. Farias	MA-FOPEDEF-005-2013	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200147231	Pavimentacion Del Camino Los Sabinos Al Venado	-	Nuevo León	Allende	Los Sabinos de Arriba	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200147254	Pavimentacion Del Camino Vecinal En Mata De Guaje	-	Nuevo León	Allende	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200147609	Plaza Publica, Col. Nuevo Amanecer	06-01-SE-URBAN	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200147739	Rehab. De Pavimento Asf. Calle Martin Luther King Col Fundadores	006-01-SE	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200147781	Rehab. De Pavimento Asf. Lateral Av. Concordia Col. Los Robles	006-02-SE	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200147805	Rehab. De Pavimento Asf. Av. Costa Rica Col. Nvo. Amanecer	006-03-SE	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200147822	Rehab. De Pavimento Asf. Av. Cartagena, Col Fresnos 6 Sect	006-04-SE	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200147831	Rehab. De Pavimento Asf. Calle Del Piñon, Col. Fresnos 6 Sect	006-05-SE	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA, N. L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200149642	Introduccion De Red De Agua Potable	01	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200149676	Rehabilitation De Pavimento Asfaltico	02	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200151469	Construccion De Puente Peatonal En Boulevard Independencia	SE00901	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200156445	Remodelacion Y Equipamiento De Plaza Publica Col. Fomerrey 114, Calles Brezo, Maineles, canalera Y Basamento.	FISM13 PLAZA 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200157883	Sec. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N.L.	-	Nuevo León	Pesqueria	Pesqueria	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200157950	Drenaje Pluvial En La Col. Portales De San Bernabé, Calles 2 De Febrero Y 4 De Mayo De 25 De Abril Al 13 De Mayo	FISM 13 PLUVIAL-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200158009	Jn. Col. Praderas De San Francisco, Escobedo, N. L.	-	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200158014	Drenaje Pluvia Tramo 1 En Colinas Del Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	FISM 13 PLUVIAL-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200158034	Drenaje Pluvial Tramo 2 En Colonias El Rosario Y Villas De San Bernabé	FISM 13 PLUVIAL-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200158040	Jn. Col. Vistas Del Rio II, Juarez, N.L.	-	Nuevo León	Juárez	Colinas del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200158048	Jn. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N. L.	-	Nuevo León	Pesqueria	Pesqueria	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200158054	Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	FISM 13 PLUVIAL-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200158119	Prim. Col. Arcadia, Juarez, N. L. (Ampliacion)	-	Nuevo León	Juárez	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200158142	Prim. Col. Santa Rosa, Apodaca, N. L. (Ampliacion)	-	Nuevo León	Apodaca	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200158157	Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Leija Briones (Segunda Etapa Tramo I) Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesqueria Y Psicologistas	FISM 13 PLUVIAL-10	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200158249	Puente Peatonal En Colonia San Ángel Sur, Ave. Eugenio Garza Sada Y Camino Blanco "Canoas"	FISM 13 PUENTE 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200158261	Puente Peatonal En La Col. Industrial Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes, Col. Industrial.	FISM 13 PUENTE 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200158289	Construcción De Escalinatas De Concreto Hidráulico En La Col. Independencia En Privada, Jesús Pasquel .	FISM 13 ESCALINATA 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200158336	Prim. Col. Real Del Sol, Cienega De Flores, N. L. (Ampliacion)	-	Nuevo León	Ciénega de Flores	Real del Sol	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200159986	Rehabilitacion De Plaza Col. 18 Octubre	FISM112013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200159991	Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero	Plaza Andres Caballero	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160022	Rehabilitación De Plaza Colinas Del Topo	Plaza Colinas Topo	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160041	Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel	FISM142013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160063	Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos	Plaza Eulalio Morelos	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200160107	Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje	FISM132013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160138	Rehabilitacion De Plaza Ex Hacienda El Lindero	FISM132013 LINDERO	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160161	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto	FISM132013 Felipe C Morones	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160178	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio I Villarreal	FISM132013 Felipe Carrillo AIV	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160205	Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9	Plaza Fomerrey 9	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160356	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii	Plaza Girasoles IIII	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160438	Rehabilitacion De Plaza Girasoles IV	Plaza Girasoles IV	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160467	Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda	FISM132013 Inf ExHac	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160512	Rehabilitacion De Plaza Insurgentes	Plaza Insurgentes	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160572	Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin	Plaza J S Martin	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160631	Rehabilitacion De Plaza La Unidad	MGE112013 Plaza La unidad	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200160892	Jn. Col. Buena Vista, El Carmen, N. L.	-	Nuevo León	El Carmen	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200160914	Jn. Col. El Rodeo, Pesqueria, N.L. (Ampliación)	-	Nuevo León	Pesqueria	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200160930	Jn. Col. Urbivillas Del Prado, García, N.L. (Ampliación)	-	Nuevo León	García	García	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200160948	Prim. Col. Paseo De Las Flores, Apodaca, N. L. (Ampliación)	-	Nuevo León	Apodaca	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200160953	Rehabilitación De Plaza Nueva Esperanza	Plaza Nva Esperanza	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200161152	Rehabilitación De Plaza Nvo Escobedo	FISM082013 Plaza Nvo Escobedo	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200162633	Agricola, Ganadero Y Pesca	0652 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200162810	Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural	642 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y FUNDACION PRODUCE	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200162951	Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua	440 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200163114	Sanidades E Inocuidad	850 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200163313	Unidad Deportiva Y Cultural Lineas Las Torres 1 Etapa	FOPEDEF 2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE13130200163417	Proyecto De Desarrollo Regional 2013	PROY DESARROLLO REG	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200163692	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Palatino Y Calle Monte Ocho	031-01-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200163775	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Ocho Y Calle Monte Lirio 3er. Sector.	031-02-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200163821	Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto En Colonia Monte Kristal 3er Sector.	031-03-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200163870	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto Entre Calle Monte Rinconcito Y Calle Monte Piedra Col. Monte Kristal 3er Sector.	031-04-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200163903	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Bruto Entre Monte Piedra Y Antiguo Camino A Villa Juarez Col. Monte Kristal 3er. Sector	031-05-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200164014	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector.	031-07-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200164051	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto, Calle Monte 8, Calle Monte 7, Calle Monte 6, Calle Monte 5 Y Calle Monte 4 Col. Monte Kristal	031-08-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200164105	Pavimentacion Asfaltica Av. Los Encinos Entre Av. Arboledas Y Camino Al Coyotito En La Col. Bosques De San Pedro.	031-09-SF	Nuevo León	Juárez	Bosques de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200164180	Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector.	031-10-SC	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200164247	Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector	031-11-SD	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200164338	Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Sereno Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto Monte Kristal 3er Sector	031-06-SF	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200164455	Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo.	031-12-SC	Nuevo León	Juárez	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200164501	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo	031-13-SD	Nuevo León	Juárez	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200164584	Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros	031-14-SD	Nuevo León	Juárez	Esmeralda Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200165054	Drenaje Sanitario En Col. Libertadores De América Calles Antonio Marino Entre Av. La Esperanza Y Cerro	FISM 13 DRENAJE 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200165147	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Independencia Calles Michoacán Entre Lago De Patzcuaro Y 5 De Febrero,	FISM 13 REH PAV H 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130200165233	Electrificación En Col. Lomas De La Unidad Modelo Calles Callejón De Los Cerritos Y Prolongación Azteca	FISM 13 ELECT 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Urbanización	En Ejecución
NLE13130200165268	Pavimentación Asfaltico Col. Pio X	FISM13 PAV-ASF1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165295	Electrificación Toda La Colonia Villas De San Bernabé (Parcela 77), Sector La Alianza	FISM 13 ELECT 3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Urbanización	En Ejecución
NLE13130200165308	Electrificación Parte De La Colonia Independencia	FISM 13 ELECT 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Urbanización	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200165323	Pavimentación Asfáltica Col. Diego De Montemayor (Sector La Alianza)	FISM13 PAV-ASF 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165329	Electrificación En Col. 13 De Junio Calles Felipe Angeles, Privada Angeles Y M. De Cartujanos	FISM 13 ELECT 5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Urbanización	En Ejecución
NLE13130200165353	Pavimento Hidráulico Prol. Loma Azul Y Priv. Loma Azul Entre Loma Chiquita Y Limite De Colonia Lomas De La Unidad Modelo Norte	FISM 13 PAV-HID 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165355	Pavimentación Asfáltica Col. Los Nogales (Topo Chico)	FISM13 PAV-ASF 3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165370	Pavimento Hidráulico En Col. San Bernabé Parte Alta Calles Vizcaya Entre Diorita Y Obsidiana	FISM 13 PAV-HID 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165387	Construccion De Parque Metropolitano 3 Etapa	CONADE 2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE13130200165395	Pavimentacion Asfaltica Col. Burocratas Del Estado	FISM13 PAV-ASF 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165407	Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col. Industrial Calles Calzada Guadalupe Victoria Entre Av. Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes	FISM 13 REH PAV A 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165417	Complejo Vial Sendero Norte Y Carr A Colombia	PROGRAMAS REG 2013	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200165532	Rejabilitacion De Plazapedregal Del Topo	FISM082013 RP P DEL TOPO	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165560	Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real	PLAZA PRIV CAMINO REAL	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165580	Rehabilitacion De Plaza Provileon	PLAZA PROVILEON	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165596	Rehabilitacion De Plaza Provileon Camellon	PLAZA PROV CAMELLON	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165617	Rehabilitacion De Plaza La Concordia	PLAZA LA CONCORDIA	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165636	Rehabilitacion De Plaza Col. Serranias	PLAZA SERRANIAS	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200165650	Rehabilitacion De Plaza Valles De Escobedo	FISMI22013 RP VALLE ESCOBEDO	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165665	Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco	PLAZA V SAN FCO	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165676	Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martin	PLAZA V SAN MARTIN	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165691	Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile	PLAZA PORTAL FRAILE	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165702	Rehabilitacion De Plaza La Concordia	PLAZA LA CONCORDIA	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165746	Pavimentacion Celestino Gasca	PAV CELESTINO GASCA	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECREARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165775	Repavimentacion Provileon	REP PROVILEON	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165786	Repavimentacion Felipe Carrillo	REP FELIPE CARRILLO	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165797	Repavimentacion Celestino Gasca	REP CELESTINO GASCA	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200165806	Repavimentacion Lazaro Cardenas	REP LAZARO CARDENAS	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130200166030	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer	01	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	municipio de montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE13130200166260	Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable	0622 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	DELAGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200166358	Fondo Metropolitano 2013. Ecovia	2.- F. M. Ecovia	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200166713	Sijupe	SIJUPE	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200166909	Fondo Metropolitano 2013 Paso A Desnivel Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Laredo)	3.- F.M Sendero	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200167014	Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial	4.- F.M. Par Vial	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130200169056	Oferta Educativa 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130200169136	Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130200169237	Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130200170152	Suministro Y Colocación De Reja Tubular En Cendis Tierra Y Libertad	FOPEDEP-13 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución
NLE13130200172745	Rehabilitacion De Pavimento En Rio Tamazunchale De Calzada Del Valle A Vida Asinaria	02	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200173818	Rehabilitación De Pavimento Av. Gomez Morin Entre Vasconcelos Y Roberto G. Sada	03	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200173934	Rehabilitacion De Pavimento Calle Roble De La Av. Gomez Morin A La Av. Ricardo Margain	04	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200173955	Rehabilitacion De Pavimento Av. Humberto Lobo De Calzada Del Valle A Vasconcelos	15	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130200173960	Recubrimiento De Tartan En Calzada Del Valle Y Calzada San Pedro	18	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130200173961	Construccion De Cancha De Futbol Rustica En Calle Palma Col. Plan De Ayala	19	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300180504	Programa De Becas De Apoyo A Educación Básica De Madres Jóvenes Y Jóvenes Embarazadas	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa de N.L.	Educación	En Ejecución
NLE13130300190012	Programa Educación Básica Para Niños Y Niñas De Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300190091	Programa Del Sitema Nacional De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros De Educación Básica En Servicio (Y Previolem)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300190177	Programa De Fortalecimeinto De La Educación Especial Y De La Integración Educativa	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300190552	Programa De Fortalecimiento Al Servicio De Educación Telesecundaria	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300190565	Programa Nacional De Lectura	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300190602	Programa Escuela Siempre Abierta	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300190658	Programa Becas De Apoyo A La Practica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130300198193	Construccion De Complejo Vial E Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Eloy Cavazos Y Av. Las Americas	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300200087	Caravanas De La Salud 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S200 Caravanas de la Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300200827	Comision Fedearl Para La Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130300200989	Programa Fortalecer La Calidad En La Salud	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130300201283	Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130300205960	Sec. Col. Ejido Marin, General Zuazua, N.L.	-	Nuevo León	Marín	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130300205983	Concientizar 3 Sobre La Desigualdades Entre Mujeres Y Hombres En Los Diferentes Ámbitos En Santiago Nuevo León	-	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6-Hacienda y Crédito Público	SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución
NLE13130300206748	Alumbrado Publico En Carretera Nacional De El Puente El Barro Al Verbaniz Santiago Nuevo Leon	17	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300206838	Reforestacion De Corredores Urbanos	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300207125	Prim. Col. Mision De San Juan, Garcia, N.L.	-	Nuevo León	García	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130300208270	Construcción De Centro De Desarrollo Deportivo Industrias Del Vidrio	01 DESRR REGIONAL 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Educación	En Ejecución
NLE13130300208729	Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon	19	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Educación	En Ejecución
NLE13130300209025	Ampliacion Y Remodelacion De Biblioteca Prof. Alfredo Solis Elizondo, Col. Francisco A. Cardenas	01	Nuevo León	Abasolo	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	municipio de abasolo	Educación	En Ejecución
NLE13130300209270	Rehabilitación O Construcción De Pavimento Asfáltico En Calles Internas De Varias Colonias Del Municipio De San Nicolas De Los Garza	01 REGIONALES 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130300209360	Construcción De Fuente Interactiva En Parque Las Arboledas	02 REGIONALES 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300209678	Puente Vehicular Isidoro Sepulveda	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300209688	Construcción De Puente Vehicular En Av. Sendero Y Av. Universidad- Carretera Colombia	03 REGIONALES 2013	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130300209915	Gimnasio Col. Cosmopolis	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA, NL	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130300210811	Centro De Las Artes	CENTRO DE LAS ARTES	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13130300211834	Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego	0606 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300213186	Const De Udd Deportiva Ex Hda Sta Rosa	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE APODACA, NL	Educación	En Ejecución
NLE13130300213303	Drenaje Pluvial Calle Honduras Ebanos	1	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130300213403	Paso A Desnivel En Av. Leones Y Pedro Infante	Prog Regionales 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300213604	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Calle Urano Entre M.Ordoñez Y Saturno Col. Puerta Del Sol	FOPEDEF-05	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300214030	Rehabilitación De Pavimento En Varias Avenidas Y Calles Del Municipio De Monterrey	Des Regional 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300214948	Construccion De Puente En Paraje San Jose	psj-01	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de garcia	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130300214967	Rehabilitación De Pavimento En Varias Avenidas Y Calles Del Municipio De Monterrey	Prog Regionales 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300214994	Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico, Calle Bahia De La Paz Col. San Gilberto	10	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300215049	Pavimento De Concreto Hidraulico Y Construccion De Muro De Contencion	11	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Catarina N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300215170	Construccion De Puente Peatonal Y Construccion De Red De Alumbrado Publico	13	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300215394	13 Módulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Vitapsta	CONADE 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución
NLE13130300215508	Cancha De Futbol 7	CONADE 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130300215582	Construccion De Plaza En Inf. El Cerrito	1556	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300215794	Construccion De Plaza Riveras De San Antonio	1558	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300215839	Construccion De Plaza En Col. Camachito	1559	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300215925	Rehabilitación De Infraestructura Existente Del Museo Metropolitano De Monterrey	CONACULTA-13 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13130300215958	Construccion De Plaza Publica En Col. Mision De San Gerardo	1555	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300216014	Equipo De Cómputo Y Software Innovación Tecnológica De Archivo Histórico	CONACULTA-13 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13130300216437	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico	Ramo 23-1-03	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300216500	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Valentin G.Palermo Col. Lopez Portillo	Ramo 23-1-05	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300216627	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Manuel Ordoñez Col. Cumbres De Santa Catarina	ramo 23-1-06	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300216772	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Antiguo Camino A La Huasteca Col El Lechugal	ramo23-1-09	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300216785	Construccion Y Equipamiento Del Centro Comunitario Emprendedor Colombia	01	Nuevo León	Anáhuac	Colombia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de anahuac	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300216812	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Calle Pioneros Rochdalecol Union Del Noreste	ramo23-1-10	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Santa Catarina	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130300218056	Servicio Medico Nueva Generacion 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130300218167	Centros De Desarrollo Deportivo Y Rehabilitación De Gimnasios	Des Regional 2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130300218243	Adicciones (Afaspe 2013)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130300218802	Enfermedades Transmitidas Por Vector	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130300219225	Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130300219407	Rehabilitacion Y Equipamiento De Bibliotecas Municipales	01	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	municipio de guadalupe	Educación	En Ejecución
NLE13130300222878	Actualizacion Del Museo De Historia Mexicana	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	museo de historia mexicana	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13130300223750	Rehabilitacion De Cancha Deportiva Av. Manuel Clouthier Fracc El Obispo	1	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130300223782	Participación Social Y Seguridad Comunitaria	rep01	Nuevo León	Garcia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	municipio de garcia	Educación	En Ejecución
NLE13130300223783	Mejoramiento Fisico De Los Espacios Publicos Plaza Emiliano Zapata Y Plaza Ampliacion Los Nogales	rep02	Nuevo León	Garcia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	municipio de garcia	Educación	En Ejecución
NLE13130400232930	Obra De Drenaje En Col. Charco Redondo	01	Nuevo León	Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de melchor ocampo	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400234832	Rehabilitacion De Plaza Col Los Vergeles	FISMO02013 Los Vergeles	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400245668	Costruccion Casa De La Cultura	01	Nuevo León	Parás	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13130400250999	Obras Por Definir (Remanente De Saldos)	fais-16-gt	Nuevo León	General Terán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de general teran	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400251026	Programa De La Reforma Curricular En Educación Básica	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130400253948	Pavimentacion Calle Naranjos Col Hector Caballero Los Rodriguez	1	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PUBLICAS Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130400254619	Programas Habitat	2	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400255730	Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamientos De Distritos De Riego	0646 (14)	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130400259020	Fondo Para La Infraestructura Y Equipamiento Para Programas De Atencion A Grupos Vulnerables :Niñas,Niños Y Adolescentes,Personas Con Discapacidad Y Personas Adultas Mayores (2013)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución
NLE13130400259345	Participacion Y Seguridad Comunitaria	1	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400259981	Talleres De Participacion Social Y Seguridad Comunitaria	2	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400260185	Plaza Col La Esperanza	3	Nuevo León	Santiago	San Pedro	Rural	Sin Identificar			-	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130400260393	Plaza Colonia Hector Caballero	4	Nuevo León	Santiago	Las Marraneras	Rural	Sin Identificar			-	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130400261152	Programa Nacional De Inglés En Educación Básica	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130400262493	Programa De Mejoramiento A Intituciones Normales Públicas	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130400265532	Construccion De Unidad Deportiva Alfonso Martinez Dominguez Primera Etapa	MSH-LP-CUD-01-2013	Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Ciudad Sabinas Hidalgo	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	DESARROLLOS LOCSA DE CV	Educación	En Ejecución
NLE13130400269466	Programa De Mejoramiento Del Profesorado	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Unidad de Integración Educativa	Educación	En Ejecución
NLE13130400270242	Compra De Vehiculos Para Seguridad Pública (Patrullas Y Motocicletas)	FORTAMUN13 4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Administración	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130400270416	Construcción De Colector Huertas San Mario De 2,168 M. De Tubería De Pvc Con Junta Hermética De 18; Ø	F-RP-13-13001-111	Nuevo León	El Carmen	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130400271030	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico	Ramo23-1-12	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400271140	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Prolongacion Constitucion Col. Campania	Ramo23-1-14	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400271201	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Camino El Lechugal	RAMO23-1-15	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400271202	Pifi 2013	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Sin Identificar			-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130400271302	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Pozo Profundo Con Bomba Sumergible De 5 Lps	F-RP-13-13001/121	Nuevo León	Doctor Arroyo	Presa de Maltos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271371	Construcción De Tanque Metálico De 30 M3	F-RP-13-13001/138	Nuevo León	Doctor Arroyo	La Concepción	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271396	Obra A: Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,095 M. De Tubería De Pvc	F-RP-13-13001/140	Nuevo León	Galeana	El Derramadero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271407	Introducción De 90 M. De Línea De Conducción De Agua Potable Con Tubería De Pvc Hidráulica	F-RP-13-13001/144	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	San Juan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271417	Equipamiento Con Obra Civil, Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo	F-RP-13-13001/150	Nuevo León	Doctor Arroyo	El Milagro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271426	Rehabilitación E Introducción De 3,100 Metros Lineales De Red De Agua Potable Con Tubería De Policloruro De Vinilo	F-RP-13-13001/143	Nuevo León	Agualeguas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271438	Introducción De 1,705 Metros Lineales De Red De Agua Potable Con Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.)	F-RP-13-13001/161	Nuevo León	Agualeguas	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271450	Construcción De Línea De Conducción Con Tubería De P.V.C De 4" Ø De 4,620 Metros Lineales Clase Awwa-C900-Rd-25	F-RP-13-13001/152	Nuevo León	Doctor Arroyo	La Unión y el Cardonal	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130400271460	Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Pozo, Construcción De 3,929.10 Metros Lineales De Línea De Conducción De Agua Potable	F-RP-13-13001/163	Nuevo León	Galeana	El Prado (El Mezquite)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271474	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 1,760 M. De Tubería De Pvc Junta Hermética De 8" De Ø Y 142 Descargas Domiciliarias	F-RP-13-13001/127	Nuevo León	General Zaragoza	General Zaragoza	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271491	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Con 3,498 M. De Tubería De Pvc Junta Hermética De 8" Ø Y 165 Descargas Domiciliarias	F-RP-13-13001/142	Nuevo León	Abasolo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400271536	Construccion De Espacio Deportivo	CONADE-2-2013	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución
NLE13130400271563	Construccion De Espacio Deportivo	CONADE-3-2013	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución
NLE13130400273878	Reconst. Pav. Asf. Av Guatemala Nvo Amanecer	006-09-SF	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130400273907	Reconst. Pav. Asf. Av Ebanos Col Fresnos	006-10-SF	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130400273940	Reconst. Pav. Asf. Av. Costa Ricacol. Nvo Amanecer	006-11-SF	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130400273967	Reconst. Pav. Asf. Av. Mex Col Noria	006-12-SF	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APODACA	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130400274261	Cimentación, Terracería De La Velaria En Parque Turístico Ecotemático	01	Nuevo León	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE13130400274389	Firme De Plaza, Reja Y Malla Ciclonica	02	Nuevo León	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE13130400274654	Construcción De Baños Y Cocina En Parque Turístico Ecotemático	04	Nuevo León	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE13130400274688	Alumbrado E Instalaciones Eléctricas En El Parque Turístico Ecotemático	05	Nuevo León	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE13130400274859	Cimentación, Terracería De La Velaria En Parque Turístico Ecotemático	03	Nuevo León	Montemorelos	Pilón Viejo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Montemorelos	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130400275132	Gimnasio Ebanos Norte	2	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130400275140	Red De Agua Potable	01	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400275142	Gimnasio Portal Del Valle	3	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13130400275151	Parque Lineal Rinconada	4	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Educación	En Ejecución
NLE13130400275175	Red De Agua Potable	02	Nuevo León	Montemorelos	Las Puentes	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400275211	Sistema De Agua Potable	03	Nuevo León	Montemorelos	El Fraile (El Faro)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400276273	Gim. Al Aire Libre Col. Jacarandas	5	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Educación	En Ejecución
NLE13130400276297	Cancha Polivalente Col Sta Cecilia	8	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Educación	En Ejecución
NLE13130400277794	Rehabilitacion De Espacio Si Supervision Infantil Real De Villas En Col. Real De Villas	SOP-F05131R	Nuevo León	Garcia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400277803	Rehabilitacion De Espacio Si Supervision Infantil Hacienda San Jose En Col. Exhacienda San Jose	SOP-F0613-IR	Nuevo León	Garcia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400277829	Fachada Principal Centro Si Supervision Infantil En Ejido Exhacienda San Jose	SOP-F0813-IR	Nuevo León	Garcia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400278617	Papalote Verde	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130400279408	Macrocentro Comunitario Cultural San Bernabe	SIE-83-2013	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400280091	Desarrollo Social Y Comunitario	1	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Salud	En Ejecución
NLE13130400280107	Introduccion De Drenaje Sanitario Col. Raul Caballero	02	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE13130400280132	Construccion De Banquetas Col. Raul Caballero	03	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400280148	Pavimentación De Concreto Hidráulico Col. Miguel Hidalgo	04	Nuevo León	Montemorelos	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE MONTEMORELOS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400280396	Universidad Politecnica De Garcia	SIE-218-2013	Nuevo León	Garcia	Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130400280433	Universidad Tecnologica De General Escobedo	SIE-217-13	Nuevo León	General Escobedo	Ciudad General Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130400280479	Universidad Tecnologica De Cadereyta	SIE-215-2013	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130400280530	Construccion De Carretera En Calles Lopez Mateos Y Allende	01	Nuevo León	Pesqueria	Zacatecas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de pesqueria	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130400280644	Macrocentro Comunitario Deportivo San Bernabe	SIE-84-2013	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13130400280856	Convenio Sct - Construcción De La Línea 3 Del Metro	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETRARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE13130400282151	1a Etapa De Señaletica De Zonificación Turistica Estatal	2	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Sin Identificar			-	Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13130400282235	Construccion De Casas Como Vivienda Digna 2013	5	Nuevo León	Anáhuac	Anáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Anahuac	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400282467	Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Alianza Real	SIE-070-2013 1310001	Nuevo León	El Carmen	Alianza Real	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400282468	Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Bosques De San Pedro	SIE-070-2013 1310004	Nuevo León	Juárez	Bosques de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13130400282469	Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Monte Kristal 1er Sector	SIE-070-2013 1310005	Nuevo León	Juárez	Monte Kristal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400282471	Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia S.C.O.P.	SIE-070-2013 1311011	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400282473	Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Predio Los Naranjos Parcela 41	SIE-070-2013	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400282475	Fise 2013 Pavimentación De Calles, Colonia Mission Ciudad Hermana	SIE-070-2013 1312024	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13130400282476	Fise 2013 Drenaje Pluvial, Colonia Huerta De San Mario	SIE-070-2013 1401002	Nuevo León	Salinas Victoria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13140100290140	Fondo De Apoyo A Migrantes 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría General de Gobierno	Asistencia Social	En Ejecución
NLE13140100293368	Prim. Col. Real De San Pedro, General Zuazua, N.L.	-	Nuevo León	General Zuazua	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13140100293383	Primaria Cuauhtemoc, Col. Lomas Modelo II, Monterrey, N.L.	-	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13140100295606	Construccion Del Centro Acuatico Primera Etapa En El Minucipio De Monterrey, Nnuevo Leon (Conade)	-	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13140100298070	Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo	65	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECREATRIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13140100298082	Equipo De Administración	66	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECREATARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13140100298086	Mobiliario	67	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE13140100298130	Universidad Emiliano Zapata	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil		11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPORTIVA (ICIFED)	Educación	En Ejecución
NLE13140100298140	Preparatoria Emiliano Zapata	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPORTIVA (ICIFED)	Educación	En Ejecución
NLE13140100298383	Programa Telebachillerato 2013	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE13140100300251	Programa Tecnologías Educativas 2013 -		Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	Secretaria de Educación Pública	Educación	En Ejecución
NLE13140100300634	Conalep San Bernabe, Monterrey, N.L.	-	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13140100301066	Supervision Especializada Del Centro Acuatico Primera Etapa En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon. (Conade)	-	Nuevo León	Monterrey	Monterrey	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE13140100305563	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Pública Municipal San Bernabe II	CONACULTA 13-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas.	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13140100305604	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal, Fomerrey I	CONACULTA 13-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13140100305634	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Bernabe I	CONACULTA 13-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas.	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13140100305656	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Publica Municipal San Martin.	CONACULTA 13-7	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13140100305682	Rehabilitación De Infraestructura Existente Y Equipamiento De Mobiliario Y Eq. Cómputo Biblioteca Pública Municipal Santa Lucia Granja Sanitaria	CONACULTA 13-8	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas.	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE13140100307923	Construccion De Kiosco Cibernetico	4	Nuevo León	Santa Catarina	Ciudad Santa Catarina	Urbano	Sin Identificar			-	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Educación	En Ejecución
NLE13140100311214	Construcción De Gimnasio De Box, Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe.	FOPEDEP13-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas.	Educación	En Ejecución
NLE13140100311219	Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe.	FOPEDEP13-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas	Educación	En Ejecución
NLE14130300207123	Programas Regionales Del Ramo 23 Extraordinarios Construccion De Unidad Deportiva San Genaro Iera Etapa	MCJ-LP-04-2013	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cadereyta Jiménez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L.	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130300218922	Pavimentación Asfáltica En Calles Y Avenidas De La Col. Ampliacion Rancho Viejo	PDR-01	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14130300218959	Pavimentación En Calle Prolongación Limones (De Av. Arboledas A Limite De Colonia Lado Poniente) Y Calle Privada Comas (De Av. Arboledas A Calle Moras)	PDR-02	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14130300219009	Pavimentación En Calle Los Pinos, Calle Fresnos, Calle Las Palmas, Calle Los Palmitos Y Calle Sauce	PDR-03	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14130300219049	Pavimentación En Calle Monte Sirio Av. Monte Kristal De Av. Las Torres Oriente A Calle Monte Liso Calle Monte Liso Y Calle Monte Liso	PDR-04	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14130300219085	Pavimentación En Calle Monte Lindo (Entre Calle Monte Sol Y Calle Monte Largo) Y Calle Monte Barela (Entre Calle Monte Dorado Y Calle Monte Lindo)	PDR-05	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14130300219166	Ampliación De Ave. Pablo Livas, 1er. Etapa, Cuerpo Sur	PR-01	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14130400230985	Drenaje Pluvial En Calle Campesina Hacia Calle Abelardo A. Leal Localidad. Col Jeronimo Treviño 1er. Sector	SD030A	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14130400230987	Construcción De Redes Electricas En Ejido El Calvario	SG010A	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14130400230994	Mtto. Y Rehabilitación De Cancha Deportiva Col. Jeronimo Treviño	SE0300	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14130400231005	Rehabilitacion De Esc. Prim. Benemerito De Las Americas Localidad: Ejido Santa Efigenia	1	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231009	Rehabilitacion De Esc. Prim. Mariano Escobedo Localidad: Hda. San Bartolo	2	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231012	Rehabilitacion De Jardin De Niños Valentin Gomez Farias Localidad: Hda. San Bartolo	3	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231019	Rehabilitacion De Esc. Primaria Gral. Lazaro Cardenas Localidad: Ejido San Lorenzo	4	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231025	Rehabilitacion De Jardin De Niños Conafe Localidad: Ejido El Refugio	5	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400231030	Rehabilitacion De Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Localidad: Hda. San Lorenzo	6	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231035	Rehabilitacion De Esc. Prim. Jose Eleuterio Gonzalez Localidad: Hda. La Trinidad	7	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231040	Rehabilitacion De Esc. Prim. La Esperanza Localidad: Hda. El Refugio	8	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231046	Rehabilitacion De Esc. Prim. Gabriel Rayos Millan Localidad: Ejido El Refugio	9	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231052	Rehabilitacion En Telesecundaria Manuel Rodriguez V. Localidad: Ejido La Union	10	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231058	Rehabilitacion En Esc. Prim. Raul Salinas Lozano Localidad: Hda. Las Abras De Abajo	11	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231061	Rehabilitacion En Esc. Prim. General Alvaro Obregon Localidad: Hda. Los Cerritos	12	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231064	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Mariano Escobedo Localidad: Ejido San Bartolo	13	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231066	Rehabilitacion En Esc. Prim. La Igualdad Localidad: Hda. El Alamito	14	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231069	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon Localidad: Hda. Palmitos	15	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231071	Rehabilitacion En Esc. Prim. Felipe Cavazos Localidad: Hda El Barranquito	16	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231073	Rehabilitacion En Esc. Prim. Club De Leones Localidad: Hda. Las Palmas	17	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231078	Rehabilitacion En Jardin De Niños Alegria Localidad: Hda . San Bartolo	18	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231081	Rehabilitacion En Jardin De Niños Maria Valdez Morales Localidad: Ejido El Barranquito	19	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231088	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Jeronimo Treviño Localidad: Atongo De Abajo	20	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400231090	Rehabilitacion En Jardin De Niños Vicente Guerrero Localidad: Atongo De Abajo	21	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231101	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Localidad: Ejido La Purisima	22	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231106	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata Localidad: Ejido El Barranquito	23	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231110	Rehabilitacion En Esc. Prim. Profr. Perfecto Reyes Cantu Localidad: Ejido San Diego Y Molino Viejo	24	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231115	Rehabilitacion De Esc. Prim. Marcos Salazar Localidad: Ejido La Boquilla	25	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231122	Rehabilitacion De Jardin De Niños Sandoval Lumbreras Localidad: Ejido Las Abras	26	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231127	Rehabilitacion De Esc. Prim. Ma. Luisa Garza Loreley Localidad: Ejido Las Lajitas	27	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231128	Rehabilitacion En Jardin De Niños Profr. Abel Mascareñas Valadez Localidad: Ejido La Union	28	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231135	Rehabilitacion En Esc. Prim. Cuauhtemoc Localidad: Hda. Santa Isabel	29	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231138	Rehabilitacion En Esc. Primaria. Pablo Tamez Rodriguez Localidad: Hda. San Isidro	30	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231143	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Localidad: Hda. San Isidro	31	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231151	Rehabilitacion En Jardin De Niños Comunitario Everardo Diaz Localidad: Hda. Santa Isabel	32	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231163	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Localidad: Hda. El Barranquito	34	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231169	Rehabilitacion En Esc. Prim. La Union Localidad: Hda. La Union	35	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231177	Rehabilitacion En Esc. Sec. Moises Garza Localidad: Col. Carlos Salinas De Gortari	37	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400231184	Rehabilitacion En Esc. Sec. Ramon Lopez Velarde Localidad: Col. Veteranos	38	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231188	Rehabilitacion En Esc.Prim. Melchor Ocampo Localidad: Hda. Chihuahuita	39	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231191	Rehabilitacion En Esc. Sec. Tec. 66 Localidad: Col. Jose O. Martinez	40	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231195	Rehabilitacion En Jardion De Niños Conafe Localidad: Hda. Chihuahuita	41	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231199	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Leal Palomo Localidad Ejido El Castillo	42	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231359	Rehabilitacion En Jardin De Niños Francisco Rios Localidad Ejido El Castillo	43	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231373	Rehabilitacion En Secundaria No. 7 Profr. Abel Garza Livas Localidad: Ejido Palmitos	44	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231378	Rehabilitacion En Jardin De Niños Jose Eleuterio Gonzalez Localidad: Ejido Palmitos	45	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231399	Rehabilitacion En Esc. Prim. Mariano Escobedo Localidad: Ejido Palmitos	46	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231405	Rehabilitacion En Esc. Sec. Eugenio Serrano Garcia Ejido Valle Hidalgo	47	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231418	Rehabilitacion En Esc. Prim. Cuauhtemoc Ejido Valle Hidalgo	48	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231437	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido Valle Hidalgo	49	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231443	Rehabilitacion En Jardin De Niños Hortencia Garcia De Elizondo Ejido Vaqueros	50	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231459	Rehabilitacion En Esc. Prim. Arturo Chavez Botello Ejido San Miguel Barranco Blanco	52	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231465	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido Casas Viejas	53	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400231472	Rehabilitacion De Esc. Prim. Emiliano Zapata Ejido Casas Viejas	54	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231502	Rehabilitacion En Esc. Prim. Diputado Francisco Lopez Ejido La Esperanza	55	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231508	Rehabilitacion En Esc. Prim. General Nicolas Bravo Hda. Las Trancas	56	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231515	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido San Miguelito	57	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231518	Rehabilitacion En Esc. Prim. Constituyentes Del 57 Ejido Las Trancas Y Sabarado	58	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231521	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido La Esperanza	59	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231530	Rehabilitacion En Esc. Prim. Venustiano Carranza Ejido San Juanito	60	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231537	Rehabilitacion En Telesecundaria Abelardo A. Leal Leal Ejido San Juanito	61	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231543	Rehabilitacion En Esc. Prim. Aquiles Serdan Hacienda El Mezcal	62	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231552	Rehabilitacion En Esc. Prim. Alfonso E. Villarreal Hda. Las Sabinas	63	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231556	Rehabilitacion En Jardin De Niños Nuevo Leon Hda. Cieneguita Del Rio	64	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231562	Rehabilitacion En Esc. Prim. 5 De Febrero Localidad: Hda. El Durazno	65	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231566	Rehabilitacion En Esc. Prim. San Rafael Localidad Hda. San Rafael	66	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231568	Rehabilitacion En Esc. Sec. Profra. Manuela Montemayor Localidad: Delegacion San Juan	67	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231572	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maximiliano Gonzalez Localidad: San Juan	68	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400231575	Rehabilitacion En Jardin De Niños Isabel Carrillo Moreno Ejido San Juan	69	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231580	Rehabilitacion En Esc. Sec. No. 7 Paula Treviño Guajardo Localidad: Ejido Santa Isabel Y Dolores	70	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231584	Rehabilitacion En Esc. Prim. Francisco I. Madero Ejido Santa Isabel Y Dolores	71	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231589	Rehabilitacion En Esc. Prim. Fray Servando Teresa De Mier Localidad. Ejido Soledad Herrerias	72	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231595	Rehabilitacion En Esc. Prim. Miguel F. Martinez Hda. Soledad Herrerias	73	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231597	Rehabilitacion En Esc. Prim. Emilia Carranza Localidad, Ejido La Haciendita	74	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231601	Rehabilitacion En Esc. Prim. Ignacio Ramirez Localidad, Ejido La Concepcion	75	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231603	Rehabilitacion De Jardin De Niños Rosa Leal García Localidad, Ejido Rancho Viejo	76	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231607	Rehabilitacion De Esc. Prim. Ricardo Flores Magon, Localidad. Ejido Rancho Viejo	77	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231610	Rehabilitacion De Esc. Primaria Alvaro Obregon, Ejido Tepehuaje	78	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231613	Construccion De Estructura Metalica Para Nave En Jardin De Niños Alvaro Ayala Col. Santa Lucia, Localidad. Cabecera Municipica	79	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231618	Construccion De Barda En Esc. Prim. Justo Sierra Localidad. Cabecera Municipal	80	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231623	Rehabilitacion De La Esc. Prim. Emiliano Zapata Localidad Ejido San Miguelito	81	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231625	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe, Localidad Hacienda Las Trancas	82	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231628	Rehabilitacion En Esc. Prim. Geronimo Treviño, Localidad: Hacienda General Treviño	83	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400231630	Rehabilitacion En Esc. Prim. Alvaro Obregon, Localidad: Hacienda Santa Fe	84	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231634	Rehabilitacion En Esc. Prim. Emiliano Zapata, Localidad. Ejido San Juan	85	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231638	Rehabilitacion En Jardin De Niños Juanita Murillo Cepeda, Localidad. San Juan	86	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231644	Rehabilitacion En Jardin De Niños Eleuterio Gonzalez, Localidad. Ejido San Juanito	87	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231658	Rehabilitacion En El Centro De Bachillerato Agropecuario 74, Localidad. Ejido Tepehuaje	88	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231662	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maria Lozano, Localidad. Cabecera Municipal	89	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231668	Compra De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atencion Integral De La Mujer (Caim), Localidad. Esquina De Calle Abasolo Y Progreso En Cabecera Municipal	90	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231670	Rehabilitacion De Edificio Para El Centro De Atencion Integral De La Mujer (Caim), Localidad, Esquina De Calle Abasolo Y Progreso En Cabecera Municipal	91	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231676	Rehabilitacion De Edificio Para El Instituto De Capacitacion, Evaluacion Y Certificacion De Competencias Para El Trabajo, Localidad: Calle Hidalgo Entre Rosendo Garza Y Progreso	92	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231690	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Planteles Educativos, Localidad: Varias Localidades	93	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución
NLE14130400231700	Rehabilitacion De Edificio Para El Centro Psicosocial , Localidad: Col. Lazaro Cardenas Cabecera Municipal	SO01001	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Salud	En Ejecución
NLE14130400231709	Desarrollo Institucional , Localidad: Tesoreria Municipal	DI00901	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14130400231713	Gastos Indirectos Localidad: Tesoreria Municipal	GI00901	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GASTOS INDIRECTOS	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14130400235772	Rehabilitacion En Esc.Sec.Gral.Lazaro Cardenas Localidad Atongo De Abajo	36	Nuevo León	Cadereyta Jiménez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14130400276286	Cancha Polivalente Col. Bosque Real	7	Nuevo León	Apodaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APODACA	Educación	En Ejecución
NLE14140100284549	Ampliación De Red Eléctrica En La Estación	01	Nuevo León	Villaldama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución
NLE14140100284750	Construcción De Unidad Deportiva	02	Nuevo León	Villaldama	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución
NLE14140100284788	Construcción De Centro Comunitario Josefa Ortiz De Dominguez	03	Nuevo León	Villaldama	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución
NLE14140100284818	Construcción De Centro Comunitario Josefa Ortiz De Dominguez 2da. Etapa	04	Nuevo León	Villaldama	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución
NLE14140100284913	Construcción De Museo Del Ferrocarril Y De La Minería	05	Nuevo León	Villaldama	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución
NLE14140100286563	Pavimentación De Asfalto De Accesos Del Estacionamiento Del Parque Ecotemático Turístico El Pilón, En Ave. Libertad Y Calle Hacienda Los Azares, Col. El Mexiquito	01	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas del municipio de Montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE14140100286586	Pavimentación De Calles En Montemorelos	02	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas de montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE14140100286606	Pavimentacion De Circuito Parque Turístico Ecotematico El Pilon, Col. Mexiquito	03	Nuevo León	Montemorelos	Mexiquito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas de montemorelos	Educación	En Ejecución
NLE14140100287030	3ra Etapa De La Unidad Deportiva El Sabino Gordo En La Comunidad Hacienda El Espiritu	Fopedep-001	Nuevo León	General Terán	El Espiritu (Sabino Gordo)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de General Teran	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100287053	Pavimentación Asfáltica De Calle Zaragoza, Colonia Zaragoza En El Barrio De La Puntilla	Fopedep-002	Nuevo León	General Terán	General Terán	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de General Teran	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100288922	Fortalecimiento Entidades Federativas	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISSSTELEON	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100293669	Pavimentación De Calles En García	Fop-01-2014	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de garcia	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100293682	Reconstrucción Y Ampliación Del Boulevard Heberto Castillo, Col. Centro, García Nuevo León.	fop-02-2014	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de garcia	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100293691	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Circuito Vial Sor Juana- Maravillas-San Sebastián, Col. Arboledas Y Sobrevilla, García, N.L	fop-03-2014	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de garcia	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100293703	Rehabilitación Del Alumbrado Público Del Boulevard Heberto Castillo, Col. Centro García, N.L.	fop-04-2014	Nuevo León	García	García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de garcia	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100296412	Construcción De Nuevo Palacio Municipal En Vallengillo, Nuevo León	01	Nuevo León	Vallengillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100296441	Construcción De Polideportivo El Álamo, Calle Nicolas Bravo, Vicente Guerrero Y Calle Privada S/N En La Comunidad De El Álamo, Vallengillo, N.L.	02	Nuevo León	Vallengillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución
NLE14140100297118	Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Lastorres" (Primera Etapa)	01	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100297145	Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Segunda Etapa)	02	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100297213	Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa)	03	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100297232	Repavimentación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quinto Centenario	04	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100297250	Repavimentación De Calles Almaden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadiana, Muncayo, Huelva, Santander, Alicante, Valladolid Y Coruña, De La Colonia Villas Del Parque	05	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100297268	Repavimentación De Calles De La Colonia Hacienda Del Topo	06	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100297733	Subsemun 2014	01	Nuevo León	General Escobedo	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Sria. de Administracion, Finanzas y Tesoreria Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100298376	Unidad De Uso Común	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución
NLE14140100298396	Ampliación Y Construcción De Boulevard Entrada Sur Y Norte Del Municipio De Lampazos De Naranjo	1	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. a traves de la Secretaria de Desarrollo urbano y obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100298405	Pavimentación De La Colonia La Loma Del Municipio De Lampazos De Naranjo	2	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. a traves de la Secretaria de Desarrollo urbano y obras publicas	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100298527	Pavimentación De La Avenida Eloy Cavazos Calle Jardines De Aragón Hasta Avenida Coahuila. Colonias: Jardines De Andalucía, Misión Santa Fe Y S.C.T.	FOP-01-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100298540	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Deportivo Y Recreativo De Guadalupe (Cedereg), Ubicado En Prof. Serafin Peña Y Pablo Livas	FOP-02-14	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Educación	En Ejecución
NLE14140100298647	Rehabilitación De Centro Histórico Del Municipio De Lampazos De Naranjo	1	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100298670	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Lampazos De Naranjo	1	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100298685	Construcción De Área De Esparcimiento Deportivo De Los Adultos Mayores Del Municipio De Lampazos De Naranjo	2	Nuevo León	Lampazos de Naranjo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEÓN, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100299903	Electrificación De La Comunidad Del Barrial A La Cabecera Municipal De Villa De Santiago Por La Carretera Municipal	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución
NLE14140100299907	Rehabilitación De Cancha De Futbol Rápido En La Colonia San Juan, Santiago Nuevo León	2	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Educación	En Ejecución
NLE14140100300254	Fise 2014 Cobertura De Servicios Básicos	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100300284	Pavimentación De Calles Col. Francisco A. Cárdenas	Fop-01-2014	Nuevo León	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de abasolo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100300294	Pavimentación De Calles Col. Lindavista	fopedep-02-2014	Nuevo León	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de abasolo	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100300584	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	01	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300673	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	02	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300682	2da Etapa De La Unidad Deportiva Niños Héroes En La Col. Independencia	fopedep-01-2014	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Allende	Educación	En Ejecución
NLE14140100300709	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	03	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300714	Pavimentación Asfáltica De Calle Los Pinos, Colonia Los Sabinos	Fopedep-02-2014	Nuevo León	Allende	Los Sabinos de Arriba	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Allende	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100300718	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe'S)	04	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300735	Nuevo Sistema De Justicia Penal	05	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300745	Pavimentación Asfáltica De Calle Victoria , Colonia Sección Juárez	fopedep-03-2014	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de allende	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100300751	Red Nacional De Telecomunicaciones	06	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300773	Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	07	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300781	Pavimentación Asfáltica De Calle Felipe Ángeles, Colonia Valle Los Duraznos	fopedep-04-2014	Nuevo León	Allende	Ciudad de Allende	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de allende	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100300786	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	08	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100300797	Pavimentación Asfáltica De Calle Pantaleón Rocha, Colonia Paso Hondo	fopedep-05-2014	Nuevo León	Allende	Paso Hondo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de allende	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100300822	Registro Público Vehicular	09	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300842	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	10	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300856	Genética Forense	11	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300870	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	12	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100300987	Pavimentación De Calles En Galeana	17-sf-01	Nuevo León	Galeana	San Rafael	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de galeana	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100301101	Fondo Metropolitano 2014. Construcción Haema	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Salud	En Ejecución
NLE14140100301560	Profis 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100301803	Policia Estatal Acreditable 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100302036	Pavimentación De La Calle Álvaro Obregón Entre Serafín Peña Y Salvador Díaz Mirón.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302090	Pavimentación De La Calle Aquiles Serdán Entre Álvaro Obregón Y Melchor Ocampo, Col. La Moderna.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100302109	Adquisicion De Vehiculos	SPM-003-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100302158	Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo Entre Gral. Treviño Y Díaz Mirón, Col. La Moderna.	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302184	Pavimentación De La Calle Nuevo León Entre Serafin Peña Y Díaz Mirón Col. Moderna	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302211	Pavimentación De Un Carril Calle Prolongación Venustiano Carranza, Col. Villegas	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302216	Equipo Para Seguridad Publica	SPM-004-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. GONZALEZ, N. L.	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100302251	Pavimentación En Varias Colonias	01	Nuevo León	Anáhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100302264	Pavimentación De Calle Argentina Entre Costa Rica Y Santa Cruz, Col. San Felipe	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302553	Modernización Y Equipamiento Cultural Del Museo De Linares: Visión Siglo Xx Etapa 2	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	EL MUSEO DE LINARES	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100302564	Ampliación Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Mario J. Montemayor En San Nicolás	01-fopadem-2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san nicolas de los garza	Educación	En Ejecución
NLE14140100302586	Construcción De Casa De La Cultura Virtual, Parque El Nogalar	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	
NLE14140100302608	Rehabilitación De Pavimento En Colonia Cumbres 3er. Sector De Monterrey N.L.	FOPEDEP14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	
NLE14140100302636	Ampliación Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Anillo Eléctrico En San Nicolás De Los Garza N.L.	02-fopadem-2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san nicolas de los garza, nuevo leon	Educación	En Ejecución	
NLE14140100302675	Construccion De Cancha Futbol 7 En Parque El Nogalar	-	Nuevo León	Linares	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	
NLE14140100302695	Rehabilitación De Plazas Públicas En Varias Localidades Del Municipio De Monterrey, N.L.	DES REG 14 - 1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	
NLE14140100302705	Obras De Pavimentación En Varias Calles De Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco lera. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOPEDEP14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	
NLE14140100302736	Infraestructura Municipal	mgb-fopedep-02-2014	Nuevo León	General Bravo	General Bravo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de general bravo	Educación	En Ejecución	
NLE14140100302739	Pavimentación De Calles En Monterrey (Av. José Alvarado, Col. Ancón Del Huajuco 2da. Etapa, En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOPEDEP14-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	
NLE14140100302763	Pavimentación Cabecera Municipal Colonia Los González	mgb-fopadep-03-2014	Nuevo León	General Bravo	General Bravo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de general bravo	Transportes y vialidades	En Ejecución	
NLE14140100302786	Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Primaria Emiliano Zapata, Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Primera Etapa)	FOPEDEP14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100302810	Rehabilitación Y Ampliación De Escuela Preparatoria Emiliano Zapata Col. Tierra Y Libertad, Sector Heroico, Monterrey, Nuevo León (Segunda Etapa)	FOPEDEP14-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302818	Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Existente, Espacio Cultural Parque España, Col. Buenos Aires	CONACULTA 14 -1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100302853	Pavimentaciones En Diversas Calles De Monterrey (Av. Pedro Martinez, Col. La Florida En El Municipio De La Ciudad De Monterrey)	FOPEDEP14-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100302883	Rescate Del Área Cultural E Histórica Del Barrio Antiguo, Calle Morelos, Zona Centro Monterrey	CONACULTA 14 -2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100302946	Proyectos Por Definir	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100303018	Seguridad Social	1	Nuevo León	Santiago	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100303024	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Centro De Cultura Y Área Cultural Polivalente, Parque España	CONACULTA14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303040	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Sierra Ventana #14	CONACULTA14-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303053	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Plutarco Elias Calles	CONACULTA14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303064	Rehabilitación De Pavimentación En Av. Los Maguelles En San Nicolás De Los Garza, N.L.	03 FOPADEM 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100303068	Remodelación De Biblioteca Pública Municipal, Valle Verde 1er Sector	CONACULTA14-6	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303110	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	36-01-SC-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	Mier y Noriega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100303112	Infraestructura Municipal (Rehabilitación De Unidad Deportiva Revolución)	04 POPADEM 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución
NLE14140100303146	Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Bibliotecas Del Municipio De Monterrey)	CONACULTA14-7	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303168	Proyecto De Innovación Tecnologica Aplicada Al Archivo Historico Segunda Etapa	CONACULTA14-8	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303202	Infraestructura Deportiva (Rehabilitacion De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.)	CONADE14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Educación	En Ejecución
NLE14140100303240	Paso A Desnivel Inferior En Av. Alfonso Reyes Cruz Con Av. Garza Sada	FDOMET14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100303307	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	SUBSE14-1	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad	Otros Proyectos	Cancelado
NLE14140100303322	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana.	SUBSE14-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad	Otros Proyectos	Cancelado
NLE14140100303337	Profesionalización (Equipamiento) De Las Instituciones De Seguridad Publica.	SUBSE14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100303347	Red Nacional De Telecomunicaciones (Sistema De Energia)	SUBSE14-4	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100303362	Sistema Nacional De Informacion (Equipamiento)	SUBSE14-5	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100303389	Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragán	01 CULTURA 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN	Educación	En Ejecución
NLE14140100303444	Remodelacion Del Centro Cultural Constituyentes De Queretaro	02 CULTURA 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON	Cultura y turismo	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100303474	Remodelacion Del Centro Cultural Francisco G Sada	03 CULTURA 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303582	Construcción De Paso A Desnivel En Av. Los Angeles - Av Romulo Garza - Av. Churubusco	01 DES REG 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	San Nicolás de los Garza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100303705	Fondo De Apoyo A Migrantes 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria General de Gobierno	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100303726	Subsemun 2014	01 SUBSEMUN 2014	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100303769	30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303788	Museo De Historia Mexicana (3ra Etapa)	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Museo de Historia Mexicana	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303790	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	36-02-SG-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	Lagunita de Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE14140100303809	Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE)	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303821	Macrocentro Comunitario Cultural San Bernabé	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto Constructor de Infraestructura Fisica y Deportiva (ICIFED)	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100303834	Ampliacion De Red Electrica	36-03-SG-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	El Refugio de Cerros Blancos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución
NLE14140100303852	Ampliacion De Red Electrica	36-04-SG-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	San Antonio de Alamitos Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución
NLE14140100303854	Equipo De Radio Y Comunicacion	SPM-005-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, N L,	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100303871	Vivienda Digna Pie De Casa	36-05-SH-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100303883	Vivienda Digna Techos	36-06-SH-2014	Nuevo León	Mier y Noriega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Direccion de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100303916	Mantenimiento De Vehiculos	SPM-007-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DR. GONZALEZ, N. L.	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100305285	Rehabilitación De La Calle Francisco Merla Moreno Entre Morelos Y Treviño 1,927.73 M2		Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305330	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	SIE 030-2014	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100305370	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	SIE 030-2014	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100305395	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	SIE 030-2014	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100305420	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zapata, Calle Democracia Y Av. Acueducto Colonia La Maestranza	FOPEDEP-01-2014	Nuevo León	Juárez	La Maestranza	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de juarez nuevo leon	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE14140100305455	Introduccion De Red De Agua Potable	-	Nuevo León	Juárez	La Maestranza	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE14140100305508	Mantenimiento Preventivo Camino Rural	MDG-PS-012014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305606	Adquisicion De Luminarias	MDG-02-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Urbanización	En Ejecución
NLE14140100305643	Rehabilitación De La Calle General Bravo Entre Morelos Y Treviño1,746.14 M2	2	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100305686	Rehabilitación De La Calle Francisco Javier Mina Entre Morelos Y Treviño 1,836.88m2	3	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Dr. Arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305735	Rehabilitación De La Calle Morelos Entre Merla Moreno Y Aramberri	4	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Dr. Arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305752	Reconstrucción De La Calle Aldama Sur Entre Padre Severiano Martínez Y Cuauhtémoc	5	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305786	Pavimentación De La Calle Narciso Mendoza Entre Zaragoza Y Comofort 2,332m2	6	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. Arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305840	Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Severiano Martínez Y Bernardo Reyes 4,292 M2	7	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. Arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305920	Pavimentación De La Calle Padre Severiano Martínez Entre Pino Suárez Y Bernardo Reyes 561m2	8	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305946	Pavimentación De La Calle Bernardo Reyes Entre Juan Méndez Y Arista	9	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. Arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100305959	Ampliación De Red Eléctrica 13,000 Volts Para Las Calles De Galicia, Málaga, León Y Cartagena	MDG-F-01-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ	Urbanización	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100305979	Rehabilitación De 51 Canchas	Fopdep-01-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza Garcia	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san pedro garza garcia nuevo leon	Educación	En Ejecución
NLE14140100306010	Construccion De Cancha De Futbol Para Escuela Secundaria Profr. Longinos Gutierrez Treviño	MDG-F-02-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE14140100306039	Reencarpetamiento Asfáltico De Las Calles De Zaragoza, Reforma, Juárez Y Morelos	MDG-F-03-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306078	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para La Esc. Prim. "Profe. Pablo Livas"	MDG-F-04-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE14140100306102	Rehabilitación De Calle General Porfirio Díaz Entre Aramberri Y Aldama 2,673.97 M2	10	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. Arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306119	Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Para El Jardín De Niños De La Cabecera Municipal	MDG-F-05-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE14140100306172	Pavimentación De Calle Aldama Norte Entre Padre Severiano Martínez Y Dustano Muñoz 3,486.16 M2	11	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306178	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para La Escuela Primaria De La Comunidad Nuevo Repueblo	MDG-F-06-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100306220	Ampliación De La Avenida Valencia Entre Calle Barcelona Y Carr. A M. Alemán	MDG-F-07-2014	Nuevo León	Doctor González	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306224	Electrificacion Calles Varias	-	Nuevo León	Anáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución
NLE14140100306240	Pavimentación De Calle Benito Juárez Entre Juan Méndez Y Arista 630 M2	12	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306248	Sijupe 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Sistema de Justicia Penal	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100306274	Ampliacion De Avenida San Roque De Avenida Eloy Cavazoa A Los Ebanitos	-	Nuevo León	Juárez	El Ebanito	Rural	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obrasa Publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100306312	Pavimentacion De Calles Municipales	-	Nuevo León	Anáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100306330	Pavimentación De Calle Treviño Entre Pino Suárez Y Juan Méndez 730 M2	13	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306381	Pavimentación De Calle Naranjo Entre Pino Suárez Y Juan Méndez 783 M2	14	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306532	Pavimentación De Calle Lucio Tovar, Máximo Melchor, Anastasio Balderas Moncada, Profesora Eustolia Moreno Morales, Prof. Fausto Zapata Baez 4,326 M2	15	Nuevo León	Doctor Arroyo	Doctor Arroyo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100306870	Gastos De Inversion 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	Salud	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100307244	Subsemun 2014	SUBSEMUN-01-2014	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100307431	Construcción De Proyecto De Regeneración De Espacios Público (Plaza Mirador)	Proy. Des. Regional-01-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100307539	Programa De Perforación De Pozos En Arroyo, Nuevo León	16	Nuevo León	Doctor Arroyo	San Pablo de Rueda	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de dr. arroyo	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE14140100307574	Construcción De Clínica Materna En El Ejido Santa Ana En Arroyo, Nuevo León	17	Nuevo León	Doctor Arroyo	Santa Ana	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Salud	En Ejecución
NLE14140100307616	Construcción De Clínica En El Ejido Colorado En Arroyo, Nuevo León	18	Nuevo León	Doctor Arroyo	Coloradas	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Salud	En Ejecución
NLE14140100307642	Reconstrucción De Presas La Esmerina En Arroyo, Nuevo León	19	Nuevo León	Doctor Arroyo	Los Medina	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Dr. arroyo	Agua y saneamiento	En Ejecución
NLE14140100307851	Construcción De Barandales En Las Privadas: Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León Y San Francisco En La Col. Canteras	Proy. Des. Regional-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100307909	Construcción De Andador Peatonal (2da Etapa)	Proy. Des. Regional-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100307956	Construcción De Proyecto Pluvial En La Col. Los Pinos 1	Proy. Des. Regional-04-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100307982	Construcción De Proyecto Pluvial En La Col. Los Pinos 2	Proy. Des. Regional-05-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100308002	Bienes Para Cubrir El Equipo Basico De Los Elementos De Seguridad Publica	2014-01	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Juarez	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100308044	Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento	2014-02	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Juarez	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100308090	Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros:Vehiculos De Acuerdo Al Catalogo De Bienes.	2014-03	Nuevo León	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Municipio de Juarez	Transportes y vialidades	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100308105	Rehabilitación Casa De La Cultura Vista Montaña	F.C.I.C.-01-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100308128	Rehabilitación Casa De La Cultura La Cima	F.C.I.C.-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100308159	Rehabilitación Casa De La Cultura San Pedro	F.C.I.C.-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100308187	Construcción De Infraestructura Municipal	FOPEDEP-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	Educación	En Ejecución
NLE14140100308950	Subsidios Federales Para Organismos Descentralizados Estatales	-	Nuevo León	San Nicolás de los Garza	Cobertura municipal		Convenios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	Educación	En Ejecución
NLE14140100311095	Reactivación De Plaza (Construcción Nueva) En Col. Pedregal De Linda Vista	CONADE-01-2014	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Guadalupe	Educación	En Ejecución
NLE14140100311215	Pavimentación Del Boulevard Aramberri La Parrita, Área 10,200 M2 1 Primera Etapa.		Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100311227	Pavimentación Del Boulevard Aramberri La Parrita, Área 2,500 M2 2 Segunda Etapa		Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Asistencia Social	En Ejecución
NLE14140100311276	Construcción De La Casa De Cultura, En Un Área De 250m2 Con Techumbre De 1 Concreto		Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Cultura y turismo	En Ejecución
NLE14140100311331	Pronapred 2014	-	Nuevo León	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100311350	Construcción Y Equipamiento De La Preparatoria Técnica Emiliano Zapata En Monterrey, Nuevo León	DESREG14-2	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100311357	Construcción Y Equipamiento De Escuelas De Tiempo Completo En Monterrey, Nuevo León	DESREG14-3	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1047

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
NLE00130300198456	Museo De Papalote Verde 2013	-	Nuevo León	Monterrey	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución
NLE14140100311491	Cancha Multideportiva Aramberri	1	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100311503	Cancha Multideportiva Lampacitos	2	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100311513	Cancha Multideportiva Puentes	3	Nuevo León	Aramberri	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución
NLE14140100311663	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	SUBSEMUN-01-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100311671	10 Sedan	SUBSEMUN-02-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100311681	Profesionalización	SUBSEMUN-03-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100311686	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	SUBSEMUN-04-2014	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución
NLE14140100312516	Paso A Desnivel En Av. Ruiz Cortines Y Vía A Tampico En El Km M-513 062, Guadalupe, Nuevo León	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100312522	Paso A Desnivel Av. Ruiz Cortinez Y Vía Tampico En El Km M-513 062.6 En El Municipio De Guadalupe, Nuevo León.	-	Nuevo León	Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución
NLE14140100317864	Pavimentación De Calles En Sabinas Hidalgo		Nuevo León	Sabinas Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$3,452,125	\$3,452,125	\$3,452,125	\$3,452,125	\$3,452,125	\$3,227,730	\$3,227,730	93.50	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Fisica: / Registro:
2013	\$3,215,335	\$3,214,710	\$3,214,710	\$3,214,710	\$3,214,710	\$3,214,710	\$3,153,866	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,788	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$35,039,981	\$34,620,071	\$34,620,071	\$34,620,071	\$16,411,711	\$16,411,711	\$16,411,711	47.41	\$0	Metro Cuadrado	16,274	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,000,000	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$104,000	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	100.00	\$0	Curso	76	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$5,593,273	\$5,593,273	\$5,593,273	\$5,510,612	\$5,006,122	\$5,006,122	\$3,994,914	89.50	\$0	Metro Cuadrado	7,906	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,623,785	\$8,623,785	\$8,623,785	\$8,520,138	\$4,145,990	\$4,145,990	\$4,145,990	48.08	\$0	Metro Cuadrado	41,500	100.00	48.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$9,265,509	\$9,265,509	\$9,265,509	\$9,265,509	\$9,265,509	\$6,485,856	\$6,485,856	70.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: en ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,084,885	\$1,084,885	\$650,931	\$650,931	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: NO SE HA HECHO LA APORTACION / Registro:
2013	\$94,501	\$91,595	\$91,595	\$91,595	\$91,595	\$91,595	\$91,595	100.00	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,548,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,058,032	\$1,333,119	\$1,333,119	\$920,411	43.00	\$0	Unidad	11,000	1.00	43.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,068,036	\$1,138,963	\$1,138,963	\$1,138,963	36.74	\$0	Unidad	10,200	1.00	37.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,530,963	\$1,072,763	\$1,072,763	\$856,142	69.21	\$0	Unidad	9,500	1.00	69.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,485,554	\$1,485,554	\$1,485,554	\$1,485,554	\$445,666	\$445,666	\$445,666	30.00	\$0	Metros	12	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: perforacion en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,653,738	\$1,653,738	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: La obra aun no inicia / Registro: en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,600,843	\$1,600,843	\$1,600,843	\$1,600,843	\$480,253	\$480,253	\$480,253	30.00	\$0	Metros	9	100.00	12.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,601,960	\$1,601,960	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	110	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra por iniciar. / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$635,880	\$635,880	\$635,880	\$635,880	\$190,764	\$190,764	\$190,764	30.00	\$0	Planta	353	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$636,608	\$636,608	\$636,608	\$636,608	\$190,982	\$190,982	\$190,982	30.00	\$0	Planta	140	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: Se inicio con excavación y zapatas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$179,293	\$179,293	\$179,293	\$179,293	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	234	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso / Registro: Equipo por instalar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,699,057	\$2,699,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	290	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra por licitar / Registro: Obra por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,136,450	\$2,136,450	\$2,136,450	\$2,136,450	\$640,935	\$640,935	\$640,935	30.00	\$0	Tomas Domiciliarias	146	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Se suministro la tubería / Registro: No se ha iniciado por lluvias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,728,271	\$1,728,271	\$1,728,271	\$1,728,271	\$518,481	\$518,481	\$518,481	30.00	\$0	Tomas Domiciliarias	325	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: suministro de tubería / Registro: No se ha iniciado por lluvias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,187,339	\$2,187,339	\$2,187,339	\$2,187,339	\$656,201	\$656,201	\$656,201	30.00	\$0	Tomas Domiciliarias	224	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: se inicio la obra con trabajos de excavación de sanja. / Registro: obra en proceso - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$818,593	\$818,593	\$818,593	\$818,593	\$245,578	\$245,578	\$245,578	30.00	\$0	Tomas Domiciliarias	35	100.00	61.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,428,467	\$2,428,467	\$2,428,467	\$2,428,467	\$1,956,360	\$1,956,360	\$1,956,360	80.56	\$0	Tomas Domiciliarias	35	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: Se instalaron las 13 tomas domiciliarias falta de instalar el equipo de bombeo. / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$792,649	\$792,649	\$792,649	\$792,649	\$237,795	\$237,795	\$237,795	30.00	\$0	Tomas Domiciliarias	155	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: se suministro la tubería / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,442,988	\$2,442,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	440	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra por licitar / Registro: Por licitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,911,116	\$1,911,116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	2,990	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,165,704	\$2,165,704	\$2,165,704	\$2,165,704	\$649,711	\$649,711	\$649,711	30.00	\$0	Poste	160	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,336,817	\$2,336,817	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	164	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$580,950	\$580,950	\$580,950	\$580,950	\$580,950	\$580,950	\$580,950	100.00	\$0	Equipo	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,591,912	\$1,591,912	\$1,591,912	\$1,591,912	\$487,821	\$487,821	\$487,821	30.64	\$0	Metro Cuadrado	484	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$566,043	\$566,043	\$566,043	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$860,735	\$860,735	\$860,735	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$822,398	\$822,398	\$822,398	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$926,532	\$926,532	\$926,532	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$868,907	\$868,907	\$868,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONCURSO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,682,574	\$1,682,574	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,512,734	\$1,512,734	\$1,512,734	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONCURSO / Fisica: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$527,458	\$527,458	\$527,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,428,450	\$2,428,450	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	600	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONCURSO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,163,274	\$2,163,274	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	150	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONCURSO / Fisica: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,355,724	\$1,355,724	\$1,355,724	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE CUNCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$716,652	\$716,652	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,125,000	\$2,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,000	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONCURSO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,195,662	\$1,195,662	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$505,834	\$505,834	\$396,193	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$549,165	\$549,165	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$87,400	\$87,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$16,347,880	\$16,347,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: actualmente tenemos en tramite la ministración / Fisica: / Registro: actualmente tenemos en tramite las ministraciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,292,776	\$3,292,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: actualmente tenemos en tramite las ministraciones para el proyecto / Fisica: / Registro: Actualmente tenemos en tramite las ministraciones del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$8,412,751	\$8,412,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Actualmente tenemos en trámite ministración del proyecto / Fisica: / Registro: Se desconoce el motivo por el cual no se ha recibido la primera ministración, está en trámite. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$6,487,768	\$6,487,768	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Esta en trámite la ministración del proyecto / Fisica: / Registro: Se desconoce el motivo por el cual no se ha realizado la primer ministración. Esta en trámite. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,814,000	\$2,814,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Se desconoce el motivo por el cual no se ha recibido la primer ministración. Esta en trámite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$314,252	\$314,252	\$185,900	\$314,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$825,233	\$825,233	\$347,000	\$825,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	145	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$371,831	\$371,831	\$365,000	\$371,831	\$361,211	\$361,211	\$361,211	97.14	\$0	Metros Lineales	84	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$502,550	\$502,550	\$285,590	\$502,550	\$247,441	\$247,441	\$247,441	49.24	\$0	Metros Lineales	68	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$338,075	\$338,075	\$124,714	\$338,075	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$257,404	\$257,404	\$257,404	\$257,404	\$253,483	\$253,483	\$253,483	98.48	\$0	Metros Lineales	52	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,170,830	\$1,170,830	\$546,161	\$546,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA INICIA EL 8 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$422,268	\$422,268	\$196,976	\$196,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRA 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$722,574	\$722,574	\$337,061	\$337,061	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	46	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO EL 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,114,208	\$2,114,208	\$986,222	\$986,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	91	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA DA INICIO EL 08 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,114,208	\$2,114,208	\$986,222	\$986,222	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	91	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$497,840	\$497,840	\$232,229	\$232,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	53	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$676,312	\$676,312	\$315,481	\$315,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	72	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA DA INICIO EL 8 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$514,902	\$514,902	\$240,188	\$240,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,210,000	\$3,210,000	\$1,926,000	\$1,926,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga	708	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,201,437	\$1,201,437	\$560,438	\$560,438	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$3,780,891	\$3,780,890	\$2,268,535	\$2,268,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	708	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,373,072	\$1,373,072	\$640,501	\$640,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA DA INCIO EL 08 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga	84	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	84	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	430	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,192,594	\$1,192,594	\$1,192,594	\$1,192,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: FECHA ESTIMADA DE INICIO 15 DE AGOSTO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,694,406	\$1,694,406	\$1,694,406	\$1,694,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	14	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA DA INICIO EL 8 DE JULIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$288,308	\$288,308	\$288,308	\$288,308	\$114,840	\$114,840	\$114,840	39.83	\$0	-1	2,000	100.00	39.83	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$432,463	\$432,463	\$432,463	\$432,463	\$55,945	\$55,945	\$55,945	12.94	\$0	-1	45	100.00	12.49	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,800,000	\$3,800,000	\$2,280,000	\$2,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	630	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,520,000	\$1,520,000	\$912,000	\$912,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	708	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,670	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$270,000	\$270,000	\$162,000	\$162,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cuartos	25	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	430	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	945	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$550,000	\$550,000	\$330,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	1,350	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	350	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	440	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga	106	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga	142	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$389,000	\$389,000	\$233,400	\$233,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga	36	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$650,000	\$650,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga	236	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$852,537	\$852,537	\$852,537	\$852,537	\$362,528	\$362,528	\$362,528	42.52	\$0	Escuela	0	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,438,593	\$3,438,593	\$3,438,593	\$3,438,593	\$1,031,578	\$1,031,578	\$1,031,578	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$660,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	236	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	694	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	1,050	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	1,700	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	1,750	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$842,524	\$842,524	\$505,514	\$505,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,263,786	\$1,263,786	\$758,272	\$758,272	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO APROBADO NO INICIADO / Fisica: PROYECTO APROBADO, NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,480,547	\$1,480,547	\$1,480,547	\$1,480,547	\$1,471,104	\$1,471,104	\$1,471,104	99.36	\$0	Escuela	0	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,321,312	\$4,321,312	\$4,321,312	\$4,321,312	\$1,296,393	\$1,296,393	\$1,296,393	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,740,759	\$2,740,759	\$2,740,759	\$2,740,759	\$1,700,543	\$1,700,543	\$1,700,543	62.05	\$0	Escuela	0	100.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,244,840	\$2,244,840	\$2,244,840	\$2,244,840	\$955,346	\$955,346	\$955,346	42.56	\$0	Escuela	0	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,067,986	\$2,067,986	\$2,067,986	\$2,067,986	\$884,507	\$884,507	\$884,507	42.77	\$0	Escuela	0	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$7,548,085	\$7,548,085	\$7,548,085	\$7,548,085	\$2,264,425	\$2,264,425	\$2,264,425	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$13,751,558	\$13,751,558	\$13,751,558	\$13,751,558	\$4,125,467	\$4,125,467	\$4,125,467	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,632,173	\$2,632,173	\$2,632,173	\$2,632,173	\$789,652	\$789,652	\$789,652	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,444,458	\$4,444,458	\$4,444,458	\$4,444,458	\$1,333,337	\$1,333,337	\$1,333,337	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$7,914,926	\$7,914,926	\$7,914,926	\$7,914,926	\$2,374,478	\$2,374,478	\$2,374,478	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,118,426	\$3,118,426	\$3,118,426	\$3,118,426	\$935,527	\$935,527	\$935,527	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,341,247	\$3,341,247	\$3,341,247	\$3,341,247	\$2,064,258	\$2,064,258	\$2,064,258	61.78	\$0	Escuela	0	100.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,692,461	\$1,692,461	\$1,692,461	\$1,692,461	\$1,373,321	\$1,373,321	\$1,373,321	81.14	\$0	Escuela	0	100.00	81.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$7,103,220	\$7,103,220	\$7,103,220	\$7,103,220	\$2,130,966	\$2,130,966	\$2,130,966	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,519,598	\$1,519,598	\$1,519,598	\$1,519,598	\$670,937	\$670,937	\$670,937	44.15	\$0	Escuela	0	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$44,500,000	\$44,500,000	\$11,164,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: EL RECURSO ESTA POR TRANFERIRSE A LA CUENTA DE LA SEDEC / Fisica: / Registro: EL RECURSO ESTA PENDIENTE DE TRANSFERIRSE A LA CUENTA DE LA SEDEC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,213,075	\$2,213,075	\$2,213,075	\$2,213,075	\$663,922	\$663,922	\$663,922	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$16,585,923	\$16,585,923	\$16,585,923	\$16,585,923	\$4,975,777	\$4,975,777	\$4,975,777	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$13,915,989	\$13,915,989	\$13,915,989	\$13,915,989	\$5,546,692	\$5,546,692	\$5,546,692	39.86	\$0	Escuela	0	100.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,041,393	\$2,041,393	\$2,041,393	\$2,041,393	\$612,417	\$612,417	\$612,417	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$13,723,222	\$13,723,222	\$13,723,222	\$13,723,222	\$4,116,966	\$4,116,966	\$4,116,966	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,962,301	\$2,962,301	\$2,962,301	\$2,962,301	\$888,690	\$888,690	\$888,690	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	\$1,943,646	\$583,094	\$583,094	\$583,094	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$13,947,770	\$13,947,770	\$13,947,770	\$13,947,770	\$4,184,331	\$4,184,331	\$4,184,331	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$134,384,308	\$134,384,308	\$104,120,947	\$104,120,947	\$104,120,947	\$104,120,947	\$104,120,947	77.48	\$0	Pesos	0	100.00	77.48	Financiera: / Fisica: / Registro: SALDO POR EJERCER \$30,263,360.86 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$80,000,000	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN ESPERA DE FIRMA DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,398,153	\$3,398,153	\$3,398,153	\$3,398,153	\$1,327,658	\$1,327,658	\$1,327,658	39.07	\$0	Escuela	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,880,452	\$3,880,452	\$3,880,452	\$3,880,452	\$1,164,135	\$1,164,135	\$1,164,135	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$13,802,989	\$13,802,989	\$13,802,989	\$13,802,989	\$5,870,320	\$5,870,320	\$5,870,320	42.53	\$0	Escuela	0	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$18,254,620	\$18,254,620	\$18,254,620	\$18,254,620	\$12,041,755	\$12,041,755	\$12,041,755	65.97	\$0	Escuela	0	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$492,735	\$492,735	\$295,641	\$492,735	\$292,251	\$292,251	\$292,251	59.31	\$0	Metros Lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,024,050	\$5,024,050	\$5,024,050	\$5,024,050	\$2,676,080	\$2,676,080	\$2,676,080	53.27	\$0	Escuela	0	100.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$110,241	\$110,241	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,596,778	\$2,596,778	\$2,596,778	\$2,596,778	\$1,714,030	\$1,714,030	\$1,714,030	66.01	\$0	Escuela	0	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$109,250	\$109,250	\$32,775	\$32,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beca	210	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,853,395	\$1,853,395	\$1,853,395	\$1,853,395	\$556,018	\$556,018	\$556,018	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,753,476	\$1,753,476	\$1,753,476	\$1,753,476	\$526,042	\$526,042	\$526,042	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,572,792	\$4,572,792	\$4,572,792	\$4,572,792	\$1,371,837	\$1,371,837	\$1,371,837	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,202,535	\$2,202,535	\$2,202,535	\$2,202,535	\$660,760	\$660,760	\$660,760	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,076,655	\$1,076,655	\$1,076,655	\$1,076,655	\$322,996	\$322,996	\$322,996	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,074,292	\$1,074,292	\$1,074,292	\$1,074,292	\$322,287	\$322,287	\$322,287	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,542,151	\$1,542,151	\$1,542,151	\$1,542,151	\$613,554	\$613,554	\$613,554	39.79	\$0	Escuela	0	100.00	39.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,900,960	\$1,900,960	\$1,900,960	\$1,900,960	\$850,481	\$850,481	\$850,481	44.74	\$0	Escuela	0	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,967,994	\$1,967,994	\$1,967,994	\$1,967,994	\$590,398	\$590,398	\$590,398	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,712,762	\$1,712,762	\$1,712,762	\$1,712,762	\$513,828	\$513,828	\$513,828	30.00	\$0	Escuela	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$6,591,513	\$6,591,513	\$6,591,513	\$6,591,513	\$3,845,966	\$3,845,966	\$3,845,966	58.35	\$0	Escuela	0	100.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$480,074	\$480,074	\$480,074	\$480,074	\$480,074	\$480,074	\$480,074	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$310,040	\$310,040	\$310,040	\$310,040	\$310,040	\$310,040	\$310,040	100.00	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,601,200	\$3,601,200	\$3,601,200	\$3,601,200	\$3,601,200	\$3,601,200	\$3,601,200	100.00	\$0	Vehiculo	150,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,257,101	\$1,257,101	\$754,260	\$1,257,101	\$1,249,862	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,315,200	\$1,315,200	\$789,120	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,660,242	\$2,660,242	\$1,596,145	\$2,660,242	\$2,600,521	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$700,000	\$700,000	\$420,000	\$700,000	\$687,630	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
2014	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,560,000	\$2,600,000	\$2,589,088	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$888,719	\$888,719	\$533,231	\$888,719	\$875,841	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,277,341	\$1,277,341	\$1,277,341	\$1,277,341	\$891,741	\$891,741	\$891,741	69.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,630,000	\$2,630,000	\$1,578,000	\$2,630,000	\$2,590,740	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,977,322	\$6,977,322	\$4,186,393	\$6,977,322	\$6,877,198	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,277,341	\$1,277,341	\$1,277,341	\$1,277,341	\$891,741	\$891,741	\$891,741	69.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$13,367,186	\$13,367,186	\$8,020,311	\$13,367,186	\$13,266,159	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,951,182	\$1,951,182	\$1,170,709	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,906,244	\$1,906,244	\$900,000	\$1,906,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,098,851	\$1,098,851	\$467,811	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,010,000	\$2,010,000	\$900,000	\$2,010,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$732,568	\$732,567	\$631,040	\$732,567	\$631,040	\$631,040	\$631,040	86.14	\$0	-1	0	100.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$544,684	\$544,684	\$200,000	\$544,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	266	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$948,283	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,856,000	\$1,856,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	38.79	\$0	Pesos	400	100.00	38.79	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$45,115,449	\$45,115,449	\$22,557,725	\$22,557,725	\$22,557,725	\$19,027,831	\$19,027,831	42.18	\$0	-1	10,000	100.00	42.18	Financiera: / Fisica: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$21,452,261	\$21,452,261	\$12,829,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$683,828	\$683,828	\$410,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$368,829	\$368,829	\$221,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,936,543	\$5,936,543	\$3,603,819	\$5,936,543	\$3,603,819	\$3,603,819	\$3,603,819	60.71	\$0	Pesos	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$281,864	\$281,864	\$281,864	\$281,864	18.79	\$0	Pesos	50,000	100.00	19.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$790,788	\$450,032	\$450,032	\$450,032	\$450,032	\$76,305	\$76,305	16.96	\$0	Beneficiario	310	100.00	16.96	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:
2014	\$790,788	\$340,756	\$24,441	\$340,756	\$83,998	\$83,998	\$83,998	24.65	\$0	Metro Lineal	150	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: OBRA PROCESO / Registro:
2014	\$1,059,452	\$450,032	\$450,032	\$450,032	\$450,032	\$76,305	\$76,305	16.96	\$0	Persona	2,015	100.00	16.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,647,078	\$4,647,078	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,037,612	\$4,037,612	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,315,310	\$3,315,310	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,342,614	\$2,342,614	23.43	\$0	-1	50,000	100.00	23.43	Financiera: / Fisica: Programas en proceso / Registro: PROGRAMAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,790,672	\$1,790,672	\$1,074,403	\$1,074,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,196,343	\$2,196,343	\$1,317,806	\$1,317,806	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$516,542	\$1,790,672	\$1,790,672	\$1,790,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,100,116	\$3,100,116	\$1,217,576	\$1,217,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRAS POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$11,500,000	\$11,500,000	\$4,600,000	\$4,519,968	\$225,000	\$225,000	\$225,000	1.96	\$0	Pesos	0	100.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$887,405	\$887,405	\$552,443	\$552,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	143	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,718,800	\$1,718,800	\$1,718,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Nueva creación 2T14. / Fisica: / Registro: Nueva creación 2T14. No se han utilizado los recursos, están en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$32,061,251	\$32,061,251	\$32,061,251	\$1,547,280	\$1,547,280	\$1,547,280	\$1,547,280	4.83	\$0	Pesos	0	100.00	4.83	Financiera: El recurso fue depositado por parte de CONACULTA el 30 de mayo del presente año. / Fisica: El recurso fue depositado por parte de CONACULTA el 30 de mayo del presente año. / Registro: El recurso fue depositado por parte de CONACULTA el 30 de mayo del presente año. Enviar a validación.
2014	\$1,564,125	\$1,564,125	\$938,475	\$938,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	731	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Fisica: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Registro: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. Enviar a validar.
2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Fisica: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Registro: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. Enviar a validación.
2014	\$64,745,008	\$64,745,008	\$64,745,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Fisica: El recurso aún no ha sido entregado, de momento se está tramitando el convenio. / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,124,283	\$1,124,283	\$686,342	\$686,342	\$686,341	\$686,341	\$686,341	61.05	\$0	Millones de pesos	0	100.00	61.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$17,492,599	\$17,492,599	\$17,492,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Autobuses accesibles	0	100.00	0.00	Financiera: el recurso se encuentra depositado en la Tesoreria del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	\$27,388,527	\$7,612,020	\$7,612,020	\$7,612,020	27.79	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,433	100.00	27.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$18,469,067	\$18,469,067	\$9,017,551	\$9,017,551	\$912,822	\$912,822	\$912,822	4.94	\$0	Acción	3,433	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2014	\$1,399,985	\$1,399,985	\$1,399,985	\$1,399,985	\$418,850	\$418,850	\$418,850	29.92	\$0	Acción	3,433	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$625,000	\$625,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	76	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$70,000	\$70,000	\$42,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	59	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$91,000	\$91,000	\$54,600	\$54,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$75,000	\$75,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	182	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$18,600,000	\$18,600,000	\$18,600,000	\$18,493,142	\$18,203,595	\$18,203,595	\$18,203,595	97.87	\$0	Pesos	0	100.00	97.87	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$775,000	\$775,000	\$465,000	\$465,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	185	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$810,000	\$810,000	\$486,000	\$486,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	88	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$40,000	\$40,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	37	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$152,000	\$152,000	\$91,200	\$91,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	117	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$64,000	\$64,000	\$38,400	\$38,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	191	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$815,000	\$815,000	\$477,228	\$477,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	259	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$337,905	\$337,905	\$202,743	\$202,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	244	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$42,702,203	\$42,702,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO Y EL PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA EL ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO Y EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA EL ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO Y EN PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA EL ACUMULADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,258,480	\$1,258,480	\$1,258,480	\$1,258,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	126	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,041,857	\$3,041,857	\$3,041,857	\$3,041,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	346	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,140,124	\$2,140,124	\$2,140,124	\$2,140,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	262	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,953,026	\$10,953,026	\$10,953,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Proyecto Nuevo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	99	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso de ejecucion / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$408,000	\$408,000	\$204,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	99	96.00	0.00	Financiera: en proceso de inicio / Fisica: en proceso de inicio / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	39	100.00	0.00	Financiera: en proceso de inicio / Fisica: en proceso de inicio / Registro: en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$32,097	\$32,097	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Especie	39	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de inicio / Registro: en proceso de adquisición de los bienes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$476,000	\$476,000	\$238,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de inicio / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$85,000	\$85,000	\$42,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso de inicio / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$32,097	\$32,097	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Especie	30	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adquisición de bienes / Fisica: en proceso de adquisición de bienes / Registro: en proceso de adquisición de bienes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,500,000	\$10,500,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$3,904,380	\$3,904,380	\$1,872,230	37.18	\$0	1	0	100.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$810,000	\$810,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El recurso llegó en Junio de 2014 por lo que todavia no se tiene un avance concreto del proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 80 HABITANTES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,100	100.00	0.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$247,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	800	100.00	0.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$900,000,000	\$1,621,551,724	\$518,440,000	\$518,440,000	\$518,440,000	\$518,440,000	\$518,440,000	31.97	\$0	Pesos	0	56.00	31.97	Financiera: Cifras preliminares. Se actualizará la información el próximo trimestre. / Fisica: / Registro: Cifras preliminares. Se actualizará la información el próximo trimestre. El monto anual puede variar debido a que es un UDIs. Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$7,555,145	\$7,555,145	\$7,555,145	\$7,555,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	903	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$242,337	\$242,337	\$242,337	\$242,337	\$242,337	\$72,701	\$72,701	30.00	\$0	Aula	150	30.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2014	\$200,944	\$200,944	\$82,536	\$82,536	\$82,536	\$60,283	\$60,283	30.00	\$0	Aula	35	30.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$164,838	\$164,838	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	150	20.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	20.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,811,588	\$2,811,581	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,025,588	\$1,025,588	\$602,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$51,300,000	\$51,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2009	\$116,018,310	\$117,161,908	\$117,161,908	\$114,630,609	\$114,620,962	\$114,620,627	\$114,620,627	97.83	\$0	Pieza	12,624	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO SEGUNDO TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2009	\$0	\$3,165,244	\$3,165,244	\$3,165,244	\$3,165,244	\$3,165,244	\$3,165,244	100.00	\$89,279	Espacio Cultural	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA
2009	\$0	\$2,753,200	\$2,753,200	\$2,753,200	\$2,753,200	\$2,753,200	\$2,753,200	100.00	\$0	Espacio Cultural	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2009	\$11,564,810	\$11,564,810	\$11,564,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO SIN DEFINIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,778,166	\$29,778,166	\$29,778,166	99.26	\$221,834	Atención médica	30,000,000	100.00	99.26	Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$150,195,733	\$150,195,733	\$150,195,733	\$134,130,240	\$133,693,851	\$133,081,954	\$133,081,954	88.61	\$0	Maestro	3,500	100.00	88.61	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$131,685,047	\$131,684,876	\$131,684,876	\$130,511,733	\$130,504,383	\$130,504,383	\$130,504,383	99.10	\$0	Pieza	23,430	100.00	0.70	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$128,475,321	\$128,475,492	\$128,475,492	\$128,334,936	\$127,725,043	\$127,720,106	\$127,720,106	99.41	\$0	Pieza	97,725	100.00	0.76	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$3,621,268	\$3,621,269	\$3,621,269	\$3,610,456	\$3,610,456	\$3,610,456	\$3,610,456	99.70	\$0	-1	51	100.00	0.65	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$26,669,493	\$23,395,958	\$23,395,958	\$23,395,958	\$23,395,958	\$23,395,958	\$23,395,958	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$62,019	\$62,019	\$62,019	\$62,019	\$61,856	\$61,856	\$61,856	99.74	\$0	Metros	10	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2011	\$0	\$16,948,307	\$16,948,307	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO DEFINIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$53,463,199	\$53,463,199	\$53,463,199	\$47,527,293	\$47,527,293	\$47,527,293	\$47,527,293	88.90	\$0	-1	0	100.00	88.90	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$141,066,307	\$142,000,402	\$142,000,402	\$140,452,568	\$140,239,322	\$138,847,500	\$138,847,500	97.78	\$0	Pieza	84,263	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$1,279,159	\$1,279,159	\$1,279,159	\$1,278,984	\$589,974	\$589,974	\$589,974	46.12	\$0	Persona	3,153	100.00	0.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$7,791,222	\$7,747,744	\$7,747,744	\$7,747,744	\$7,747,744	\$7,747,744	\$7,747,744	100.00	\$0	Pieza	25	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$1,526,000	\$1,526,000	\$1,526,000	\$1,526,000	\$1,424,248	\$1,424,248	\$1,424,248	93.33	\$0	Persona	39	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$117,225,140	\$116,334,523	\$116,334,523	\$116,044,946	\$114,372,140	\$112,153,346	\$112,153,346	96.41	\$0	Pieza	123,133	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$0	\$3,774,453	\$3,774,453	\$3,769,322	\$3,749,505	\$3,749,505	\$3,749,505	99.34	\$0	-1	48	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$0	\$46,076,300	\$42,545,837	\$42,545,837	\$42,545,837	\$42,545,837	\$42,545,837	92.34	\$0	Puente	1	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,270,464	\$3,149,419	81.76	\$0	Proyecto	1	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$0	\$78,500,000	\$78,500,000	\$78,500,000	\$77,026,095	\$77,026,095	\$77,026,095	98.12	\$0	Espacio	1	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN RPOCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2011	\$876,131,495	\$875,651,284	\$875,651,284	\$875,651,284	\$872,552,922	\$872,552,922	\$872,552,922	99.65	\$0	Atención médica	876,131,495	100.00	99.49	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2010	\$146,037	\$146,037	\$146,037	\$146,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$0	\$29,875,425	\$29,875,425	\$29,092,073	\$29,092,073	\$29,092,073	\$29,092,073	97.38	\$0	Escuela	0	100.00	97.38	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$0	\$5,318,600	\$5,318,600	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	\$5,012,000	94.24	\$0	Alumno	0	100.00	94.24	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,185,333	\$1,185,333	\$1,185,333	\$1,185,333	\$1,185,333	\$1,185,333	\$1,185,333	100.00	\$0	Metros	1,185,333	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$3,304,564	\$3,309,202	\$3,309,202	\$3,305,311	\$3,305,311	\$3,305,311	\$2,862,811	99.88	\$3,891	Pesos	0	100.00	86.51	Financiera: Programa PEC-PMLE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,591,000	\$1,591,000	\$1,591,000	\$1,591,000	\$1,591,000	\$1,533,145	\$675,203	96.36	\$0	Plaza	1	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,041,431	\$312,429	\$0	29.76	\$0	Plaza	1	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,560	\$0	98.56	\$0	Plaza	1	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,117,646	\$1,117,646	\$1,117,646	\$1,117,646	\$1,101,096	\$330,329	\$0	29.56	\$0	Plaza	1	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$2,032,354	\$2,032,354	\$2,032,354	\$2,032,354	\$1,998,704	\$599,611	\$0	29.50	\$0	Plaza	1	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,055,598	\$1,055,598	\$1,055,598	\$1,055,598	\$1,038,776	\$311,633	\$311,633	29.52	\$0	Metros Cúbicos	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$4,572,452	\$4,572,452	\$4,572,452	\$4,572,452	\$4,543,679	\$4,543,679	\$4,543,679	99.37	\$0	M2, Concreto hidráulico	9,036	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$683,325	\$465,637	\$204,997	66.52	\$0	Subcolector	1	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$918,000	\$918,000	\$918,000	\$918,000	\$899,240	\$738,828	\$738,828	80.48	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,800	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$303,606	\$303,606	\$303,606	\$303,606	\$294,594	\$269,743	\$0	88.85	\$0	M2, Concreto hidráulico	595	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$993,550	\$993,550	\$993,550	\$993,550	\$984,567	\$902,995	\$295,370	90.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,900	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$2,157,951	\$2,157,951	\$2,157,951	\$2,157,951	\$2,127,571	\$1,635,708	\$638,271	75.80	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,100	100.00	76.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$565,250	\$565,250	\$565,250	\$565,250	\$551,810	\$387,561	\$165,543	68.56	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,108	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,977,001	\$1,977,000	\$1,977,000	\$1,977,000	\$1,948,786	\$1,572,729	\$1,572,729	79.55	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,870	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,089,124	\$326,737	\$326,737	29.70	\$0	Luminaria	120	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,451,699	\$1,451,699	\$1,451,699	\$1,451,699	\$1,436,175	\$1,430,615	\$1,286,774	98.55	\$0	Luminaria	112	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,769,000	\$1,769,000	\$1,769,000	\$1,769,000	\$1,753,120	\$525,936	\$0	29.73	\$0	Luminaria	117	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$242,441	\$241,187	\$224,140	\$0	92.45	\$0	Luminaria	17	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$222,671	\$219,796	\$0	95.56	\$0	Luminaria	16	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,782,609	\$1,782,609	\$1,782,609	\$1,782,609	\$1,747,684	\$1,746,813	\$1,746,813	97.99	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$904,488	\$904,488	\$904,488	\$904,488	\$897,073	\$896,668	\$896,668	99.14	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,440,410	\$1,440,410	\$1,440,410	\$1,440,410	\$1,409,719	\$1,409,692	\$1,409,692	97.87	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$775,512	\$775,512	\$775,512	\$775,512	\$766,001	\$763,164	\$763,164	98.41	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$8,983,900	\$8,983,900	\$8,983,900	\$8,959,474	\$8,487,164	\$8,487,164	\$8,487,164	94.47	\$0	Pieza	136,001	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$2,004,350	\$2,004,350	\$2,004,350	\$1,891,821	\$1,891,821	\$1,891,821	\$1,891,821	94.39	\$0	Pieza	419	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$22,606,964	\$22,606,964	\$22,606,964	\$20,746,207	\$20,746,207	\$20,746,207	\$20,746,207	91.77	\$0	Pieza	1,749	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$628,460	\$628,460	\$628,460	\$628,460	\$366,734	\$366,734	\$366,734	58.35	\$0	Pieza	139	100.00	0.37	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$24,517,000	\$24,517,000	\$24,517,000	\$23,960,740	\$23,960,740	\$23,960,740	\$23,960,740	97.73	\$0	Pieza	1,267	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$4,284,854	\$4,284,854	\$4,284,854	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	115	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,483	\$2,994,859	\$2,994,859	\$2,994,859	99.83	\$0	Obra	2	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$19,631,605	\$19,631,605	\$19,631,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$84,754,000	\$84,754,000	\$84,754,000	\$82,478,418	\$67,127,432	\$66,275,431	\$66,275,431	78.20	\$0	Pieza	1,992	100.00	0.97	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$90,889,348	\$90,889,348	\$90,889,348	\$90,357,244	\$85,092,980	\$84,920,528	\$84,920,528	93.43	\$0	Pieza	127	100.00	0.87	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$12,700,000	\$12,700,000	\$12,700,000	\$11,784,987	\$11,784,987	\$11,784,987	\$11,784,987	92.80	\$0	Pieza	223	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$5,072,395	\$5,072,395	\$5,072,395	\$5,031,634	\$5,031,634	\$5,031,634	\$5,031,634	99.20	\$0	Pieza	176	100.00	0.98	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	70.42	\$0	MANUAL-EXAMENES	19	100.00	0.05	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$82,162,857	\$82,162,857	\$82,162,857	\$57,428,962	\$56,717,076	\$56,717,076	\$56,717,076	69.03	\$0	-1	0	100.00	69.03	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	ENCUESTA-INFORME	2	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$696,100	\$696,100	\$696,100	\$289,000	\$289,000	\$289,000	\$289,000	41.52	\$0	Curso	392	100.00	0.01	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$899,650	\$899,650	\$899,650	\$654,750	\$485,390	\$485,390	\$485,390	53.95	\$0	Curso	226	100.00	0.84	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$0	\$53,704,901	\$51,573,426	\$53,704,901	\$51,573,426	\$51,573,426	\$51,573,426	96.03	\$0	Pesos	53,704,900	100.00	96.03	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Curso	13	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	18	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$0	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,977,500	100.00	\$0	Obra	6,000,000	100.00	100.00	Financiera: obra en termino / Fisica: obra en termino / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$0	\$4,554,993	\$4,554,993	\$4,554,993	\$4,554,993	\$3,715,065	\$3,715,065	81.56	\$0	Puente	4,554,993	100.00	81.56	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$10,000,000	\$9,560,029	\$9,560,029	\$9,560,029	\$9,560,029	\$9,560,029	\$9,560,029	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$15,000,000	\$14,002,472	\$14,002,472	\$14,002,472	\$14,002,472	\$14,002,472	\$14,002,472	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA SE TRASPASARON 2,000,000.00 A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$42,702,203	\$42,702,203	\$42,290,572	\$42,290,572	\$42,290,572	\$42,290,572	\$42,290,572	99.04	\$0	Puente	1	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,978,115	\$3,948,079	\$2,240,693	98.70	\$0	Proyecto	1	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$11,022,654	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	\$10,990,051	100.00	\$0	Unidad	10,000	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$128,373,315	\$122,618,710	\$122,618,710	\$122,618,710	\$122,618,710	\$122,618,710	\$122,618,710	100.00	\$0	Obra	700,000	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$21,402,000	\$21,402,000	\$21,402,000	\$21,402,000	\$20,063,530	\$20,063,530	\$20,063,530	93.75	\$0	Espacio Cultural	12,000	100.00	98.00	Financiera: Obra en proceso de cierre / Fisica: Obra en proceso de cierre / Registro:
2012	\$38,389,750	\$52,331,790	\$52,331,790	\$52,331,790	\$41,932,210	\$41,932,210	\$41,932,210	80.13	\$0	Atención médica	38,389,752	100.00	80.13	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,000	\$101,479	\$101,479	\$101,479	\$101,479	\$101,479	\$101,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,004,169	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	\$3,937,361	100.00	\$0	Pesos	11,004,169	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$47,500,000	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	100.00	\$0	Apoyo	47,500,000	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$617,100,000	\$648,000,000	\$648,000,000	\$648,000,000	\$648,000,000	\$648,000,000	\$648,000,000	100.00	\$0	Pesos	0	40.50	100.00	Financiera: El proyecto incluye FONADIN de 2011, 2012, 2013 y 2014, además de UDIS. / Fisica: El proyecto ya esta en operación. / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$258,435,781	\$258,435,781	\$258,435,781	\$258,383,319	\$231,283,287	\$231,283,287	\$231,283,287	89.49	\$0	Pesos	0	100.00	89.49	Financiera: / Fisica: / Registro: Se actualizaron los datos Devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$22,400,000	\$22,400,000	\$22,400,000	\$20,368,676	\$20,368,676	\$20,368,676	\$20,368,676	90.93	\$2,031,324	Pesos	0	0.00	90.00	Financiera: Programa Cerrado. Se reintegro intereses y recursos no utilizados. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$9,958,986	\$9,958,986	\$9,958,986	\$9,397,696	\$9,397,696	\$9,397,696	\$9,397,696	94.36	\$0	Maestro	0	0.00	94.36	Financiera: / Fisica: / Registro: Programas cerrados: PROMEP y Educación Ambiental - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$24,935,534	\$24,935,534	\$24,935,534	\$24,935,534	\$24,935,534	\$24,935,534	\$24,935,534	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,007,770,919	\$1,007,772,413	\$1,007,772,413	\$1,007,772,413	\$990,367,771	\$990,367,771	\$990,367,771	98.27	\$0	Persona	0	100.00	98.27	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,815,527	\$1,815,527	\$1,815,527	\$1,758,999	\$1,268,529	\$1,268,529	\$1,268,529	69.87	\$0	Pesos	0	100.00	69.87	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$971,850	\$971,850	\$971,850	\$896,990	\$822,141	\$822,141	\$822,141	84.60	\$0	Pesos	0	100.00	84.60	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$2,602,097	\$2,602,098	\$2,602,098	\$2,337,426	\$1,570,461	\$1,570,461	\$1,570,461	60.35	\$0	Pesos	0	100.00	60.35	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,985,371	\$1,985,372	\$1,985,372	\$1,933,215	\$1,025,932	\$1,025,932	\$1,025,932	51.67	\$0	Pesos	0	100.00	51.67	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$1,959,960	\$1,959,961	\$1,959,961	\$1,898,936	\$569,681	\$569,681	\$569,681	29.07	\$0	Pesos	0	100.00	29.07	Financiera: se actualizo / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$9,301,143	\$9,301,143	\$9,301,143	\$9,011,544	\$7,979,949	\$7,979,949	\$7,979,949	85.80	\$0	Pesos	0	100.00	85.80	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$10,318,212	\$10,318,212	\$10,318,212	\$9,825,258	\$7,688,378	\$7,688,378	\$7,688,378	74.51	\$0	Pesos	0	100.00	74.51	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2012	\$2,621,388	\$2,621,388	\$2,621,388	\$2,530,369	\$1,965,871	\$1,965,871	\$1,965,871	74.99	\$0	Pesos	0	100.00	74.99	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$11,200,020	\$11,200,021	\$11,200,021	\$11,200,021	\$10,383,606	\$10,383,606	\$10,383,606	92.71	\$0	Pesos	0	100.00	92.71	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$9,693,735	\$9,693,735	\$9,693,735	\$9,391,912	\$4,949,301	\$4,949,301	\$4,949,301	51.06	\$0	Pesos	0	100.00	51.06	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$5,889,182	\$5,889,182	\$5,889,182	\$5,705,818	\$1,711,745	\$1,711,745	\$1,711,745	29.07	\$0	Pesos	0	100.00	29.07	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$12,641,510	\$12,641,511	\$12,641,511	\$12,641,511	\$9,364,845	\$9,364,845	\$9,364,845	74.08	\$0	Pesos	0	100.00	74.08	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$6,789,899	\$6,801,815	\$6,801,815	\$6,801,815	\$6,801,815	\$6,801,815	\$6,801,815	100.00	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2012	\$273,241	\$273,241	\$273,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	3,200	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$1,049,020	\$1,049,020	\$1,049,020	\$683,140	\$683,140	\$683,140	65.12	\$0	Kilómetros	50	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$169,893	\$169,893	\$169,893	\$169,893	\$169,893	\$154,207	\$154,207	90.77	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$233,116	\$233,116	\$233,116	\$233,116	\$233,116	\$232,597	\$232,597	99.78	\$0	Metros Cuadrados	334	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$339,721	\$339,721	\$339,721	\$339,721	\$259,199	\$259,199	\$259,199	76.30	\$0	M2, Concreto asfáltico	471	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$430,031	\$430,031	\$430,031	\$430,031	\$430,031	\$430,031	\$429,993	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	624	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$268,348	\$268,348	\$268,348	\$268,348	\$268,348	\$268,348	\$267,856	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	364	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$567,647	\$567,647	\$567,647	\$567,647	\$567,647	\$567,647	\$553,773	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	803	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$1,824,243	\$1,824,243	\$1,824,243	\$1,824,243	\$1,824,243	\$1,703,371	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,754	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,950,797	\$1,950,797	\$1,950,797	\$1,950,797	\$1,950,797	\$1,950,797	\$1,695,214	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,730	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,943,975	\$1,943,975	\$1,943,975	\$1,943,975	\$1,943,975	\$1,943,975	\$1,928,540	100.00	\$0	Metro Lineal	425	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$276,592	\$276,592	\$276,592	\$276,592	\$276,592	\$276,592	\$248,594	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	269	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TRMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$666,692	\$666,692	\$666,692	\$666,692	\$666,692	\$666,692	\$637,624	100.00	\$0	Metros Lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$870,017	\$870,017	\$870,017	\$870,017	\$870,017	\$870,017	\$870,017	100.00	\$0	Pesos	2,900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$675,790	\$675,790	\$675,790	\$675,790	\$565,367	\$565,367	\$565,367	83.66	\$0	Acción	850	100.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,150,000	\$5,150,000	\$5,150,000	\$5,115,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Prueba	140,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	97.44	\$0	Pieza	14,000	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$370,000	\$400,722	\$400,722	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$332,998	83.10	\$0	Pieza	4	100.00	0.75	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,370,000	\$4,369,578	\$4,369,578	\$4,343,847	\$2,243,847	\$2,243,847	\$2,243,847	51.35	\$0	Pieza	34	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	69.60	\$0	Pieza	10	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$20,000	\$19,999	\$19,999	\$19,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$99,000	\$69,721	\$69,721	\$69,721	\$69,721	\$69,721	\$69,721	100.00	\$0	Pieza	8	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$280,000	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	\$278,980	100.00	\$0	LICENCIAS	10	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$16,609,986	\$16,609,986	\$16,609,986	\$16,603,576	\$16,603,576	\$16,603,576	\$16,603,576	99.96	\$0	Pieza	21,012	100.00	0.62	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$15,330,600	\$15,330,600	\$15,330,600	\$15,073,355	\$15,073,355	\$15,073,355	\$15,073,355	98.32	\$0	Pieza	2,004	100.00	0.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	70.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$24,725,000	\$24,725,000	\$24,725,000	\$24,241,111	\$24,241,111	\$23,800,253	\$23,800,253	96.26	\$0	Pieza	43	100.00	0.98	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$14,178,300	\$14,178,300	\$14,178,300	\$14,167,036	\$14,167,036	\$14,167,036	\$14,167,036	99.92	\$0	Pieza	501	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,970,812	\$5,970,812	\$5,970,812	\$5,970,801	\$5,970,801	\$5,970,801	\$5,970,801	100.00	\$0	Pieza	184	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$452,600	\$452,600	\$452,600	\$452,600	\$271,300	\$271,300	\$271,300	59.94	\$0	Pieza	124	100.00	0.16	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,806,200	\$1,810,588	\$1,810,588	\$1,802,711	\$1,797,676	\$1,797,676	\$1,797,676	99.29	\$0	Pieza	40	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$25,000	\$23,613	\$23,613	\$23,613	\$23,613	\$23,613	\$23,613	100.00	\$0	Pieza	5	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$739,000	\$737,549	\$737,549	\$737,549	\$638,699	\$638,699	\$638,699	86.60	\$0	Pieza	7	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,007,500	\$1,007,458	\$1,007,458	\$1,001,646	\$850,558	\$850,558	\$850,558	84.43	\$0	Pieza	158	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$64,000	\$62,493	\$62,493	\$62,493	\$42,357	\$42,357	\$42,357	67.78	\$0	Pieza	3	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,066,000	\$2,065,999	\$2,065,999	\$2,065,999	\$2,065,999	\$2,065,999	\$2,065,999	100.00	\$0	LICENCIA	2	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$214,000	\$213,899	\$213,899	\$213,899	\$213,899	\$213,899	\$213,899	100.00	\$0	Pieza	10	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$300,000	\$298,578	\$298,578	\$298,578	\$248,704	\$248,704	\$248,704	83.30	\$0	Pieza	1	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$123,000	\$123,000	\$123,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	800	100.00	0.33	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,690,100	\$1,690,099	\$1,690,099	\$1,690,099	\$846,949	\$846,949	\$846,949	50.11	\$0	Pieza	520	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,742,000	\$7,741,599	\$7,741,599	\$7,741,599	\$7,741,599	\$7,741,599	\$7,741,599	100.00	\$0	Pieza	356	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,293,610	\$2,291,600	\$2,291,600	\$2,291,600	\$2,291,600	\$2,291,600	\$2,291,600	100.00	\$0	Pieza	90	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,757,000	\$5,710,808	\$5,710,808	\$5,710,808	\$5,254,977	\$4,825,454	\$4,825,454	84.50	\$0	Equipo	21	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$140,000	\$134,996	\$134,996	\$134,996	\$134,996	\$134,996	\$134,996	100.00	\$0	Pieza	20	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Servicio	260	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$553,133	\$553,133	\$553,133	\$553,133	\$549,597	\$549,597	\$549,597	99.36	\$0	Metros Cuadrados	1,427	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obras terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,831,922	\$1,831,922	\$1,831,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$23,061,968	\$22,998,168	\$21,562,428	\$21,562,428	79.86	\$0	Servicio	15	100.00	0.67	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$9,075,000	\$9,075,000	\$9,075,000	\$4,221,614	\$650,000	\$650,000	\$650,000	7.16	\$0	POLIZA	7	100.00	0.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,978,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	22	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$47,270,258	\$47,270,258	\$47,270,258	\$47,144,787	\$31,287,425	\$30,457,830	\$30,457,830	64.43	\$0	PIEZA-PROYECTO	998	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,735,000	\$2,735,000	\$2,735,000	\$2,733,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	7	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,260,000	\$1,207,165	\$1,207,165	\$1,207,164	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,008,000	\$2,060,835	\$2,060,835	\$2,006,528	\$1,658,800	\$1,658,800	\$1,658,800	80.49	\$0	Pieza	13	100.00	0.08	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$143,811	\$143,811	\$143,811	\$143,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	223	100.00	0.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$16,832,000	\$16,832,000	\$16,832,000	\$15,186,482	\$11,426,182	\$11,426,182	\$11,426,182	67.88	\$0	POLIZASERVICIO	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$2,951,823	\$91,381	\$91,381	\$91,381	2.57	\$0	Pieza	366	100.00	0.01	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	EQUIPO-PIEZA	5	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$33,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$352,752	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	6	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$526,000	\$526,000	\$526,000	\$525,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,841,000	\$3,841,000	\$3,841,000	\$3,839,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$777,000	\$777,000	\$777,000	\$776,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LICENCIA	3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,340,000	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	\$6,334,180	100.00	\$0	Pieza	300	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$14,595,890	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	\$14,540,693	100.00	\$0	Pieza	160	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$138,000	\$137,994	\$137,994	\$137,994	\$137,994	\$137,994	\$137,994	100.00	\$0	Pieza	33	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,770,000	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	\$1,762,543	100.00	\$0	Pieza	121	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,494,700	\$1,494,700	\$1,494,700	\$1,195,277	\$1,195,277	\$1,195,277	\$1,195,277	79.97	\$0	Pieza	162	100.00	0.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,783,500	\$11,783,500	\$11,783,500	\$11,767,466	\$11,416,471	\$11,416,471	\$11,416,471	96.89	\$0	Pieza	50	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,850,000	\$8,850,000	\$8,850,000	\$8,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	650	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,130,000	\$2,109,518	\$2,109,518	\$2,109,364	\$1,937,591	\$1,937,591	\$1,937,591	91.85	\$0	LICENCIA	2	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,224,869	\$2,224,869	\$2,224,869	\$2,224,869	\$2,224,869	\$2,045,163	\$2,045,163	91.92	\$0	Red de Distribución	1	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$418,795	\$418,795	\$418,795	\$418,795	\$418,795	\$354,772	\$292,796	84.71	\$0	Luminaria	35	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,762,981	\$1,751,278	\$1,430,835	\$1,430,835	81.16	\$0	Luminaria	135	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,127,770	\$1,127,770	\$1,127,770	\$1,127,770	\$1,127,770	\$1,120,227	\$1,120,227	99.33	\$0	Luminaria	112	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$310,520	\$310,520	\$310,520	\$310,520	\$300,097	\$299,962	\$299,962	96.60	\$0	Red	1	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$650,550	\$650,550	\$650,550	\$650,550	\$646,190	\$408,752	\$408,752	62.83	\$0	Colonia	1	100.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,057,720	\$1,057,720	\$1,057,720	\$1,057,720	\$996,830	\$859,609	\$859,609	81.27	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,780	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$834,504	\$834,504	\$834,504	\$586,384	\$586,384	\$586,384	70.27	\$0	Acción	834,504	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: GASTADO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$237,000	\$246,290	\$246,290	\$234,589	\$234,589	\$234,589	\$234,589	95.25	\$0	Pieza	6	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,771,000	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,761,710	\$2,169,304	\$2,169,304	\$2,169,304	78.55	\$0	Pieza	23	100.00	0.96	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,450,354	\$3,450,354	\$3,450,354	\$3,450,354	\$3,448,293	\$3,448,293	\$3,448,293	99.94	\$0	Pesos	3,450,354	100.00	99.94	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$226,303	\$317,000	\$317,000	\$317,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	226,303	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,525,351,990	\$1,535,756,282	\$1,535,756,282	\$1,535,756,282	\$1,531,699,101	\$1,531,699,101	\$1,531,699,101	99.74	\$0	-1	1,525,351,940	100.00	99.74	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$316,777,586	\$316,777,586	\$316,777,586	\$316,777,586	\$305,882,281	\$305,882,281	\$305,882,281	96.56	\$0	-1	316,777,600	100.00	96.57	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$14,881,314	\$148,881,314	\$148,881,314	\$148,881,314	\$147,292,118	\$147,292,118	\$147,292,118	98.93	\$0	-1	148,881,312	100.00	98.93	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$472,569	\$467,201	\$467,201	\$466,110	\$466,110	\$446,579	\$446,579	95.59	\$0	Metro Lineal	660	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$394,412	\$420,698	\$420,698	\$420,698	\$420,698	\$127,038	\$127,038	30.20	\$0	Metro Lineal	152	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$428,864	\$426,606	\$426,606	\$426,606	\$426,606	\$426,606	\$426,606	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$975,000,000	\$975,000,000	\$975,000,000	\$975,000,000	\$948,756,187	\$948,756,187	\$948,756,187	97.31	\$0	Atención médica	975,000,000	100.00	97.31	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$5,000,000	\$5,010,405	\$5,010,405	\$5,010,405	\$4,923,941	\$4,923,941	\$4,923,941	98.27	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,045,182	\$1,045,182	\$1,045,182	\$1,045,182	\$1,045,182	\$666,726	\$666,726	63.79	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	63.79	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$446,632	\$446,632	\$446,632	\$446,632	\$446,632	\$438,787	\$438,787	98.24	\$0	Metros Lineales	0	100.00	98.24	Financiera: / Fisica: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,648,713	\$1,648,713	\$1,648,713	\$1,648,713	\$1,648,713	\$1,636,444	\$1,636,444	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.26	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$371,799	\$371,799	\$371,799	\$371,799	\$371,799	\$267,577	\$267,577	71.97	\$0	Metro Lineal	0	100.00	71.97	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$518,794	\$518,794	\$518,794	\$518,794	\$518,794	\$518,794	\$518,794	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,473,407	\$4,473,407	\$4,473,407	\$4,034,350	\$4,034,350	\$4,034,350	\$4,034,350	90.19	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,405,006	\$1,405,006	\$1,405,006	\$1,405,006	\$1,405,006	\$419,421	\$419,421	29.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	29.85	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$512,087	\$512,087	\$512,087	\$512,087	\$512,087	\$467,175	\$467,175	91.23	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	91.23	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$682,486	\$682,486	\$682,486	\$682,486	\$682,486	\$408,017	\$408,017	59.78	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	59.78	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,526,593	\$5,526,593	\$5,526,593	\$5,526,593	\$4,341,608	\$4,341,608	\$4,341,608	78.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$503,792	\$495,232	\$495,232	\$495,232	\$495,232	\$495,232	\$495,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRA / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,302,352	\$1,072,876	\$1,072,876	\$1,072,876	\$1,072,876	\$1,072,876	\$1,072,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: EN TERMINO / Fisica: / Registro: OBRA EN TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,499,059	\$1,503,069	\$1,503,069	\$1,503,069	\$1,503,069	\$1,503,069	\$1,503,069	100.00	\$0	Unidad	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,764,512	\$1,685,828	\$1,685,828	\$1,685,828	\$1,685,828	\$1,685,828	\$1,685,828	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRA PAGADA CON RECURSOS FEDERALES / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBREA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$519,752	\$474,913	\$474,913	\$474,913	\$474,913	\$474,913	\$474,913	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,046,473	\$1,046,473	\$1,046,473	\$1,046,473	\$1,046,473	\$912,279	\$912,279	87.18	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	87.18	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,364,061	\$1,702,933	\$1,702,933	\$1,702,933	\$1,702,933	\$1,702,933	\$1,702,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$348,905	\$348,905	\$348,905	\$348,905	\$209,390	\$209,390	\$209,390	60.01	\$0	-1	0	100.00	60.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$750,000	\$741,491	\$741,491	\$741,491	\$741,491	\$741,491	\$741,491	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	5.18	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,250,000	\$1,220,343	\$1,220,343	\$1,220,343	\$1,220,343	\$1,220,343	\$1,220,343	100.00	\$0	Plaza	0	8.63	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,950,000	\$1,935,518	\$1,935,518	\$1,935,518	\$1,935,518	\$1,935,518	\$1,935,518	100.00	\$0	Plaza	0	13.46	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,132,850	\$1,122,439	\$1,122,439	\$1,122,439	97.60	\$0	Plaza comunitaria	4,076	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,659	\$844,289	\$844,289	\$844,289	93.81	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	6.21	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,190	\$695,190	\$679,961	\$679,961	97.14	\$0	Metros Cuadrados	0	4.83	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5	\$700,000	\$700,000	\$695,235	\$695,235	\$695,235	\$695,235	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	4.83	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,100,000	\$1,093,368	\$1,093,368	\$1,093,368	\$1,093,368	\$1,093,368	\$1,093,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	7.60	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,489,503	\$3,476,152	\$3,476,152	\$3,476,152	\$3,476,152	\$3,476,152	\$3,476,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	24.10	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,139,503	\$3,128,631	\$3,128,631	\$3,128,631	\$3,128,631	\$3,128,631	\$3,128,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	21.68	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,029,917	\$1,027,833	\$1,027,833	\$1,027,833	97.89	\$0	Plaza comunitaria	4,076	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,377,600	\$4,377,600	\$4,377,600	\$4,350,998	\$4,348,850	\$4,348,850	\$4,348,850	99.34	\$0	Metro Cuadrado	2,232	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,278,000	\$2,278,000	\$2,278,000	\$2,262,790	\$2,256,619	\$2,256,619	\$2,256,619	99.06	\$0	Metros Cuadrados	11,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,381,850	\$6,381,850	\$6,381,850	\$6,352,976	\$4,192,771	\$4,192,771	\$4,192,771	65.70	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,148,000	\$4,148,000	\$4,148,000	\$4,148,000	\$2,426,837	\$2,426,837	\$2,426,837	58.51	\$0	Metros Cuadrados	1,116	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$978,000	\$978,000	\$978,000	\$962,799	\$655,165	\$655,165	\$655,165	66.99	\$0	Metros Cuadrados	1,116	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,559,164	\$2,559,164	\$2,559,164	\$2,515,127	\$2,026,242	\$2,026,242	\$2,026,242	79.18	\$0	ML	2,548	100.00	79.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,111,319	\$2,098,781	\$2,098,781	\$2,098,781	\$2,068,345	\$2,068,345	\$2,034,580	98.55	\$0	m2	4,076	100.00	98.00	Financiera: obra terminada pdte cierre financiero / Fisica: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,384,403	\$4,394,572	\$4,394,572	\$4,394,572	\$4,394,572	\$4,394,572	\$4,394,572	100.00	\$0	-1	0	32.51	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013. Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,629,147	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Plaza	2,500	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$0	\$14,273,958	\$14,273,958	\$14,273,958	\$14,273,958	\$14,273,958	\$14,273,958	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,590,315	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	\$1,570,043	100.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$0	\$9,775,359	\$9,775,359	\$9,775,359	\$9,775,359	\$9,775,359	\$9,775,359	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,430,485	\$4,430,485	\$4,430,485	\$4,429,770	\$4,429,770	\$4,108,739	\$4,108,739	92.74	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso de pago de estimaciones , terminada fisicamente / Fisica: Obra Terminada fisicamente, en Proceso de pago de estimaciones. / Registro:
2013	\$4,430,476	\$4,430,476	\$4,430,476	\$4,349,534	\$4,349,534	\$4,349,534	\$4,349,534	98.17	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada fisicamente, en proceso de finiquito / Fisica: Obra Terminada / Registro:

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$0	\$7,744,070	\$7,744,070	\$7,744,070	\$7,744,070	\$7,744,070	\$7,744,070	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$7,698,519	\$7,698,519	\$7,698,519	\$7,698,519	\$7,698,519	\$7,698,519	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,430,476	\$4,430,476	\$4,430,476	\$4,293,777	\$4,092,377	\$4,092,377	\$4,092,377	92.37	\$0	Metros Lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada fisicamente en proceso de finiquito. / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$0	\$2,371,998	\$2,371,998	\$2,371,998	\$2,371,998	\$2,371,998	\$2,371,998	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$1,789,489	\$1,789,489	\$1,789,489	\$1,789,489	\$1,789,489	\$1,789,489	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,211,675	\$3,124,570	\$3,124,570	\$3,124,570	\$3,124,570	\$3,124,570	\$3,107,712	100.00	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada fisicamente, en proceso de finiquito / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$3,157,213	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	\$3,290,118	100.00	\$0	Puente	15,000	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$4,317,932	\$4,178,382	\$4,178,382	\$4,178,382	\$4,178,382	\$4,178,382	\$4,178,382	100.00	\$0	Puente	10,000	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,745,308	\$1,607,823	\$1,607,823	\$1,607,823	\$1,607,823	\$1,607,823	\$1,607,823	100.00	\$0	Metros, Escalinata	198	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$0	\$246,033	\$246,033	\$246,033	\$246,033	\$246,033	\$246,033	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$297,759	\$297,759	\$297,759	\$297,759	\$297,759	\$219,045	\$219,045	73.56	\$0	Plaza	3,120	1.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$499,706	\$499,706	\$499,706	\$499,706	\$493,913	\$456,775	\$456,775	91.41	\$0	Plaza	1,890	1.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$296,561	\$296,561	90.32	\$0	Plaza	1,255	1.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$536,569	\$536,569	\$536,569	\$536,569	\$536,569	\$385,858	\$385,858	71.91	\$0	Plaza	1,232	1.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$420,314	\$420,314	\$420,314	\$420,314	\$396,485	\$118,945	\$118,945	28.30	\$0	Plaza	850	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$189,943	\$189,943	\$189,943	\$189,943	\$189,943	\$189,843	\$189,843	99.95	\$0	Plaza	1	1.00	99.95	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$205,102	\$205,102	\$205,102	\$205,102	\$205,102	\$204,976	\$204,976	99.94	\$0	Plaza	1	1.00	99.94	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$329,916	\$329,916	\$329,916	\$329,916	\$329,916	\$98,975	\$98,975	30.00	\$0	Plaza	1	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$296,957	\$296,957	\$296,957	\$296,957	\$296,957	\$89,087	\$89,087	30.00	\$0	Plaza	1	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$417,412	\$417,412	\$417,412	\$417,412	\$402,864	\$366,231	\$366,231	87.74	\$0	Plaza	1	1.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$587,335	\$587,335	\$587,335	\$587,335	\$576,241	\$527,355	\$527,355	89.79	\$0	Plaza	988	1.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$492,983	\$441,876	\$441,876	88.42	\$0	Plaza	850	1.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$386,998	\$386,998	\$386,998	\$386,998	\$386,998	\$116,100	\$116,100	30.00	\$0	Plaza	750	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$280,300	\$280,300	\$280,300	\$280,300	\$275,104	\$82,531	\$82,531	29.44	\$0	Plaza	600	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$348,650	\$348,650	\$348,650	\$348,650	\$293,004	\$293,004	\$293,004	84.04	\$0	Plaza	800	1.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$388,462	\$388,462	\$388,462	\$388,462	\$388,462	\$387,399	\$384,176	99.73	\$0	Plaza	877	1.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$1,753,558	\$1,753,558	\$1,753,558	\$1,753,558	\$1,753,558	\$1,753,558	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1	\$1,347,983	\$1,347,983	\$1,347,983	\$1,347,983	\$1,347,983	\$1,347,983	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$951,117	\$951,117	\$951,117	\$951,117	\$951,117	\$951,117	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$961,684	\$961,684	\$961,684	\$961,684	\$961,684	\$961,684	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$449,820	\$449,820	\$449,820	\$449,820	\$445,868	\$445,868	\$445,868	99.12	\$0	Plaza	960	1.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$330,989	\$330,989	\$330,989	\$330,989	\$330,989	\$329,152	\$329,152	99.44	\$0	Plaza	785	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,547,270	\$72,600,001	\$72,382,200	\$68,381,819	\$68,381,819	\$68,381,819	\$68,381,819	94.19	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,310,913	\$12,988,683	\$12,988,683	\$12,163,677	\$12,163,677	\$12,163,677	\$12,163,677	93.65	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$7,688,164	\$11,144,000	\$11,144,000	\$10,846,527	\$10,846,527	\$10,846,527	\$10,846,527	97.33	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$38,195,687	\$38,814,910	\$38,814,910	\$38,210,815	\$38,210,815	\$38,210,815	\$38,210,815	98.44	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,633,011	\$15,248,416	88.17	\$0	Unidad deportiva	15,000	1.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,507,200	\$11,507,200	\$11,507,200	\$11,507,200	\$11,507,200	\$9,611,740	\$9,448,902	83.53	\$0	PROYECTO	35,000	3.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$819,826	\$819,826	\$819,826	\$819,826	\$790,775	\$790,775	\$790,775	96.46	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	97.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,170,280	\$1,170,280	\$1,170,280	\$1,170,280	\$1,070,406	\$1,070,406	\$1,070,406	91.47	\$0	Metros Cuadrados	395	100.00	92.10	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$750,566	\$750,566	\$750,566	\$750,566	\$657,300	\$657,300	\$657,300	87.57	\$0	Metros Cuadrados	396	100.00	90.20	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$298,780	\$298,780	\$298,780	\$298,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,911,354	\$1,911,354	\$1,911,354	\$1,911,354	\$1,779,603	\$1,779,603	\$177,604	93.11	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	94.10	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,097,920	\$1,097,920	\$1,097,920	\$1,097,920	\$946,369	\$946,369	\$946,369	86.20	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	90.10	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,930,987	\$1,930,987	\$1,930,987	\$1,930,987	\$1,807,817	\$1,807,817	\$1,807,817	93.62	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	94.30	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,809,615	\$2,809,615	\$2,809,615	\$2,809,615	\$2,522,279	\$2,522,279	\$2,522,279	89.77	\$0	Metros Cuadrados	950	100.00	91.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$250,866	\$250,866	\$250,866	\$250,866	\$236,375	\$236,375	\$236,375	94.22	\$0	Tomas Domiciliarias	24	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$207,205	\$207,205	\$207,205	\$207,205	\$203,746	\$203,746	\$203,746	98.33	\$0	DESCARGA DOMICILIARIA	24	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$640,402	\$640,402	\$640,402	\$640,402	\$625,505	\$625,505	\$625,505	97.67	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	97.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,352,988	\$2,352,988	\$2,352,988	\$2,352,988	\$2,134,363	\$2,134,363	\$2,134,363	90.71	\$0	Metros Lineales	52	100.00	92.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,807,634	\$1,807,634	\$1,807,634	\$1,807,634	\$1,708,591	\$1,708,591	\$1,708,591	94.52	\$0	Metros Lineales	52	100.00	95.50	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,672,466	\$1,672,466	\$1,672,466	\$1,672,466	\$1,623,543	\$1,623,543	\$1,623,543	97.07	\$0	Metros Lineales	629	100.00	97.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$275,406	\$275,406	\$275,406	\$272,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	40	100.00	95.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro:
2013	\$6,974,444	\$6,974,444	\$6,974,444	\$6,493,554	\$6,493,554	\$6,098,239	\$6,098,239	87.44	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada fisicamente / Fisica: Obra terminada fisicamente, en proceso de pago de estimaciones, / Registro: Obra en proceso de cierre
2013	\$388,382	\$388,382	\$388,382	\$386,070	\$115,821	\$115,821	\$115,821	29.82	\$0	Poste	175	100.00	97.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro:
2013	\$253,560	\$228,930	\$228,930	\$228,930	\$228,930	\$228,930	\$228,930	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	70	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro:
2013	\$891,510	\$891,510	\$891,510	\$888,347	\$266,504	\$266,504	\$266,504	29.89	\$0	Poste	940	100.00	97.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$3,266,174	\$3,266,174	\$3,266,174	\$3,225,278	\$3,010,723	\$3,010,723	\$3,010,723	92.18	\$0	Poste	1,445	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada fisicamente en proceso de finiquito / Fisica: Obra Terminada / Registro:

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$190,158	\$182,856	\$182,856	\$182,856	\$182,856	\$182,856	\$182,856	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	50	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$168,152	\$361,250	\$361,250	\$361,250	\$361,250	\$361,250	\$361,250	100.00	\$0	Poste	80	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$1,170,113	\$1,170,113	\$1,170,113	\$1,149,098	\$846,513	\$846,513	\$846,513	72.34	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada fisicamente / Fisica: Obra Terminada fisicamente, en proceso de pago de estimaciones. / Registro:
2014	\$480,774	\$480,774	\$480,774	\$474,689	\$142,407	\$142,407	\$142,407	29.62	\$0	M2, Concreto asfáltico	190	100.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$3,470,531	\$3,470,531	\$3,470,531	\$3,422,082	\$3,287,330	\$3,287,330	\$2,228,689	94.72	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada fisicamente / Fisica: Obra terminada fisicamente, en proceso de pago de estimaciones / Registro:
2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,190,823	\$5,049,381	\$5,049,381	91.81	\$0	PROYECTO	300,000	1.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$416,634	\$416,634	\$416,634	\$414,372	\$414,372	\$414,372	\$414,372	99.46	\$0	M2, Concreto asfáltico	135	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada fisicamente / Fisica: Obra terminada fisicamente, en proceso de pago de estimaciones / Registro:
2013	\$3,470,531	\$4,016,025	\$4,016,025	\$3,932,600	\$1,513,300	\$1,513,300	\$1,513,300	37.68	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de pago de estimaciones, terminada fisicamente / Fisica: Obra Terminada fidicamente, en proceso de pago de estimaciones / Registro:
2013	\$42,702,203	\$42,702,203	\$42,702,203	\$42,702,203	\$42,702,203	\$42,702,203	\$42,702,203	100.00	\$0	Proyecto	500,000	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,013,919	\$1,013,919	\$1,013,919	\$1,013,919	\$929,846	\$278,954	\$278,954	27.51	\$0	PLAZA	520	1.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$477,880	\$477,880	\$477,880	\$477,880	\$461,568	\$461,486	\$461,486	96.57	\$0	PLAZA	700	1.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$480,156	\$480,156	\$480,156	\$480,156	\$480,156	\$454,614	\$454,614	94.68	\$0	PLAZA	990	1.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$688,430	\$688,430	\$688,430	\$688,430	\$684,143	\$683,448	\$486,280	99.28	\$0	PLAZA	1,500	1.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$354,700	\$354,700	\$354,700	\$354,700	\$349,894	\$332,232	\$332,232	93.67	\$0	PLAZA	1,255	1.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$399,870	\$373,542	\$331,494	\$331,494	82.90	\$0	PLAZA	680	1.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$468,793	\$468,793	\$468,793	\$468,793	\$468,793	\$465,531	\$465,531	99.30	\$0	PLAZA	700	1.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$496,432	\$496,432	\$496,432	\$496,432	\$476,686	\$423,368	\$423,368	85.28	\$0	PLAZA	889	1.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$321,560	\$321,560	\$321,560	\$321,560	\$312,435	\$312,429	\$291,144	97.16	\$0	PLAZA	963	1.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$213,000	\$213,000	\$213,000	\$213,000	\$204,229	\$119,705	\$119,705	56.20	\$0	PLAZA	784	1.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$179,649	\$179,649	\$179,649	\$179,649	\$179,166	\$176,396	\$176,396	98.19	\$0	PLAZA	450	1.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,274,248	\$1,274,248	\$1,274,248	\$1,274,248	\$1,248,438	\$1,247,597	\$1,247,597	97.91	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,851,875	\$1,851,875	\$1,851,875	\$1,851,875	\$1,782,699	\$1,782,699	\$1,782,699	96.26	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,044,802	\$613,441	\$613,441	29.92	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,635,000	\$1,629,460	\$1,251,224	\$1,251,224	76.53	\$0	Metro Cuadrado	950	100.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,044,659	\$1,837,186	\$1,837,186	89.18	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por Terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,414,936	\$1,414,936	94.33	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	180,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,539,716	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,779,213	\$1,779,213	\$1,779,213	\$1,779,213	88.96	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$230,000,000	\$230,000,000	\$230,000,000	\$230,000,000	\$150,421,158	\$150,421,158	\$150,421,158	65.40	\$0	Pesos	160,000	100.00	65.40	Financiera: La información se actualizará el próximo trimestre / Fisica: / Registro: El avance financiero continua vigente durante 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$17,367,549	\$17,367,549	\$17,367,549	\$17,367,549	\$17,367,549	\$17,367,549	\$16,503,407	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$132,342,687	\$132,342,687	\$132,342,687	88.23	\$0	Pesos	0	50.00	88.23	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$179,646,659	\$179,646,659	\$179,646,659	\$179,468,135	\$87,519,670	\$87,519,670	\$87,519,670	48.72	\$0	Pesos	0	25.00	48.72	Financiera: se actualizo comprometido / Fisica: / Registro: se actualizo comprometido y devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$64,568,297	\$64,568,297	\$64,568,297	\$27,304,953	\$27,304,953	\$26,125,262	\$26,125,262	40.46	\$0	-1	0	100.00	40.46	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$83,929,945	\$83,929,945	\$83,929,945	\$47,864,908	\$44,141,541	\$44,141,541	\$44,141,541	52.59	\$0	-1	0	100.00	52.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$63,222,588	\$63,222,587	\$63,222,587	\$35,671,009	\$35,671,009	\$28,773,078	\$28,773,078	45.51	\$0	Obra	0	100.00	45.51	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas	6,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de contratación / Fisica: Obra en Proceso de contratación / Registro:
2013	\$2,307,453	\$2,247,408	\$2,247,408	\$2,247,408	\$2,124,693	\$2,124,693	\$2,124,693	94.54	\$0	Metros Cuadrados	127,000	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,532,143	\$8,122,673	\$8,122,673	\$5,685,871	\$2,436,802	\$2,436,802	\$2,436,802	30.00	\$0	Metros Cuadrados	122,650	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,643,200	\$2,565,303	\$2,565,303	\$2,565,303	\$2,231,847	\$2,231,847	\$2,231,847	87.00	\$0	Metros Cuadrados	1,089	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,181,030	\$3,125,345	\$3,125,345	\$3,125,345	\$2,167,246	\$2,167,246	\$2,167,246	69.34	\$0	Metros Cuadrados	9,696	100.00	69.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,723,074	\$4,707,508	\$4,707,508	\$4,707,508	\$4,573,183	\$4,573,183	\$4,573,183	97.15	\$0	Metros Cuadrados	9,696	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,963,417	\$1,951,757	\$1,951,757	\$1,951,757	\$585,527	\$585,527	\$585,527	30.00	\$0	Cancha	350	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,034,100	\$2,034,100	\$2,034,100	\$1,775,392	\$1,775,392	\$1,775,392	\$1,775,392	87.28	\$0	Alumno	0	0.00	87.28	Financiera: Programa cerrado; monto a reintegrar \$258,707.74 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,712,317	\$5,712,317	\$5,712,317	\$5,653,790	\$5,425,790	\$5,425,790	\$5,389,790	94.98	\$0	Alumno	0	0.00	94.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,779,947	\$7,779,947	\$7,779,947	\$7,651,788	\$7,651,788	\$7,651,788	\$7,646,284	98.35	\$0	Maestro	0	0.00	98.00	Financiera: Monto a reintegrar 128,159.14. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,654,497	\$3,654,497	\$3,654,497	\$3,398,491	\$3,398,491	\$3,398,491	\$3,262,350	92.99	\$256,006	Alumno	0	0.00	89.27	Financiera: Programa Cerrado. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$481,645	\$481,645	\$481,645	\$96,789	\$96,789	\$96,789	\$96,789	20.10	\$0	Alumno	0	0.00	20.10	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$926,521	\$926,521	\$926,521	\$782,603	\$782,603	\$782,603	\$778,452	84.47	\$0	Alumno	0	0.00	84.02	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,134,627	\$5,134,627	\$5,134,627	\$5,134,598	\$5,134,598	\$5,134,598	\$5,134,598	100.00	\$0	Alumno	0	0.00	100.00	Financiera: Programa cerrado. Se solicito reintegro por \$28.75 pero no se ha realizado. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,258,200	\$6,258,200	\$6,258,200	\$6,107,163	\$6,107,163	\$6,107,163	\$6,107,163	97.59	\$0	Alumno	0	0.00	97.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$84,114,107	\$84,114,107	\$84,114,107	\$84,114,107	\$74,327,420	\$74,327,420	\$74,327,420	88.36	\$0	Metros Lineales	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,074,712	\$6,467,329	\$6,467,329	\$6,467,329	\$6,467,329	\$6,467,329	\$6,467,329	100.00	\$0	Atención médica	0	100.00	100.00	Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,912,158	\$7,912,158	\$7,912,158	\$7,912,158	\$7,912,158	\$7,912,158	\$7,912,158	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$198,659,941	\$198,659,941	\$198,659,941	\$198,659,941	\$92,209,832	\$92,209,832	\$92,209,832	46.42	\$0	Acción	0	100.00	46.42	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$8,922,416	\$8,922,416	\$8,922,416	\$8,922,416	\$8,922,416	\$8,922,416	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Comunidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,544,281	\$4,544,281	\$4,544,281	\$4,544,281	\$4,544,281	\$3,497,558	\$3,497,558	76.97	\$0	Obra	40,469	100.00	76.00	Financiera: / Fisica: obra en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$16,524,209	\$16,524,209	\$16,524,209	\$16,524,209	97.20	\$0	Pesos	0	100.00	97.20	Financiera: se actualizo comprometido y devengado / Fisica: / Registro: se actualizo comprometido y devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$2,621,290	\$2,621,290	\$2,621,290	\$2,621,290	\$2,621,290	\$2,621,290	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$74,781,372	\$74,781,372	\$74,781,372	\$74,781,372	\$42,597,875	\$42,597,875	\$42,597,875	56.96	\$0	Pesos	14,485	100.00	56.96	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,834,481	\$11,834,481	\$11,834,481	\$11,834,481	\$11,834,481	\$3,767,953	\$3,767,953	31.84	\$0	Obra	0	100.00	31.84	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,711,941	\$2,711,941	\$2,711,941	\$2,711,941	\$2,711,941	\$2,711,941	\$2,711,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$154,457,472	\$154,457,472	\$154,457,472	\$154,457,472	\$146,358,910	\$146,358,910	\$146,358,910	94.76	\$0	Pesos	45,930	100.00	94.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,542,528	\$5,542,528	\$5,542,528	\$5,542,528	\$1,644,223	\$1,644,223	\$1,644,223	29.67	\$0	Pesos	4,900	100.00	29.67	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$63,035,868	\$31,464,078	\$31,464,078	\$31,464,078	49.91	\$0	Puente	0	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$53,704,901	\$53,704,901	\$53,704,901	\$53,704,901	\$45,571,956	\$45,571,956	\$45,571,956	84.86	\$0	Pesos	235,000	100.00	84.86	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,999,149	\$2,099,745	\$2,099,745	\$2,099,745	30.00	\$0	Obra	19,954	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$73,843,499	\$73,843,499	\$73,843,499	\$73,843,499	49.23	\$0	Espacio Cultural	0	100.00	49.23	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,989,659	\$50,638,907	\$50,000,000	\$40,369,825	\$40,369,825	\$40,369,825	\$40,369,825	79.72	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,993,496	\$2,915,183	\$2,915,183	\$2,915,183	97.17	\$0	Unidad	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,975,568	\$49,975,568	\$39,903,847	\$39,903,847	\$39,903,847	79.81	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$133,141,589	\$133,141,589	\$133,141,589	\$132,037,555	\$132,037,555	\$132,037,555	\$123,639,843	99.17	\$0	Puente	120,000	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada fisicamente, en proceso de finiquito. / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$2,571,532	\$2,571,532	\$2,571,532	\$2,571,532	\$2,571,532	\$2,571,532	\$2,571,532	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,480	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$31,672,356	\$24,438,564	\$22,298,236	\$9,818,302	69.68	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso de cierre / Fisica: Obra en Proceso de cierre / Registro:
2013	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$5,369,148	\$5,369,148	\$5,369,148	25.57	\$0	Puente	2,300	100.00	25.57	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$197,581,138	\$161,703,217	\$121,763,105	\$108,425,257	60.88	\$0	Metros Cuadrados	356,000	100.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$1,968,385	\$1,691,116	\$1,691,116	\$1,691,116	\$1,691,116	\$1,691,116	\$1,691,116	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17,160	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$719,859	\$719,859	\$719,859	\$704,475	\$690,545	\$690,545	\$690,545	95.93	\$0	Metro Lineal	17,160	100.00	96.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINACIERO / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,970,020	\$4,327,055	\$4,327,055	\$4,327,055	\$4,327,055	\$4,327,055	\$4,327,055	100.00	\$0	Metro Lineal	2,740	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,160,000	\$15,202,000	\$15,202,000	\$15,050,879	\$6,403,056	\$6,403,056	\$6,403,056	42.12	\$0	Módulo	85,000	100.00	59.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$1,400,000	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,337,663	\$1,299,442	\$675,209	\$574,016	49.72	\$0	Cancha	85,000	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$2,095,119	\$2,095,119	\$2,095,119	\$2,095,119	\$2,095,119	\$1,997,354	\$1,997,354	95.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: EN EL PRIMER TRIM.SE REGISTRO POR ERROR EL TOTAL DE METROS QUE SE HARAN EN LA OBRA. / Registro:
2013	\$2,088,518	\$2,088,518	\$2,088,518	\$2,088,518	\$2,088,518	\$2,078,640	\$2,078,640	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A LA COMUNIDAD EN GENERAL / Registro:
2013	\$2,624,456	\$2,624,456	\$2,624,456	\$2,624,456	\$2,624,456	\$1,406,887	\$1,406,887	53.61	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,040,000	\$5,040,000	\$5,040,000	\$4,980,711	\$1,494,213	\$1,494,213	\$1,494,213	29.65	\$0	Proyecto	500,000	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra terminada
2013	\$1,521,923	\$1,521,923	\$1,521,923	\$1,521,923	\$1,521,923	\$1,521,923	\$1,521,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: A LA FECHA SE HA PAGADO 1,535,038, LA DIFERENCIA SE PAGO CON INTERESES GENERADOS. / Fisica: / Registro:
2013	\$10,100,000	\$5,000,200	\$5,000,200	\$5,000,200	\$2,115,985	\$2,115,985	\$2,115,985	42.32	\$0	Proyecto	500,000	100.00	53.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro:
2013	\$14,454,481	\$14,454,481	\$14,454,481	\$14,454,481	\$14,454,481	\$14,454,481	\$12,938,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,013	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA PDTE FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,267,808	\$7,167,606	\$7,167,606	\$7,167,606	\$7,167,606	\$7,167,606	\$7,115,019	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,538	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,965,228	\$5,965,228	\$5,965,228	\$5,898,624	\$4,379,270	\$4,379,270	\$4,367,376	73.41	\$0	Metro Cuadrado	4,102	100.00	73.00	Financiera: PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Fisica: PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,244,101	\$5,244,101	\$5,244,101	\$5,244,101	\$5,244,101	\$5,244,101	\$5,244,101	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,218	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,903,383	\$23,203,445	\$23,203,445	77.34	\$0	Metros Cuadrados	18,000	100.00	77.00	Financiera: / Fisica: SE HA CONCLUIDO EL 77% DEL TOTAL DE LA OBRA / Registro:
2013	\$3,538,393	\$3,538,393	\$3,538,393	\$3,529,844	\$3,462,477	\$3,462,477	\$2,318,037	97.85	\$0	Metro Cuadrado	2,740	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: OBRA PDTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$19,966,528	\$33,652,554	\$33,652,554	\$33,652,554	\$19,237,780	\$19,237,780	\$19,237,780	57.17	\$0	Acción	0	100.00	57.17	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SITEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$137,000,000	\$137,000,000	\$137,000,000	\$135,783,140	\$65,971,818	\$58,568,060	\$55,506,862	42.75	\$0	Unidad	388,000	100.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$8,810,257	\$8,810,257	\$8,810,257	\$8,810,257	\$8,339,565	\$8,339,565	\$8,339,565	94.66	\$0	Acción	0	100.00	94.66	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPELMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$19,764	\$19,764	\$19,764	79.06	\$0	Acción	0	100.00	79.06	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPELMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$563,020	\$563,020	\$563,020	\$563,020	\$529,780	\$529,780	\$529,780	94.10	\$0	Acción	0	100.00	94.10	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPELMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$4,192,942	\$4,192,942	\$4,192,942	38.12	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,591,877	\$5,591,877	\$5,591,877	93.20	\$0	Pesos	800,000	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,452,981	\$3,452,981	\$3,452,981	98.66	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	127,000	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: CONCLUIDO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$305,165	\$305,165	\$305,165	\$305,165	\$282,702	\$282,702	\$282,702	92.64	\$0	Pesos	4,762	100.00	93.00	Financiera: obra terminda / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,225,165	\$1,225,165	\$1,225,165	\$1,225,165	\$1,223,093	\$1,223,093	\$1,223,093	99.83	\$0	Plaza	6,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: terminacion de obra / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$151,049	\$151,049	\$151,049	\$151,049	\$151,049	\$151,049	\$151,049	100.00	\$0	Metros Lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$673,717	\$673,717	\$673,717	\$673,717	\$673,717	\$666,562	\$666,562	98.94	\$0	PLAZA	0	1.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por terminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,811	\$11,811	\$11,811	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,441,209	\$8,441,209	\$8,441,209	\$2,966,771	\$2,966,771	\$2,966,771	\$1,949,037	35.15	\$0	Alumno	0	100.00	23.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$552,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,384,544	\$111,451,410	\$90,000,000	\$74,514,820	\$74,514,820	\$74,514,820	\$74,514,820	66.86	\$0	-1	0	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$17,456,367	\$17,456,367	\$17,456,367	\$17,456,367	\$4,573,462	\$4,573,462	\$4,573,462	26.20	\$0	Acción	0	100.00	26.20	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE, DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$32,301	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Persona	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$167,415	\$167,415	\$167,415	\$167,415	\$167,415	\$167,415	\$167,415	100.00	\$0	Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$650,382	\$650,381	\$650,381	\$650,381	\$650,381	\$650,381	\$650,381	100.00	\$0	Plaza comunitaria	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$117,230	\$117,230	\$117,230	\$117,230	\$117,230	\$117,230	\$117,230	100.00	\$0	Plaza comunitaria	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINO DE OBRA / Fisica: TERMINO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$34,775,832	\$34,775,832	\$34,775,832	\$31,062,972	\$31,062,972	\$31,062,972	\$31,062,972	89.32	\$3,712,860	Alumno	0	100.00	89.32	Financiera: Programa cerrado. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$16,173,488	\$16,173,488	\$16,173,488	\$12,965,937	\$12,965,937	\$12,965,937	\$12,965,937	80.17	\$0	Escuela	0	100.00	80.17	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,854,122	\$9,854,122	\$9,854,122	\$9,854,122	98.54	\$0	Unidad	30,000	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LOS CARGOS BANCARIOS EN ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 55.68 LOS INTERESE BANCARIOS EN ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 3696.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$714,594	\$714,594	\$714,594	\$714,594	\$714,594	\$714,594	\$714,594	100.00	\$0	Maestro	0	100.00	100.00	Financiera: Programa cerrado. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$40,000,000	\$92,876,990	\$92,876,990	\$40,035,081	\$40,035,081	\$40,035,081	\$40,035,081	43.11	\$0	Vehiculo	605,000	100.00	43.00	Financiera: Proyecto en proceso / Fisica: Proyecto en proceso / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$10,891,043	\$10,891,043	\$10,891,043	\$10,891,043	\$10,891,043	\$10,891,043	\$10,891,043	100.00	\$0	Colector	4,150	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA TERMINO A JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$17,224,117	\$17,224,117	\$17,224,117	\$16,951,664	\$11,968,358	\$11,968,358	\$10,037,393	69.49	\$0	Metro Cuadrado	3,732	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,615,299	\$7,615,299	\$7,615,299	\$7,615,225	\$7,615,225	\$7,615,225	\$5,744,119	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,846	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA PENDIENTE CIERRE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,028,067	\$5,028,067	\$5,028,067	\$4,980,760	\$4,980,760	\$4,980,760	\$4,866,968	99.06	\$0	Metro Cuadrado	6,589	100.00	99.00	Financiera: en proceso / Fisica: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$79,371,140	\$79,371,140	\$79,371,140	\$63,298,745	\$61,975,606	\$59,119,829	\$59,119,829	74.49	\$0	-1	0	100.00	74.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,256,795	\$5,256,795	\$5,256,795	\$5,256,795	\$5,256,795	\$5,256,795	\$5,256,795	100.00	\$0	LINEA DE CONDUCCION	495	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,277,740	\$5,277,740	\$5,277,740	\$5,277,740	\$5,277,740	\$5,277,740	\$5,277,740	100.00	\$0	Tanque	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,082,464	\$2,082,464	\$2,082,464	\$2,082,464	\$2,082,464	\$2,082,464	\$2,082,464	100.00	\$0	Metros	373	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,907,784	\$1,907,784	\$1,907,784	\$1,907,784	\$1,907,784	\$1,907,784	\$1,907,784	100.00	\$0	Metros	1,478	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,785,599	\$6,785,599	\$6,785,599	\$6,785,599	\$6,785,599	\$6,785,599	\$6,785,599	100.00	\$0	ESTACION DE BOMBEO	1,404	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,824,856	\$1,824,856	\$1,824,856	\$1,824,856	\$1,824,856	\$1,824,856	\$1,824,856	100.00	\$0	Metros Lineales	1,995	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TIENE PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$833,487	\$833,487	\$833,487	\$833,487	\$833,487	\$833,487	\$833,487	100.00	\$0	Metro Lineal	1,995	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TIENE PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,617,865	\$3,617,865	\$3,617,865	\$3,617,865	\$3,617,865	\$3,617,865	\$3,617,865	100.00	\$0	LINEA DE CONDUCCION	473	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$3,242,062	\$3,242,062	\$3,242,062	\$3,242,062	\$3,242,062	\$3,242,062	\$3,242,062	100.00	\$0	Metros Lineales	443	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,486,456	\$1,486,456	\$1,486,456	\$1,486,456	\$1,486,456	\$1,486,456	\$1,486,456	100.00	\$0	Metros	1,941	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TENIA PRORROGA PARA 31 JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,432,696	\$3,432,696	\$3,432,696	\$3,432,696	\$3,432,696	\$3,432,696	\$3,432,696	100.00	\$0	Metros	1,976	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TIENE PRORROGA PARA 31 DE JULIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,052,271	\$8,052,271	\$8,052,271	\$7,971,105	\$5,336,099	\$5,336,099	\$5,336,099	66.27	\$0	Metro Cuadrado	22,200	100.00	66.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,110,352	\$7,110,352	\$7,110,352	\$7,039,642	\$5,258,956	\$5,258,956	\$3,648,952	73.96	\$0	Metro Cuadrado	6,015	100.00	74.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,549,839	\$2,388,156	\$2,388,156	\$2,388,156	93.65	\$0	Metros Cuadrados	4,300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,134,808	\$2,129,248	\$2,129,248	\$2,129,248	99.50	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,133,271	\$639,981	\$639,981	\$639,981	29.91	\$0	Metros Cuadrados	2,800	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,139,525	\$1,894,670	\$1,894,670	\$1,894,670	88.54	\$0	Metros Cuadrados	3,100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,840,187	\$1,940,187	\$1,840,187	\$1,840,187	\$1,840,187	\$1,840,187	\$1,832,950	94.85	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,828,326	\$1,828,326	\$1,828,326	\$1,828,326	\$1,828,326	\$1,828,326	\$1,642,580	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,440,527	\$1,440,527	\$1,440,527	\$1,440,527	\$1,440,527	\$1,440,527	\$441,251	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,000	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,758,008	\$1,758,008	\$1,758,008	\$1,758,008	\$1,758,008	\$1,758,008	\$876,978	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,653,945	\$1,653,945	\$1,653,945	\$1,653,945	\$1,653,945	\$1,653,945	\$1,106,833	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,999,662	\$5,565,435	\$5,565,435	\$5,565,435	79.51	\$0	Obra	41,338	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,482,574	\$1,482,574	\$1,482,574	\$1,482,574	\$1,482,574	\$1,482,574	\$1,482,574	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	206	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,999,662	\$4,040,095	\$4,040,095	\$4,040,095	57.72	\$0	Obra	33,824	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,979	\$1,781,772	\$1,781,772	\$1,781,772	59.39	\$0	Obra	21,727	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,938,608	\$1,938,608	\$1,938,608	\$1,938,608	\$1,938,608	\$1,938,608	\$1,938,608	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
2013	\$1,578,818	\$1,578,818	\$1,578,818	\$1,578,818	\$1,578,818	\$1,578,818	\$1,578,818	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$433,333	\$433,333	\$433,333	\$429,973	\$421,620	\$421,620	\$421,620	97.30	\$0	Obra	6,230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,299	\$1,194,083	\$1,194,083	\$1,194,083	99.51	\$0	Cancha	12,650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,840,613	\$1,767,682	\$1,767,682	\$1,767,682	\$1,767,682	\$1,767,682	\$1,767,682	100.00	\$0	Inmueble	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,892,440	\$1,885,538	\$1,885,538	\$1,885,538	\$1,885,538	\$1,885,538	\$1,885,538	100.00	\$0	Inmueble	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$372,045	\$361,288	\$361,288	\$361,288	\$361,288	\$361,288	\$361,288	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$40,250,845	\$40,250,845	\$40,250,845	\$39,910,685	\$17,818,645	\$17,818,645	\$17,818,645	44.27	\$0	Pesos	0	100.00	44.27	Financiera: se actualizo datos de devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$44,409,044	\$44,409,044	\$44,409,044	\$44,409,044	\$31,646,158	\$31,646,158	\$31,646,158	71.26	\$0	Pesos	0	100.00	71.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$375,521	\$375,521	\$375,521	\$375,521	\$375,521	\$375,521	\$375,521	100.00	\$0	Público asistente	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROGRAMA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$256,925	\$256,925	\$256,925	\$256,925	\$256,925	\$256,925	\$256,925	100.00	\$0	Relleno Sanitario	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$99,362	\$99,362	\$99,362	\$99,362	\$99,362	\$99,362	\$99,362	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$209,638	\$209,638	\$209,638	\$209,638	\$209,638	\$209,638	\$209,638	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO DEFINIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,000,000	\$12,591,501	\$12,591,501	\$12,591,501	\$6,299,750	\$6,299,750	\$6,299,750	50.03	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,000,000	\$12,770,595	\$12,770,595	\$12,770,595	\$5,570,150	\$5,570,150	\$5,570,150	43.62	\$0	Pesos	0	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,007,970	\$2,007,970	\$2,007,970	40.16	\$0	Metro Cuadrado	857	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,636,595	\$20,690,577	\$20,690,577	\$20,690,577	86.21	\$0	Pesos	0	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	100.00	\$0	Pesos	0	78.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se ejerció al 100% el recurso derivado del convenio con la SCT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,000,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Porcentaje	0	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$5,363,850	\$5,363,850	\$5,363,850	\$5,363,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	119	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2013	\$12,062,526	\$12,062,527	\$12,062,527	\$10,075,393	\$6,955,523	\$6,955,523	\$6,955,523	57.66	\$0	Pesos	0	100.00	57.66	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$13,036,150	\$13,036,150	\$13,036,150	\$10,888,625	\$7,974,609	\$7,974,609	\$7,974,609	61.17	\$0	Pesos	0	100.00	61.17	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$7,997,337	\$7,997,337	\$7,997,337	\$6,679,887	\$4,438,773	\$4,438,773	\$4,438,773	55.50	\$0	Pesos	0	100.00	55.50	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$4,715,163	\$4,715,163	\$4,715,163	\$3,938,405	\$1,599,147	\$1,599,147	\$1,599,147	33.91	\$0	Pesos	0	100.00	33.91	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,897,817	\$6,897,817	\$6,897,817	\$5,761,497	\$2,431,501	\$2,431,501	\$2,431,501	35.25	\$0	Pesos	0	100.00	32.25	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro:
2013	\$20,316,481	\$20,316,481	\$20,316,481	\$20,316,481	\$5,911,829	\$5,911,829	\$5,911,829	29.10	\$0	Pesos	0	100.00	29.10	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,974,525	\$8,974,525	\$8,974,525	\$6,839,196	\$2,051,759	\$2,051,759	\$2,051,759	22.86	\$0	Pieza	0	100.00	22.86	Financiera: se actualizo devengado / Fisica: / Registro: se actualizo devengado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,029,623	\$2,029,623	\$2,029,623	\$512,500	\$512,500	\$512,500	\$512,500	25.25	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Recursos pagados a la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,409,609	\$2,409,609	\$2,409,609	\$2,409,609	\$948,360	\$948,360	\$948,360	39.36	\$0	Escuela	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$851,361	\$851,344	\$851,344	\$851,344	\$851,344	\$851,344	\$851,344	100.00	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$29,098,804	\$29,098,804	\$29,098,804	\$29,098,804	\$11,829,652	\$11,829,652	\$11,829,652	40.65	\$0	Obra	0	100.00	41.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EB PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$1,523	\$1,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$53,608	\$53,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	10	100.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$0	\$88,962	\$88,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.01	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Se autorizaron 40 MDP del CENDIS 2012 Y 40 MDP del CENDIS 2013. / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$50,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Se pago mediante la AP provisional 015912014. / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$989,837	\$989,837	\$989,837	\$989,837	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: El recuso aún no se ejerce. Se actualizará el próximo trimestre. / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$29,150,000	\$29,150,000	\$29,150,000	\$8,416,367	\$8,347,162	\$8,347,162	\$8,347,162	28.64	\$0	Pesos	0	100.00	28.64	Financiera: Solo se cuentan con datos a cierre de Abril. / Fisica: Cada equipo tiene un costo de 500 dls. americanos. / Registro: No se cuentan con los estados de cuenta de Mayo y Junio, por lo que la información se presenta a cierre de Abril. El monto total de equipos depende del tipo de cambio. La información se actualizará el próximo trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$22,514,431	\$22,514,431	\$22,514,431	\$22,514,431	\$16,143,547	\$16,143,547	\$16,143,547	71.70	\$0	Escuela	0	100.00	71.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$890,003	\$890,003	\$890,003	\$890,003	\$267,001	\$267,001	\$267,001	30.00	\$0	Supervisión	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,116,200	\$1,116,200	\$1,116,200	\$1,104,532	\$625,480	\$625,480	\$565,289	56.04	\$0	Proyecto	100,000	100.00	12.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$958,300	\$958,300	\$958,300	\$943,986	\$564,763	\$564,763	\$429,890	58.93	\$0	Proyecto	100,000	100.00	12.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$919,600	\$919,600	\$919,600	\$904,444	\$443,246	\$385,013	\$385,013	41.87	\$0	Proyecto	100,000	100.00	11.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$794,400	\$794,400	\$794,400	\$792,305	\$496,831	\$318,607	\$318,607	40.11	\$0	Proyecto	100,000	100.00	11.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$1,060,500	\$1,060,500	\$1,060,500	\$1,049,917	\$410,783	\$410,783	\$410,783	38.73	\$0	Proyecto	100,000	100.00	12.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,524,417	\$626,056	\$626,056	\$457,325	40.39	\$0	Unidad	8,500	1.00	41.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$1,405,826	\$1,405,826	\$1,405,826	\$1,405,826	\$421,416	\$421,416	\$421,416	29.98	\$0	Unidad	2,500	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2013	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,594,174	\$1,586,867	\$476,060	\$476,060	\$476,060	29.86	\$0	Cancha	2,500	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso / Fisica: Obra en Proceso / Registro:
2014	\$8,700,000	\$11,358,320	\$11,358,320	\$11,358,320	\$11,358,320	\$11,032,619	\$11,032,619	97.13	\$0	Espacio	0	100.00	97.13	Financiera: / Fisica: OBRAS PENDIENTES DE PAGO / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$27,138,719	\$27,138,719	\$27,138,719	\$27,138,719	\$12,628,864	\$12,628,864	\$12,628,864	46.53	\$0	Metro Cuadrado	34,733	100.00	50.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,787,157	\$2,787,157	\$2,787,157	\$2,787,157	\$2,774,585	\$2,774,585	\$2,774,585	99.55	\$0	Metro Cuadrado	3,685	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO(ETAPA FINAL) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$9,018,710	\$9,018,710	\$9,018,710	\$9,018,710	\$4,608,901	\$4,608,901	\$4,608,901	51.10	\$0	Metro Cuadrado	12,119	100.00	51.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,393,393	\$3,393,393	\$3,393,393	\$3,393,393	\$1,725,093	\$1,725,093	\$1,725,093	50.84	\$0	Metros Cúbicos	4,514	100.00	51.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,662,021	\$2,662,020	\$2,662,020	\$2,662,020	\$2,438,327	\$2,438,327	\$2,438,327	91.60	\$0	Metro Cuadrado	2,864	100.00	95.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUETRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$25,855,869	\$25,855,869	\$25,855,869	\$25,855,869	\$7,735,766	\$7,735,766	\$7,735,766	29.92	\$0	Metro Cuadrado	35,000	100.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$683,117	\$682,814	\$682,814	\$682,814	\$682,814	\$682,814	\$682,814	100.00	\$0	Beneficiario	4,456	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$886,298	\$885,245	\$885,245	\$885,245	\$885,245	\$885,245	\$885,245	100.00	\$0	Beneficiario	340	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$288,137	\$286,932	\$286,932	\$286,932	\$286,932	\$286,932	\$286,932	100.00	\$0	Beneficiario	2,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$57,319	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	\$57,233	100.00	\$0	Beneficiario	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$22,024	\$21,982	\$21,982	\$21,982	\$21,982	\$21,982	\$21,982	100.00	\$0	Beneficiario	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,058	\$7,018	\$7,018	\$7,018	\$7,018	\$7,018	\$7,018	100.00	\$0	Beneficiario	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,544	\$11,460	\$11,460	\$11,460	\$11,460	\$11,460	\$11,460	100.00	\$0	Beneficiario	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$25,360	\$25,096	\$25,096	\$25,096	\$25,096	\$25,096	\$25,096	100.00	\$0	Beneficiario	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$47,266	\$46,989	\$46,989	\$46,989	\$46,989	\$46,989	\$46,989	100.00	\$0	Beneficiario	29	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,272	\$11,218	\$11,218	\$11,218	\$11,218	\$11,218	\$11,218	100.00	\$0	Beneficiario	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$13,400	\$13,252	\$13,252	\$13,252	\$13,252	\$13,252	\$13,252	100.00	\$0	Beneficiario	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,236	\$11,145	\$11,145	\$11,145	\$11,145	\$11,145	\$11,145	100.00	\$0	Beneficiario	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$39,183	\$38,996	\$38,996	\$38,996	\$38,996	\$38,996	\$38,996	100.00	\$0	Beneficiario	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$71,797	\$71,446	\$71,446	\$71,446	\$71,446	\$71,446	\$71,446	100.00	\$0	Beneficiario	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$23,158	\$23,010	\$23,010	\$23,010	\$23,010	\$23,010	\$23,010	100.00	\$0	Beneficiario	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$36,093	\$35,758	\$35,758	\$35,758	\$35,758	\$35,758	\$35,758	100.00	\$0	Beneficiario	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$7,507	\$7,470	\$7,470	\$7,470	\$7,470	\$7,470	\$7,470	100.00	\$0	Beneficiario	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$44,151	\$45,669	\$45,669	\$45,669	\$45,669	\$45,669	\$45,669	100.00	\$0	Beneficiario	53	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$30,380	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,196	\$30,196	100.00	\$0	Beneficiario	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$37,231	\$36,776	\$36,776	\$36,776	\$36,776	\$36,776	\$36,776	100.00	\$0	Beneficiario	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$5,001	\$4,972	\$4,972	\$4,972	\$4,972	\$4,972	\$4,972	100.00	\$0	Beneficiario	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra concluida / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,566	\$2,551	\$2,551	\$2,551	\$2,551	\$2,551	\$2,551	100.00	\$0	Beneficiario	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$112,561	\$112,193	\$112,193	\$112,193	\$112,193	\$112,193	\$112,193	100.00	\$0	Beneficiario	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$26,021	\$25,921	\$25,921	\$25,921	\$25,921	\$25,921	\$25,921	100.00	\$0	Beneficiario	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$43,109	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	\$42,878	100.00	\$0	Beneficiario	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$20,064	\$19,973	\$19,973	\$19,973	\$19,973	\$19,973	\$19,973	100.00	\$0	Beneficiario	94	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$10,693	\$10,644	\$10,644	\$10,644	\$10,644	\$10,644	\$10,644	100.00	\$0	Beneficiario	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$38,889	\$38,603	\$38,603	\$38,603	\$38,603	\$38,603	\$38,603	100.00	\$0	Beneficiario	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$2,808	\$2,798	\$2,798	\$2,798	\$2,798	\$2,798	\$2,798	100.00	\$0	Beneficiario	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$33,631	\$33,488	\$33,488	\$33,488	\$33,488	\$33,488	\$33,488	100.00	\$0	Beneficiario	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$45,044	\$27,844	\$27,844	\$27,844	\$27,844	\$27,844	\$27,844	100.00	\$0	Beneficiario	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,122	\$15,936	\$15,936	\$15,936	\$15,936	\$15,936	\$15,936	100.00	\$0	Beneficiario	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$50,842	\$57,712	\$57,712	\$57,712	\$57,712	\$57,712	\$57,712	100.00	\$0	Beneficiario	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$15,235	\$7,405	\$7,405	\$7,405	\$7,405	\$7,405	\$7,405	100.00	\$0	Beneficiario	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$13,633	\$4,078	\$4,078	\$4,078	\$4,078	\$4,078	\$4,078	100.00	\$0	Beneficiario	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$13,928	\$40,244	\$40,244	\$40,244	\$40,244	\$40,244	\$40,244	100.00	\$0	Beneficiario	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$35,940	\$524	\$524	\$524	\$524	\$524	\$524	100.00	\$0	Beneficiario	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$116,569	\$79,338	\$79,338	\$79,338	\$79,338	\$79,338	\$79,338	100.00	\$0	Beneficiario	114	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$118,168	\$181,201	\$181,201	\$181,201	\$181,201	\$181,201	\$181,201	100.00	\$0	Beneficiario	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$55,433	\$28,365	\$28,365	\$28,365	\$28,365	\$28,365	\$28,365	100.00	\$0	Beneficiario	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$191,818	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	100.00	\$0	Beneficiario	451	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$26,676	\$26,292	\$26,292	\$26,292	\$26,292	\$26,292	\$26,292	100.00	\$0	Beneficiario	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$52,399	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	\$51,469	100.00	\$0	Beneficiario	41	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$19,313	\$18,589	\$18,589	\$18,589	\$18,589	\$18,589	\$18,589	100.00	\$0	Beneficiario	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$173,950	\$169,237	\$169,237	\$169,237	\$169,237	\$169,237	\$169,237	100.00	\$0	Beneficiario	177	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$37,535	\$35,397	\$35,397	\$35,397	\$35,397	\$35,397	\$35,397	100.00	\$0	Beneficiario	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$78,667	\$81,435	\$81,435	\$81,435	\$81,435	\$81,435	\$81,435	100.00	\$0	Beneficiario	104	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$22,913	\$26,193	\$26,193	\$26,193	\$26,193	\$26,193	\$26,193	100.00	\$0	Beneficiario	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$34,108	\$43,424	\$43,424	\$43,424	\$43,424	\$43,424	\$43,424	100.00	\$0	Beneficiario	79	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$74,934	\$46,657	\$46,657	\$46,657	\$46,657	\$46,657	\$46,657	100.00	\$0	Beneficiario	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$54,893	\$48,040	\$48,040	\$48,040	\$48,040	\$48,040	\$48,040	100.00	\$0	Beneficiario	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$54,410	\$53,730	\$53,730	\$53,730	\$53,730	\$53,730	\$53,730	100.00	\$0	Beneficiario	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$34,760	\$38,420	\$38,420	\$38,420	\$38,420	\$38,420	\$38,420	100.00	\$0	Beneficiario	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: la obra corresponde al año 2013, se actualizo como 2014, en este trimestre se esta haciendo la correccion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$20,438	\$24,936	\$24,936	\$24,936	\$24,936	\$24,936	\$24,936	100.00	\$0	Beneficiario	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$69,591	\$75,810	\$75,810	\$75,810	\$75,810	\$75,810	\$75,810	100.00	\$0	Beneficiario	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$59,656	\$54,712	\$54,712	\$54,712	\$54,712	\$54,712	\$54,712	100.00	\$0	Beneficiario	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$51,250	\$20,110	\$20,110	\$20,110	\$20,110	\$20,110	\$20,110	100.00	\$0	Beneficiario	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$45,151	\$44,879	\$44,879	\$44,879	\$44,879	\$44,879	\$44,879	100.00	\$0	Beneficiario	47	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$8,969	\$8,788	\$8,788	\$8,788	\$8,788	\$8,788	\$8,788	100.00	\$0	Beneficiario	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$3,162	\$3,119	\$3,119	\$3,119	\$3,119	\$3,119	\$3,119	100.00	\$0	Beneficiario	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$49,165	\$48,437	\$48,437	\$48,437	\$48,437	\$48,437	\$48,437	100.00	\$0	Beneficiario	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$40,017	\$40,449	\$40,449	\$40,449	\$40,449	\$40,449	\$40,449	100.00	\$0	Beneficiario	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$71,008	\$70,818	\$70,818	\$70,818	\$70,818	\$70,818	\$70,818	100.00	\$0	Beneficiario	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$21,818	\$21,775	\$21,775	\$21,775	\$21,775	\$21,775	\$21,775	100.00	\$0	Beneficiario	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$31,371	\$32,368	\$32,368	\$32,368	\$32,368	\$32,368	\$32,368	100.00	\$0	Beneficiario	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$18,478	\$18,157	\$18,157	\$18,157	\$18,157	\$18,157	\$18,157	100.00	\$0	Beneficiario	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$163,316	\$159,900	\$159,900	\$159,900	\$159,900	\$159,900	\$159,900	100.00	\$0	Beneficiario	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$112,919	\$113,154	\$113,154	\$113,154	\$113,154	\$113,154	\$113,154	100.00	\$0	Beneficiario	131	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$11,309	\$10,329	\$10,329	\$10,329	\$10,329	\$10,329	\$10,329	100.00	\$0	Beneficiario	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$290,148	\$288,697	\$288,697	\$288,697	\$288,697	\$288,697	\$288,697	100.00	\$0	Beneficiario	178	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$11,129	\$11,123	\$11,123	\$11,123	\$11,123	\$11,123	\$11,123	100.00	\$0	Beneficiario	66	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 Y SE ACTUALIZO COMO 2014, EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$23,904	\$24,327	\$24,327	\$24,327	\$24,327	\$24,327	\$24,327	100.00	\$0	Beneficiario	58	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013 SE ACTUALIZO COMO 2014 , EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$10,972	\$11,505	\$11,505	\$11,505	\$11,505	\$11,505	\$11,505	100.00	\$0	Beneficiario	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$28,309	\$26,478	\$26,478	\$26,478	\$26,478	\$26,478	\$26,478	100.00	\$0	Beneficiario	54	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$51,697	\$60,449	\$60,449	\$60,449	\$60,449	\$60,449	\$60,449	100.00	\$0	Beneficiario	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$33,569	\$33,286	\$33,286	\$33,286	\$33,286	\$33,286	\$33,286	100.00	\$0	Beneficiario	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$17,428	\$58,540	\$58,540	\$58,540	\$58,540	\$58,540	\$58,540	100.00	\$0	Beneficiario	43	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$112,787	\$101,479	\$101,479	\$101,479	\$101,479	\$101,479	\$101,479	100.00	\$0	Beneficiario	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$290,070	\$289,466	\$289,466	\$289,466	\$289,466	\$289,466	\$289,466	100.00	\$0	Beneficiario	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$290,215	\$287,430	\$287,430	\$287,430	\$287,430	\$287,430	\$287,430	100.00	\$0	Beneficiario	844	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$76,264	\$75,670	\$75,670	\$75,670	\$75,670	\$75,670	\$75,670	100.00	\$0	Beneficiario	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$9,902	\$10,189	\$10,189	\$10,189	\$10,189	\$10,189	\$10,189	100.00	\$0	Beneficiario	5	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$73,706	\$108,304	\$108,304	\$108,304	\$108,304	\$108,304	\$108,304	100.00	\$0	Beneficiario	17	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$21,470	\$24,859	\$24,859	\$24,859	\$24,859	\$24,859	\$24,859	100.00	\$0	Beneficiario	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$53,131	\$52,591	\$52,591	\$52,591	\$52,591	\$52,591	\$52,591	100.00	\$0	Beneficiario	94	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$24,595	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	\$24,540	100.00	\$0	Beneficiario	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$6,162	\$6,296	\$6,296	\$6,296	\$6,296	\$6,296	\$6,296	100.00	\$0	Beneficiario	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$290,123	\$288,669	\$288,669	\$288,669	\$288,669	\$288,669	\$288,669	100.00	\$0	Beneficiario	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$192,077	\$191,117	\$191,117	\$191,117	\$191,117	\$191,117	\$19,117	100.00	\$0	Beneficiario	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$442,971	\$408,990	\$408,990	\$408,990	\$408,990	\$408,990	\$408,990	100.00	\$0	Beneficiario	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$290,211	\$273,002	\$273,002	\$273,002	\$273,002	\$273,002	\$273,002	100.00	\$0	Beneficiario	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$236,677	\$235,798	\$235,798	\$235,798	\$235,798	\$235,798	\$235,798	100.00	\$0	Beneficiario	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$402,234	\$322,147	\$322,147	\$322,147	\$322,147	\$322,147	\$322,147	100.00	\$0	Beneficiario	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$290,284	\$289,131	\$289,131	\$289,131	\$289,131	\$289,131	\$289,131	100.00	\$0	Beneficiario	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$269,683	\$263,537	\$263,537	\$263,537	\$263,537	\$263,537	\$263,537	100.00	\$0	Beneficiario	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$404,525	\$384,837	\$384,837	\$384,837	\$384,837	\$384,837	\$384,837	100.00	\$0	Beneficiario	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2013	\$36,171	\$45,519	\$45,519	\$45,519	\$45,519	\$45,519	\$45,519	100.00	\$0	Beneficiario	179	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL AÑO 2013, Y SE ACTUALIZO EN EL 2014 EN ESTE TRIMESTRE SE ESTA HACIENDO LA CORRECCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,548	\$1,192,842	\$1,192,842	\$1,192,842	99.40	\$0	Cancha	21,670	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,381,696	\$1,381,696	\$829,018	\$829,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,250	\$3,496,500	\$3,496,500	\$1,028,592	\$1,028,592	29.39	\$0	Metro Cuadrado	2,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: se ha gastado el 30% de anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,250	\$3,496,500	\$1,028,556	\$1,028,556	\$1,028,556	29.39	\$0	Metro Cuadrado	2,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: se inicio la obra se pago el 30% de anticipo / Registro:
2014	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,298,700	\$2,597,400	\$763,434	\$763,434	\$763,434	29.36	\$0	Metro Cuadrado	2,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: si inicio la obra con un 30% de anticipo / Registro:
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,250	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	49.95	\$0	Metro Cuadrado	2,300	100.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro:
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: POR ERROR SE CAPTURE LA META DE 2176.30 CORRESPONDE AL PROYECTO NO 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCURSO / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,095,040,637	\$1,095,040,637	\$547,520,316	\$547,520,316	\$547,520,316	\$547,520,316	\$547,520,316	50.00	\$0	Pesos	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para su validación respectiva. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	Financiera: RETENCION REALIZADA POR FISCALIZACION / Fisica: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: EN PROCESO DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: EN PROCESO DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: EN PROCESO DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: no se ha recibido la portación / Registro:
2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: no se ha iniciado la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,757,600	\$3,757,600	\$3,757,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,173,400	\$4,173,400	\$4,173,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,069,000	\$2,069,000	\$2,069,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$4,400,000	\$3,855,750	\$3,224,554	\$3,224,554	\$3,224,554	29.31	\$0	Proyecto	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso aún no se ejerce. Se actualizará el próximo trimestre. / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,490,219	\$501,408	\$501,408	\$501,408	14.33	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO SIN INCIAR / Fisica: OBRA SI INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO AUN NO INICIADO, / Fisica: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$28,700,000	\$28,700,000	\$28,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,489,403	\$1,489,655	\$1,489,655	\$1,489,655	14.19	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	27.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NUMERO DE CONTRATO DE OBRA: MLN UDEP2ET-RFDEP-01/2014 MONTO DEL CONTRATO: 10,489,402.84 FECHA DEL CTO: 18/06/2014 ESTIMACION 1 MONTO: \$1,489,655.18 PERIODO: 19 DE JUN AL 23 DE JUN-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$596,662	\$596,662	\$596,662	29.83	\$0	Obra	0	100.00	29.83	Financiera: ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DE EL BARRIAL A VILLA DE SANTIAGO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$80,794,080	\$80,794,080	\$48,476,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: se actualizo / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$0	\$5,920,000	\$3,552,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$17,601,196	\$10,560,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$7,490,640	\$4,494,384	\$2,954,006	\$470,013	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,540,000	\$1,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$176,480	\$105,888	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$18,860,344	\$11,316,207	\$1,284,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,165,500	\$1,165,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$70,732,912	\$42,439,748	\$9,248,189	\$81,058	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$5,033,600	\$3,020,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,096,200	\$1,096,200	\$548,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$8,920,000	\$5,352,000	\$398,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,198,300	\$1,198,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$6,080,000	\$3,648,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$960,000	\$576,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$4,050,800	\$2,430,480	\$1,291,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$0	\$156,590,201	\$93,954,128	\$77,734,382	\$11,725,009	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ACTUALIZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,379	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$386,680,204	\$386,680,204	\$116,004,061	\$116,004,061	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso llegó el 30 de junio / Fisica: / Registro: Debido a que el recurso nos fue ministrado el 30 de junio del presente, este no ha sido devengado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,419,259	\$5,419,259	\$2,084,270	\$2,084,270	\$2,084,270	\$2,084,270	\$2,084,270	38.46	\$0	Pesos	0	100.00	38.46	Financiera: / Fisica: / Registro: No han depositado los recursos de enero a junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$99,325,304	\$99,325,304	\$39,730,122	\$34,862,793	\$2,208,500	\$37,540	\$37,540	0.04	\$0	Modelo	0	100.00	37.36	Financiera: EN PROCESO LOS SIGUIENTES CONCURSOS. / Fisica: EN PROCESO DE EJECUCION LOS SIGUIENTES CONCURSOS / Registro: EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS SIGUIENTES CONCURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$996,096	\$996,096	\$995,100	\$995,100	\$995,100	\$298,232	\$298,232	29.94	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 520 HABITANTES / Fisica: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS AL TERMINO DE LA OBRA SERAN 1784 / Registro:
2014	\$354,217	\$354,217	\$353,863	\$353,863	\$353,863	\$106,389	\$106,389	30.03	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES / Fisica: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERAN 634 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$200,000	\$200,000	\$109,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA PENDIENTE ADQUISICION DE VEHICULO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$669,037	\$669,037	\$668,368	\$668,368	\$668,368	\$199,377	\$199,377	29.80	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 600 HABITANTES / Fisica: EL TOTAL DE METROS AL TERMINO DE LA OBRA SERAN 1198 / Registro:
2014	\$1,021,915	\$1,021,915	\$1,020,893	\$1,020,893	\$1,020,893	\$602,693	\$602,693	58.98	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	60.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 600 HABITANTES / Fisica: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA DE 1830 / Registro:
2014	\$1,908,775	\$1,908,775	\$1,906,866	\$1,906,866	\$1,906,866	\$572,259	\$572,259	29.98	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 900 HABITANTES / Fisica: / Registro:
2014	\$150,000	\$150,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE RECURSO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,420	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro:
2014	\$1,817,988	\$1,817,988	\$1,816,170	\$1,816,170	\$1,816,170	\$544,771	\$544,771	29.97	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 700 HABITANTES / Fisica: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERA 3256 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$742,142	\$742,142	\$371,007	\$371,007	\$371,007	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$30,400,000	\$30,400,000	\$30,369,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18,825	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,180,015	\$2,180,015	\$1,090,008	\$1,090,008	\$1,090,008	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,750,000	\$2,748,625	\$2,748,625	\$2,748,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$25,300,000	\$25,300,000	\$25,274,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,125	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,285,936	\$2,285,936	\$1,142,968	\$1,142,968	\$1,142,968	\$685,324	\$685,324	29.98	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	0	100.00	30.00	Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 5000 HABITANTES / Fisica: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS AL TERMINO DE LA OBRA SERAN 2240 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$97,000,000	\$97,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	300,000	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Fisica: En espera de recepción de recursos / Registro: En espera de recepción de recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,498,250	\$3,498,250	\$3,498,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	0.00	Financiera: obra en ejecucion / Fisica: obra en ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,498,250	\$3,498,250	\$3,498,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,200	100.00	0.00	Financiera: obra en ejecucion / Fisica: en proceso de ejecucion / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$2,000,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$1,999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$60,000,000	\$60,000,000	\$30,000,000	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	40,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: En espera de recepción de recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,498,250	\$3,498,250	\$3,498,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$10,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$366,057	\$366,057	\$366,057	\$366,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$21,120,679	\$21,120,679	\$10,560,340	\$10,560,340	\$8,829,891	\$8,829,891	\$8,829,891	41.81	\$0	Comunidad	0	100.00	41.81	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,700,000	\$3,700,000	\$1,850,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$650,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,120,000	\$1,120,000	\$560,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,988,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,285	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,230,000	\$1,230,000	\$615,000	\$1,230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$531,370	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,270	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	46,000	100.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Fisica: En espera de recepción de recursos / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$10,100,000	\$10,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	500,000	70.00	0.00	Financiera: En espera de recepción de recursos / Fisica: En espera de recepción de recursos / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$44,500,000	\$44,500,000	\$22,250,000	\$44,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	195,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$133,141,589	\$133,141,589	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	323,600	70.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de contratación / Fisica: Obra en proceso de contratación / Registro: Obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	605,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$9,130,065	\$9,130,065	\$3,652,025	\$3,652,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	605,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$29,531,515	\$29,531,515	\$11,812,606	\$11,812,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	605,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$749,998	\$749,998	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	605,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$738,750	\$738,750	\$295,500	\$295,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	605,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$7,363,558	\$7,363,558	\$2,363,558	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,370	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,170,215	\$1,170,215	\$1,170,215	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,405	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,466,227	\$1,466,227	\$1,466,227	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,060	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$125,000,000	\$125,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,541,637	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,029,623	\$2,029,623	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Aun no se recibe el recurso / Fisica: / Registro: Aun no se recibe el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$11,500,000	\$11,500,000	\$4,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	443,273	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$16,000,000	\$16,000,000	\$8,000,000	\$729,452	\$729,452	\$729,452	\$729,452	4.56	\$0	Pesos	0	100.00	4.56	Financiera: Se comenzó el proceso de licitación y contrato. / Fisica: Se comenzó el proceso de licitación y contrato. / Registro: Se comenzó el proceso de licitación y contrato. Se solicita validación
2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Se ratifican los datos. Se actualizará la información el próximo trimestre. / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,605,279	\$1,605,279	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: El recurso fue depositado a la Sria. de Hacienda estatal, más no ha sido transferido al CONARTE: / Fisica: / Registro: El recurso fue depositado a la Sria. de Hacienda estatal, más no ha sido transferido al CONARTE: - El recurso fue depositado a la Sria. de Hacienda estatal, más no ha sido transferido al CONARTE:
2014	\$39,440,000	\$39,440,000	\$19,700,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO LICITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$832,000	\$832,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$80,000	\$80,000	\$13,781	\$13,781	\$13,781	\$13,781	\$13,781	17.23	\$0	Acción	6,000	100.00	17.23	Financiera: / Fisica: / Registro: INFORMACION CORRESPONDIENTE A RENTA DE FRECUENCIA MENSUAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,275,062	\$1,275,062	\$1,275,062	\$1,275,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Contrato	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$100,000	\$100,000	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	13.92	\$0	Acción	6,000	100.00	13.92	Financiera: / Fisica: / Registro: RUBRO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$810,328	\$810,328	\$809,518	\$809,518	\$241,576	\$241,576	\$241,576	29.81	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$9,500,000	\$9,500,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	40,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL COMPROMETIDO CORRESPONDE AL 40% DEL TOTAL DEL SUBSIDIO, EQUIVALE AL TOTAL DE LO MINISTRADO HASTA LA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,470,000	\$1,470,000	\$588,000	\$588,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	420	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE COMPROMETIO EL 100% DE LO MINISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$34,680,327	\$34,680,327	\$13,872,131	\$13,872,131	\$276,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HA EJERCIDO EL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LA FECHA Y QUE EQUIVALEN AL 40% DEL TOTAL CONVENIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliarias	16,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$489,748	\$489,748	\$238,405	\$238,405	\$238,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	2,000	100.00	0.00	Financiera: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIO EL RESTO DEL RECURSO ESTA PENDIENTE. / Fisica: EN ESTE TRIMESTRE PENDIENTE DE EJERCER EL RESTO DEL RECURSO / Registro: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE MODIFICO LO DESTINADO A ESTE RUBRO PERO ESTA PENDIENTE DE EJERCER EL RESTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$842,752	\$842,752	\$456,526	\$119,752	\$119,752	\$119,752	\$119,752	14.21	\$0	Acción	3,000	100.00	19.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TIENE DESTINADO PARA ESTE PROYECTO EL CAMBIAR DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE DR. GONZALEZ, N. L. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$736,357	\$736,357	\$735,621	\$735,621	\$218,596	\$218,596	\$218,596	29.69	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$985,595	\$985,595	\$984,609	\$984,609	\$294,130	\$294,130	\$294,130	29.84	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,692,895	\$1,692,895	\$1,691,202	\$1,691,202	\$507,263	\$507,263	\$507,263	29.96	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$440,946	\$440,946	\$440,505	\$440,505	\$131,630	\$131,630	\$131,630	29.85	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,738,136	\$1,738,136	\$1,736,398	\$1,736,398	\$518,571	\$518,571	\$518,571	29.83	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: El próximo trimestre se corregiran los metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,332,561	\$3,332,561	\$3,329,228	\$3,329,228	\$949,783	\$949,783	\$949,783	28.50	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$263,179	\$263,179	\$262,916	\$262,916	\$77,504	\$77,504	\$77,504	29.45	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,872,390	\$1,872,390	\$1,870,518	\$1,870,518	\$559,631	\$559,631	\$559,631	29.89	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$832,615	\$832,615	41.63	\$0	Acción	1,000	100.00	41.63	Financiera: / Fisica: / Registro: ELECTRIFICACION COL. BUENOS AIRES SEGUNDO SECTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$800,000	\$800,000	\$619,477	\$619,477	77.43	\$0	Acción	180	100.00	77.43	Financiera: / Fisica: / Registro: INFRAESTRUCTURA ESCUELA SECUNDARIA CAP. LONGINOS GUTIERREZ TREVIÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,249	\$299,249	29.92	\$0	Acción	2,000	100.00	29.92	Financiera: / Fisica: / Registro: RECARPETEO CALLES CABECERA MUNICIPAL DR. GONZALEZ, NUEVO LEON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$700,000	\$700,000	\$488,360	\$488,360	69.77	\$0	Acción	200	100.00	69.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,540,914	\$1,540,914	\$1,539,373	\$1,539,373	\$459,196	\$459,196	\$459,196	29.80	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE COMIENZA EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,445,165	\$1,445,165	\$1,443,720	\$1,443,720	\$430,704	\$430,704	\$430,704	29.80	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$500,000	\$500,000	\$289,473	\$289,473	57.89	\$0	Acción	60	100.00	57.89	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA COMUNIDAD NUEVO REPUEBLO, DR. GONZALEZ, NUEVO LEON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,038	\$1,497,038	99.80	\$0	Acción	2,000	100.00	99.80	Financiera: / Fisica: / Registro: AMPLIACION CALLE VALENCIA COL. BUENOS AIRES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,766,732	\$4,766,732	\$4,766,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2014	\$651,744	\$651,744	\$651,092	\$651,092	\$192,837	\$192,837	\$192,837	29.59	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: Los metros cuadrados se actualizaran al proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$34,912,796	\$41,899,885	\$33,519,908	\$14,727,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Estan en proceso la elaboración de ordenes de pago. / Fisica: / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$25,588,869	\$25,588,869	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	150,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,300,000	\$5,300,000	\$1,273,307	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
2014	\$561,011	\$561,011	\$560,450	\$560,450	\$166,104	\$166,104	\$166,104	29.61	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: El próximo trimestre se corregiran los metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$595,840	\$595,840	\$595,244	\$595,244	\$175,630	\$175,630	\$175,630	29.48	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: Los metros cuadrados se actualizaran el proximo trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,332,933	\$3,332,933	\$3,329,600	\$3,329,600	\$949,784	\$949,784	\$949,784	28.50	\$0	M2, Concreto asfáltico	35,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: el proximo trimestre se corregira los metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$154,539,221	\$20,322,583	\$9,799,429	\$20,322,583	\$5,528,318	\$5,528,318	\$5,528,318	27.20	\$0	Acción	0	100.00	27.20	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE AUN NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES REALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SIGUE EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	ance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$23,258,319	\$23,258,319	\$9,303,328	\$9,303,328	\$8,590,528	\$8,590,528	\$8,590,528	36.94	\$0	Capacitación	700,000	100.00	35.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: El % de avance es proporcional a lo autorizado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,988,578	\$1,988,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	21,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	35,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: aun no se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: aun no se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: aun no se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	reconstruccion	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: aun no recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,417,756	\$1,417,756	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,052	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,946,154	\$5,946,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,052	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$6,210,265	\$6,210,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,437,247	\$4,437,247	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,914,400	\$3,914,400	\$2,900,000	\$3,914,400	\$1,067,730	\$1,067,730	\$1,067,730	27.28	\$0	Pesos	260,000	100.00	27.28	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,065,600	\$3,065,600	\$1,300,000	\$3,065,600	\$650,000	\$650,000	\$650,000	21.20	\$0	Pieza	260,000	100.00	21.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,520,000	\$3,520,000	\$0	\$3,520,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	260,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$798,624	\$798,624	\$399,312	\$399,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30,378	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$938,790	\$938,790	\$469,395	\$469,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	30,378	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,362,586	\$1,362,586	\$681,293	\$681,293	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	21,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITE EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	33,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$4,207,452,561	\$4,218,420,460	\$2,256,950,591	\$1,113,948,101	\$1,113,948,101	\$1,113,948,101	\$1,113,948,101	26.41	\$0	Pesos	0	100.00	26.41	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	30,000	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN INICIAR / Fisica: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$2,731,555	\$2,731,555	\$2,731,555	78.04	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	50.00	\$0	Espacio Cultural	5,000	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$136,075,184	\$136,075,184	\$95,252,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO LA EJECUCION DE LOS CONCURSOS. / Fisica: EN PROCESO LA EJECUCION DE LOS CONCURSOS. / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS FEDERALES PARA COMPROMETER LOS RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: Aún no se han ministrado los recursos. / Fisica: No se han ministrado los recursos. / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: Aún no se ha ministrado el recurso. / Fisica: No se ha ministrado el recurso. / Registro: Se envia a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
2013	\$40,250,845	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	\$3,859,902	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Fisica: Obra Terminada / Registro:
2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,139,530	\$1,139,530	\$1,139,530	94.96	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$550,000	\$550,000	\$344,141	\$344,141	\$344,141	29.93	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$456,000	\$456,000	\$456,000	45.60	\$0	Beneficiario	250	100.00	46.00	Financiera: / Fisica: SE REALIZARON A 114 ELEMENTOS DE 250 QUE SE TIENEN PROGRAMADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$5,875,000	\$5,875,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,125,000	\$1,125,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beneficiario	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: TRAMITES EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Pendiente por definir al ente ejecutor / Fisica: / Registro: Pendiente por definir al ente ejecutor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: Pendiente por definir al ente ejecutor / Fisica: / Registro: Pendiente por definir al ente ejecutor - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,404,900	\$595,010	\$595,010	29.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: LOS INTERESES BANCARIOS POR ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 6.94 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.